

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE (Q-890)

LOTTO A

**Stato di avanzamento dei lavori n° 1
a tutto il 05/12/2016**


GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Massimo Magnani

Coordinamento del programma
Ing. David Zilioli

Progetto architettonico
Arch. Francesca Saccani
Ing. Matteo Chiari
Geom. Annalisa Rinaldi

Progetto impianti elettrici
P.I. Giuseppe Beltrami



05/12/2016

SAL1

COMUNE DI REGGIO EMILIA
P.ZZA C. PRAMPOLINI,1
42100 REGGIO EMILIA

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 05/12/2016							
N.ro ord.	Articolo dell'elenco	INDICAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	a corpo	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
					unitario	PARZIALE	TOTALE
	C3	ACCESSI					
			a corpo	0,50	327.348,00	162.742,00	
2	C6	PROMOZIONE E SEGNALETICA					
			a corpo	0,12	210.803,88	24.800,00	
7	C7	SICUREZZA					
			a corpo	0,57	10.001,09	5.749,06	
				SOMMANO	euro		193.291,06
ONERI SPECIALI					euro		5.749,06
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta							187.542,00
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del -10,27 %						-19.260,56	
				SOMMANO	euro		-19.260,56
Importo lavori al netto del ribasso, escluso gli oneri della sicurezza							168.281,44
Oneri relativi alla sicurezza						5.749,06	
				SOMMANO	euro		5.749,06
Totale al netto del ribasso/aumento							174.030,50
				IMPORTO NETTO	euro		174.030,50
Reggio Emilia, 05/12/2016							
<p>Il Direttore Lavori ing. Matteo Chiari</p> 