

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE (Q-890)

LOTTO B

Stato di avanzamento dei lavori n° 2
a tutto il 06/12/2016

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Massimo Magnani

Coordinamento del programma
Ing. David Zilioli

Progetto architettonico
Arch. Francesca Sacconi
Ing. Matteo Chiari
Geom. Annalisa Rinaldi

Progetto impianti elettrici
P.I. Giuseppe Beltrami



06/12/2016

COMUNE DI REGGIO EMILIA
P.ZZA C. PRAMPOLINI, 1
42100 REGGIO EMILIA

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 06/12/2016							
N.ro ord.	Articolo dell'elenco	INDICAZIONE dei lavori e delle somministrazioni		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
					unitario	PARZIALE	TOTALE
1	C1 C1.1	ASSI STRADALI VIA FILANGIERI	a corpo	0,83	344.272,02	80.410,23	286.741,60
2	C1.2	SISTEMAZIONE ROTATORIE	a corpo	0,99	93.922,04	27.432,86	93.571,04
3	C2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	0,00	126.945,40	0,00	0,00
5	C4 C4.1	ESTENSIONE BANDA LARGA E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI	a corpo	0,80	285.190,12	123.033,82	228.673,37
6	C4.2	RETI FIBRA OTTICA	a corpo	0,69	245.000,00	168.000,00	168.000,00
7	C7	SICUREZZA	a corpo	0,74	34.199,34	10.421,73	25.289,74
				SOMMANO	euro		802.275,75
ONERI SPECIALI					euro		25.289,74
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta							776.986,01
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del -24,50 %						-190.361,57	
				SOMMANO	euro		-190.361,57
Importo lavori al netto del ribasso, escluso gli oneri della sicurezza							586.624,44
Oneri relativi alla sicurezza						25.289,74	
				SOMMANO	euro		25.289,74
Totale al netto del ribasso/aumento							611.914,18
				IMPORTO NETTO	euro		611.914,18
Reggio Emilia, 06/12/2016							
<p>Il Direttore Lavori ing. Matteo Chiari</p> 							