

**Settore: CI**  
**Proponente: A5.A**  
**Proposta: 2016/928**

**del 14/12/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1801**

**del 14/12/2016**

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE  
AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DI RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI  
ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA  
INDUSTRIALE DI MANCASALE LOTTO A E LOTTO B.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 25/7/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la "Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2016/2018 e relativi allegati."
- con deliberazione di Giunta Comunale del 22/09/2016, n. 176, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016 a seguito della verifica per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazione di Bilancio 2016/2018.
- con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 28.11.2016 - immediatamente esecutiva - è stata approvata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario corrente.

### Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 210/2015 del 19/11/2015, legalmente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, avente ad oggetto la Riqualificazione urbana Zona Mancasale;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n 1382 del 29/12/2015 del Dirigente del Servizio Competitività e Innovazione Sociale Politiche per lo sviluppo economico e l'Internazionalizzazione veniva approvata l'autorizzazione a

contrarre ex art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e contestuale aggiornamento del capitolato speciale d'appalto;

- il relativo bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge in data antecedente il 18 aprile 2016 e pertanto la disciplina dell'affidamento in oggetto ricade nel previgente assetto normativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 460 del 31/03/2016 veniva nominata la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 523 del 23/06/2016 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in oggetto della quale è risultata aggiudicataria per il LOTTO A – LAVORI TECNOLOGICI – MEDIL Consorzio Stabile a r.l. per il LOTTO B – OPERE CIVILI – IEMBO MICHELE SRL
- il contratto con l'impresa lembo Michele srl è stato stipulato in forma di atto pubblico amministrativo il 21/09/2016, rep. n. 55817;
- il contratto con il Consorzio Stabile Medil soc. a r.l. è stato stipulato in forma di atto pubblico amministrativo il 28/09/2016, rep. n. 55823;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1033 del 26/10/2016 veniva approvata la rideterminazione dei quadri economici dei lavori e le conseguenti operazioni contabili;
- in data 5/9/2016 con P.G. 2016/62251, lembo Michele srl ha sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei lavori che fissava la data di ultimazione dei lavori al giorno 28/11/2016 e con atto RUAD n. 1729 in data 1/12/2016 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori e con atto RUAD n. 1784 in data 12/12/2016 è stato liquidato il secondo stato di avanzamento dei lavori;
- in data 14/9/2016 con P.G. 2016/64740, Consorzio Stabile Medil soc. a r.l. ha sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei lavori che fissava la data di ultimazione dei lavori al giorno 27/11/2016 e in data 9/12/2016, con atto RUAD n. 1768 del 9/12/2016, è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori;

**Dato atto che:**

- in data 28/11/2016 con P.G. n. 2016/87659, lembo Michele srl. ha richiesto la proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;
- in data 1/12/2016 con P.G. n. 2016/89074, Consorzio Medil soc. a r.l. ha richiesto la proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;

**Rilevato che:**

- con parere agli atti P.G. n. 2016/87684 del 28/11/2016, il Direttore dei Lavori ing. Matteo Chiari, propone di concedere a lembo Michele srl. una proroga di 30 gg. solari e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- con parere agli atti P.G. n. 2016/89117 del 1/12/2016, il Direttore dei Lavori ing. Matteo Chiari, propone di concedere a Consorzio Medil soc. a r.l. una proroga di 30 gg. solari e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- con concessione di proroga in atti al P.G. n. 2016/88602 del 30/11/2016, il Responsabile Unico del Procedimento arch. Massimo Magnani, **concede a lembo Michele srl. la suddetta proroga fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nella data del 28 dicembre 2016;**
- con concessione di proroga agli atti al P.G. n. 2016/92747 del 13/12/2016, il Responsabile Unico del Procedimento arch. Massimo Magnani, **concede a Consorzio Medil soc. a r.l. la suddetta proroga fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nella data del 26 dicembre 2016;**

**Considerate** le motivazioni riportate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento nei documenti agli atti di cui sopra;

**Ritenuto** ammissibile prorogare il termine di ultimazione dei lavori di riqualificazione della zona industriale;

**Richiamati i vigenti:**

- Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e sue ss.mm.ii. In particolare gli artt. 3 "Atti di Organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali";
- Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000.

### **DISPONE**

di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori nei termini richiesti dalle imprese sotto indicate, per le motivazioni riportate in narrativa, ritenendo congruo, per entrambe, prolungare di 30 giorni naturali e consecutivi il periodo contrattuale, **fissando un nuovo termine di ultimazione dei lavori il giorno 28/12/2016 per l'impresa lembo Michele srl e il giorno 26/12/2016 per il Consorzio stabile Medil soc. a r.l..**

Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
arch. Massimo Magnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.