

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2017/310

del 20/02/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 155

del 23/02/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "DIANA". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE .

CUP J89E14000030002

CIG 664584766F

STR P_866 01

OGGETTO:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "DIANA". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la propria determinazione dirigenziale R.U.D. n.1417 del 20/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "**Lavori di miglioramento sismico della scuola comunale dell'infanzia Diana**" per l'importo complessivo di € 423.840,49 (IVA compresa); con la citata determinazione veniva altresì indicata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 289.732,00 esclusa IVA di cui €. 3.010,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi con procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
- la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 470 del 06/06/2016 con cui si conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta **Società Cattolica di Reggio Emilia Costruzioni Edili e Stradali S.p.A.** per l'importo complessivo di €. 275.309,88 oltre I.V.A. 10% (di cui €. 3.010,33 per oneri di sicurezza), per un totale di €. 302.840,87 avendo conseguito un punteggio totale di punti 84,174/100;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 24/08/2016 con il n. 43 di Rep.
- la determinazione dirigenziale R.U.D.1268 del 19/10/2016 di approvazione del rup della perizia di variante suppletiva a parità di importo progettuale, che eleva l'importo del contratto a €. 300.172,73 e la conseguente rideterminazione del quadro economico dell'intervento;
- la relazione di accompagnamento al conto finale con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Davide Bedogni presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- *lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2016 , per un importo complessivo di € 300.172,73 (di cui €. 3.689,71 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;*

- *in data 23/07/2016 è stato redatto il 1^ S.A.L. dei lavori per un importo di € 130.403,23 e in data 10/08/2016 il 2^ SAL per un importo di € 92.415,82, che eleva la somma già corrisposta all'impresa a € 222.819,05 oltre IVA ;*
- *pertanto il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 77.353,68 in cui va assolta l'I.V.A. al 10% che eleva la spesa ad € 85.089,05;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;*
- *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell'Amministrazione comunale;*
- *la consegna dei lavori avvenne in data 09/06/2016 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 70 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto, e il termine era fissato il 17/08/2016. Come da verbale di fine lavori allegato redatto in data 30/08/2016 i lavori sono terminati in tempo utile, in quanto a seguito della variante il termine era stato fissato nel 31/08/2016 ;*
- *relativamente all'Impresa aggiudicataria e alle imprese subappaltatrici si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui hanno fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;*
- *l'appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere fatture quietanziate relative al pagamento di quanto dovuto ai subappaltatori allegata al presente atto;*
- *a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore aveva costituito cauzione-definitiva mediante polizza fidejussoria n. 360877315 rilasciata in data 06.06.2016 da Generali Italia Spa – Agenzia di Reggio Emilia - 109, con somma garantita pari ad Euro 13.765,49. La ditta è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, n. CERT-08472-2001-AQ-BOL-SINCERT, in corso di validità, rilasciata da DNV GL Business Assurance Italia Srl Via Energy Park, 14 Vi -mercate (MB) e, pertanto, usufruisce, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs n.163/2006, normativa vigente alla data di indizione della procedura in argomento, della riduzione del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria ivi prevista;*
- *la ditta appaltatrice ha stipulato atto di fidejussione per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.L. 163/2006, per l'importo di € 85.089,05 con polizza rilasciata il 09/02/2017 da Generali Italia Spa – Agenzia di Reggio Emilia n. 370488010 con scadenza 09/02/2019;*

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico della scuola comunale dell'Infanzia Diana" redatto il 19/12/2016 dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 77.353,68 oltre I.V.A. 10 %, per un totale di € 85.089,05 (I.V.A. compresa) con imputazione alla Missione 12 Programma 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex Art. 13 DPCM 28/11/2011 2.01.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 esercizio 2017 al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40075/1 – codice prodotto P_866 01 centro di costo 0254 non rilevante ai fini della contabilità ambientale (giusto impegno n. 2016/1779/1 e 1779/5);
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto mediante polizza fidejussoria n. 360877315 rilasciata in data 06.06.2016 da Generali Italia Spa – Agenzia di Reggio Emilia - 109, con somma garantita pari ad Euro 13.765,49.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 85.089,05 (IVA 10% compresa) a favore dell'Impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA Costruzioni Edili e Stradali S.p.a. con sede a Reggio Emilia - Partita Iva 00128410354, e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.