

**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2017/912**

**del 25/05/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1088**

**del 04/08/2017**

**INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE "ROMOLO VALLI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CUP J89H14000020002

CIG 6671771798

STR O\_842 01

OGGETTO:

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE "ROMOLO VALLI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.**

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. ID 224 del 17/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo **"Lavori di miglioramento sismico del Teatro Municipale Romolo Valli, nell'ambito del programma delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 4 del D.L. 74/20121, e D.G.R. 268/2015 relativi ad eventi sismici maggio 2012"** per l'importo complessivo di € 188.500,00 (IVA 10% compresa); con la citata deliberazione veniva altresì indicata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 131.375,77 esclusa IVA di cui €. 31.853,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi con procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
- la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 537 del 24/06/2016 con cui si conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta **Società Cattolica di Reggio Emilia Costruzioni Edili e Stradali S.p.A.** per l'importo complessivo di €. 110.998,67 oltre I.V.A. 10% (di cui €. 31.853,88 per oneri di sicurezza), per un totale di €. 122.098,54 avendo presentato un ribasso di gara del 20,475% quantificato in €. 20.377,10;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 14/09/2016 con il n. 46 di Rep.
- la relazione di accompagnamento al conto finale con la quale il Direttore dei Lavori Arch.Mauro Severi presentava la liquidazione finale dei lavori in oggetto, corredata di relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che:
- *lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/02/2017 , per un importo complessivo di € 110.721,48 (di cui €. 31.853,88 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;*
- *in data 01/09/2016 è stato redatto il 1^ S.A.L. dei lavori per un importo di €. 98.895,94 e in data 15/11/2016 il 2^ SAL per un importo di €.11.271,93, che eleva la somma già corrisposta all'impresa a €. 110.167,87 oltre IVA ;*

- *pertanto il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 553,61 in cui va assolta l'I.V.A. al 10% che eleva la spesa ad € 608,98;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;*
- *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell'Amministrazione comunale;*
- *la consegna dei lavori avvenne in data 27/06/2016 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 81 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto, e il termine era fissato il 15/09/2016. Come da verbale di fine lavori allegato redatto in data 14/09/2016 i lavori sono terminati in tempo utile, in quanto non si sono verificate né sospensioni né proroghe;*
- *non sono stati autorizzati né richiesti subappalti;*
- *relativamente all'Impresa aggiudicataria si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti, allegato al presente atto;*
- *a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore aveva costituito cauzione-definitiva mediante polizza fidejussoria n. 360877495 rilasciata in data 04/07/2016 da Generali Italia Spa – Agenzia di Reggio Emilia - 109, con somma garantita pari ad Euro 11.364,04;*
- *la ditta appaltatrice ha stipulato atto di fidejussione per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.L. 163/2006, per l'importo di € 11.100,00 con polizza rilasciata il 18/05/2017 da Generali Italia Spa – Agenzia di Reggio Emilia n. 370488759 con scadenza 18/05/2019;*

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## **DE T E R M I N A**

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico del Testro Municipale Romolo Valli" redatto il 16/02/2017 dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell' Art. 141, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 553,62 oltre I.V.A. 10 %, per un totale di € 608,98 (I.V.A. compresa) con imputazione alla Missione 05 Programma 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex Art. 13 DPCM 28/11/2011 2.02.01.09.018 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 esercizio 2017 al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40115/4 Piano annuale 2014 interventi beni culturali

danni eventi sismici maggio 2012 – codice prodotto O\_842\_01 centro di costo PA03 non rilevante ai fini della contabilità ambientale (giusto impegno n. 2016/1771);

- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto mediante polizza fidejussoria n. 360877495 rilasciata in data 04/07/2016 da Generali Italia Spa – Agenzia di Reggio Emilia - 109, con somma garantita pari ad Euro 11.364,04 .

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 608.98 (IVA 10% compresa) a favore dell'Impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA Costruzioni Edili e Stradali S.p.a. con sede a Reggio Emilia - Partita Iva 00128410354, e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INGEGNERIA - EDIFICI  
(Ing.Ermes Torreggiani)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.