

**Proponente: 54.A**  
**Proposta: 2017/1927**

**del 02/11/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1569**

**del 15/11/2017**

**RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2016. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.

CIG 6768276E08

STR 2016\_PG\_5480

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2016. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI STATO FINALE E CONTESTUALE SVINCOLO DI FIDEJUSSIONE.**

## **IL DIRIGENTE**

Visti:

- la Determina Dirigenziale n. 504 di R.U.D. del 17/06/2016 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria strade 2016**" per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 (IVA compresa); con la citata deliberazione veniva indicata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 859.146,32 esclusa IVA di cui €. 19.175,52 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi con procedura negoziata aperta mediante offerta qualità prezzo, di cui all'art.95 commi 3 e 6 del D.Lgs 50/2016.
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3., comma 5, della legge n. 163/2010 s.m.i, relativa al "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo di materia di normativa antimafia" al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG 6768276E08**;
- la Determinazione Dirigenziale di R.U.D. n. 869 del 21/09/2016 con cui si conferiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all' A.T.I tra le ditte TURCHI CESARE srl con sede a RUBIERA (RE) Via Emilia Est, 10 Partita Iva\_01214260356 e COFAR srl., con sede a FELINA (RE) Via Casa Perizzi, 3/a Partita Iva\_02040750354, per l'importo complessivo di €. 724.499,00 oltre I.V.A. 22% (di cui €.19.175,52 per oneri di sicurezza), avendo conseguito un ribasso di gara del 16,03% rispetto all'importo posto a base di gara;
- il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 07/12/2016 con il n. 55830 di Rep.
- in data 29/12/2016 con Determina Dirigenziale n 1491 di R.U.D. veniva approvata la modifica delle prestazioni contrattuali che elevava l'importo da € 724.499,00 a € 806.465,21 oltre iva, di cui € 22.119,05 per oneri di sicurezza;

- lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/07/2017, per un importo complessivo di € 806.464,66 (di cui € 22.119,05 per oneri di sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso di gara;
- in data 28/10/2016 con Provvedimento Dirigenziale 1514 di R.U.A.D. è stata concessa l'anticipazione del 20% sull'importo del contratto, per € 176.777,96 iva compresa;
- il 1° sal dei lavori in oggetto è stato redatto e liquidato per un importo di € 490.500,10 oltre iva al 22%;
- il credito dell'Impresa appaltatrice risulta di € 171.064,76 assolta l'I.V.A. al 22% che eleva la spesa ad € 208.699,01;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti, né che esistano impedimenti al pagamento dei propri crediti, come da allegata dichiarazione;
- durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione di avviso ai creditori, in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà dell'Amministrazione comunale e altre aree di Enti Pubblici;
- la consegna dei lavori avvenne in data 10/10/2016 e i lavori avrebbero dovuto compiersi entro 90 giorni naturali e consecutivi come da capitolato d'appalto e il termine era fissato il 17/01/2017. In seguito a sospensioni per giorni 120 e all'estensione di 30 giorni del termine di esecuzione determinato dalla modifica contrattuale, il termine di ultimazione lavori viene ad essere il 06/07/2017. Come da verbale di fine lavori allegato, redatto in data 06/07/2017, i lavori sono terminati in tempo utile;
- relativamente all'Impresa aggiudicataria si è inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;
- Relativamente alla impresa subappaltatrice Progetto Segnaletica srl, si è inoltrato agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva a cui ha fatto riscontro il rilascio del DURC telematico con esito regolare da parte di tutti gli Enti;
- l'appaltatore ha provveduto, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere fattura quietanziata relativa al pagamento di quanto dovuto al subappaltatore;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione per l'importo di € 58.068,60 mediante polizza fidejussoria n° 148478744 rilasciata il 11/10/2016 da UNIPOL SAI assicurazioni Spa - Agenzia di Parma;
- a garanzia dell'anticipazione del 20% sull'importo del contratto concesso in data 28/10/2016 con provvedimento dirigenziale 1514 di R.U.A.D., l'appaltatore ha costituito polizza fidejussoria n° 148492741 rilasciata il 21/10/2016 da UNIPOL SAI assicurazioni Spa - Agenzia di Parma;

- la ditta appaltatrice ha stipulato atto di fidejussione, per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.L. 163/2006, per l'importo di € 208.699,01 con polizza rilasciata il 27/10/2017 da UNIPOL SAI assicurazioni Spa - Agenzia di Parma, n. 96/155314399 con scadenza 06/07/2019.

Ritenuto pertanto, doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'Impresa appaltatrice il suo credito;

Visto l' Art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 13, 14 e 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

## **DE T E R M I N A**

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di " Manutenzione straordinaria strade 2016" redatto dal Direttore dei Lavori;
- di approvare la liquidazione della spesa, a saldo dei lavori in oggetto, pari ad € 171.064,76 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di € 208.699,01 (I.V.A. compresa) con imputazione al Cap. 40000 e Cap. 40195 " Manutenzione straordinaria strade e segnaletica" Missione 10 Programma 05 Cod. Prodotto 2016\_PG\_5480 e missione 8 programma 1 Cod. Prodotto 2016\_PG\_5475;
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per l'importo di € 58.068,60 mediante polizza fidejussoria n° 148478744 rilasciata il 11/10/2016 da UNIPOL SAI assicurazioni Spa - Agenzia di Parma;  
di svincolare la cauzione prestata a garanzia del 20% sull'importo del contratto concesso in data 28/10/2016 con provvedimento dirigenziale 1514 di R.U.A.D., polizza fidejussoria n° 148492741 rilasciata il 21/10/2016 da UNIPOL SAI assicurazioni Spa - Agenzia di Parma;

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento di € 20.918,43 (IVA 22% compresa) a favore della ditta **COFAR SRL con sede a FELINA (RE) Via Casa Perizzi, 3/a Partita Iva\_02040750354**, che ha emesso n 1 fattura elettronica già registrata nella contabilità: **1) fattura n. 21/PA del 18/09/2017 per € 20.918,43** IVA compresa e mandato di pagamento di € 187.780,58 (IVA 22% compresa) a favore della ditta **TURCHI CESARE con sede a RUBIERA (RE) Via Emilia Est, 10 Partita Iva\_01214260356**, che ha emesso n 1 fattura elettronica già registrata nella contabilità: **2) fattura n. 17 del 18/09/2017 per € 187.780,58** IVA compresa.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RETI e INFRASTRUTTURE  
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Marco Torreggiani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

