

Proponente: 92.A
Proposta: 2018/260

del 12/03/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 374

del 15/03/2018

**POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE - PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

CUP J87H13002120002

CIG Z781FD17D1

STR O_84001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 21321 del 23/05/2015 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione della struttura "Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione", con decorrenza 01/06/2015, fino al termine del proprio mandato;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale, arch. Massimo Magnani;

Richiamate integralmente:

1) la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 840 del 11/08/2017 con la quale veniva approvato il Progetto definitivo esecutivo di riparazione con rafforzamento locale dei danni provocati dal sisma del 2012 per un importo complessivo di € 45.427,52 dettagliato come segue:

	Approvato dalla Regione	Effettivo
A. LAVORI		
A.1. Opere edili	25.411,78 €	25.411,78 €
A.2. Opere provvisionali	3.167,46 €	3.167,46 €
TOTALE LAVORI	28.579,24 €	28.579,24 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10%	2.857,92 €	2.857,92 €
B.2 Spese tecniche	2.800,00 €	7.315,00 €
B.3 Contributo integrativo 4% +IVA 22% su spese tecniche	752,64 €	1.966,27 €

B.4 Incentivo	57,92 €	57,92 €
B.5 Ulteriori spese tecniche		
<i>B.5a indagini geologiche</i>	857,38 €	2.230,00 €
<i>B.5b prestazioni geologiche</i>	342,95 €	882,35 €
<i>B.5c rilievo geometrico e restituzione informatica</i>	280,00 €	735,00 €
<i>B.5d Contributo integrativo 2/4% + IVA 22% su 5b e 5c e IVA 22% su 5a</i>	347,71 €	903,82 €
Sommano B.5	1.828,04 €	4.751,17 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.296,52 €	16.948,28 €
TOTALE A+B	36.875,76 €	45.527,52 €

2) la Determina Dirigenziale R.U.D n. 1005 del 21/09/2017 con la quale venivano affidati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma a del D.Lgs. 50/2016 i lavori di riparazione con rafforzamento locale Palazzo San Francesco - sede dei Musei Civici lotto B, alla ditta GIGLI COSTRUZIONI S.r.l. Vi Marmioli n. 6 42123 Reggio Emilia P.IVA, nel quale il quadro economico veniva rideterminato come segue:

	Rideterminato	Effettivo
A. LAVORI		
A.1. Opere edili	25.335,53 €	25.411,78 €
A.2. Opere provvisionali	3.167,46 €	3.167,46 €
TOTALE LAVORI	28.502,99 €	28.579,24 €
di cui INCIDENZA MANODOPERA	(47%)	13.432,24 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10%	2.850,30 €	2.857,92 €
B.2 Spese tecniche	7.315,00 €	7.315,00 €
B.3 Contributo integrativo 4% +IVA 22% su spese tecniche	1.966,27 €	1.966,27 €
B.4 Incentivo	57,92 €	57,92 €
B.5 Ulteriori spese tecniche		
<i>B.5a indagini geologiche</i>	2.230,00 €	2.230,00 €
<i>B.5b prestazioni geologiche</i>	882,35 €	882,35 €
<i>B.5c rilievo geometrico e restituzione informatica</i>	735,00 €	735,00 €
<i>B.5d Contributo integrativo 2/4% + IVA 22% su 5b e 5c e IVA 22% su 5a</i>	903,82 €	903,82 €
Sommano B.5	4.751,17 €	4.751,17 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.940,66 €	16.948,28 €

TOTALE A+B	45.443,65 €	45.527,52 €
-------------------	--------------------	--------------------

3) il provvedimento dirigenziale R.U.A.D n. 1557 del 13/11/2017 con il quale si autorizzava la ditta affidataria dei lavori di cui al punto precedente a subappaltare le carpenterie metalliche alla ditta BORGHI SRL-COSTRUZIONI METALLICHE;

Acquisiti

- il Certificato di ultimazione lavori in atti a PG 131774 del 14/12/2017 dal quale si evince che i lavori relativi a “Riparazione con rafforzamento locale per i danni del Sisma 2012 - Palazzo San Francesco - Sede dei Musei Civici - Lotto B” sono stati ultimati ed eseguiti in tempo utile;

- il referto in atti a PG. n. 28885 del 02/03/2018 con il quale il Direttore Lavori rassegna il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori e relativi allegati dal quale si evince che le lavorazioni sono state eseguite con una minore spesa di € 2.672,62 come da quadro economico definitivo di seguito riportato:

	Rideterminato in sede di affidamento	Rideterminato in sede di contabilità finale
A. LAVORI		
A.1. Opere edili	25.335,53 €	25.411,78 €
A.2. Opere provvisoriali	3.167,46 €	3.167,46 €
TOTALE LAVORI	28.502,99 €	26.149,58 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10%	2.850,30 €	2.614,96 €
B.2 Spese tecniche	7.315,00 €	7.315,00 €
B.3 Contributo integrativo 4% +IVA 22% su spese tecniche	1.966,27 €	1.966,27 €
B.4 Incentivo	57,92 €	52,30 €
B.5 Ulteriori spese tecniche		
<i>B.5a indagini geologiche</i>	<i>2.230,00 €</i>	<i>2.230,00 €</i>
<i>B.5b prestazioni geologiche</i>	<i>882,35 €</i>	<i>882,35 €</i>
<i>B.5c rilievo geometrico e restituzione informatica</i>	<i>735,00 €</i>	<i>735,00 €</i>
<i>B.5d Contributo integrativo 2/4% + IVA 22% su 5b e 5c e IVA 22% su 5a</i>	<i>903,82 €</i>	<i>903,82 €</i>
Sommano B.5	4.751,17 €	4.751,17 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.940,66 €	16.699,70 €
TOTALE A+B	45.443,65 €	42.849,28 €

- il Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in atti a PG. n. 29049 del 02/03/2018 da cui si evince che può essere liquidata la spesa di Euro 28.764,54 (diconsi Euro *ventottomilasettecentosessantaquattro/54*) così suddivisi:

- all'impresa affidataria € 23.337,48

- all'impresa subaffidataria € 2.812,10;
- all'Erario (ai sensi della Legge n. 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti -split-payment- art. 17ter del DPR 633/72), l'IVA per € 2.614,96;

- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, in atti al n. di PG. n.31727 del 08/03/2018 nel quale il DL attesta che:

- i lavori sono stati consegnati con P.G. n. 106664/2017 del 16/10/2017 e ultimati entro la scadenza dei termini per la fine lavori il 14/12/2017 PG n. 131774 come da proroga concessa con PG 119597 del 14/11/2017;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti e i poteri discrezionali della D.L.;
- le imprese risultano in regola con gli enti previdenziali ed assistenziali;
- le imprese hanno adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dalla D.L. durante il loro corso.

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

DETERMINA

- di approvare i sottoriportati documenti quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio:
 - Certificato di ultimazione lavori (PG n. 131774 del 14/12/2017)
 - Contabilità finale e Relazione sul conto finale (PG n. 28885 del 02/03/2018), con allegati Libretto delle misure, Liste in economia, Quadro comparativo, Registro di contabilità, Verbale nuovi prezzi, Attestazione di rispondenza, Consuntivo tecnico-scientifico corredato da documentazione fotografica e certificazioni dei materiali;
 - Certificato di pagamento (PG. n.29049 del 02/03/2018);
 - Certificato di regolare esecuzione (PG. n.31727 del 08/03/2018);
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari ad € 26.149,58 oltre a IVA al 10% per 2.614,96 e così per complessivi € 28.764,54 con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato necessario per la

definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 2.02.01.09.018 del Bilancio 2017, all'impegno n. 2017/4643 del capitolo 40115 art. 2 del P.E.G. 2017 denominato PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E. 9749/4 Codice Prodotto O_84001 centro di costo 0156 non rilevante ai fini della contabilità Ambientale, codice CIG Z781FD17D1 CUP J87H13002120002

- di dichiarare la minore spesa sul suddetto impegno di € 2.588,75 che corrisponde ad una minore entrata sul capitolo E 9749/4;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di € 23.337,48 alla ditta affidataria, di € 2.812,10 alla ditta subaffidataria, di € 2.614,96 direttamente all'Erario ai sensi della normativa relativa allo split payment.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
arch. Massimo Magnani