



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE,
TERRITORIO E BENI COMUNI

SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di costruzione della "CICLOVIA DI FOGLIANO
DALLA CHIESA A VIA MONTANARA".

CODICE CUP: J81B13000970004

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI: il progetto prevedeva la costruzione di una pista ciclopedonale lunga circa 400,00 ml e larga 2,00 ml in località Fogliano, dalla chiesa parrocchiale a Via Montanara .

UFFICIO DI PROGETTAZIONE: l'ufficio di progettazione risultò essere composto dal Sig. Canossini Gianfranco, dipendente dell'Amministrazione committente in qualità di geometra, incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione .

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: il progetto definitivo - esecutivo dei lavori sopraddetti veniva approvato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale del 22/12/2016 I.D. N. 263 per l'importo di €. 135.500,00 di cui €. 103.289,92 per lavori da realizzare in economia mediante distinti contratti di appalto in affidamento diretto, previa indagine di

mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: l'ufficio di direzione dei lavori risultò essere composto dal Sig. Canossini Gianfranco, dipendente dell'Amministrazione committente in qualità di geometra, incaricato della direzione dei lavori e dal Sig. Mazzola Italo, Ingegnere libero professionista, incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale del 15/6/2017 RUD 602, previa indagine di mercato con un congruo numero di operatori economici, sono stati approvati i seguenti affidamenti:

- alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl le opere di sottofondazione per un importo di €. 38.651,63 oltre IVA;
- alla ditta Coesa srl le opere di pavimentazione per un importo di €. 27.978,53 oltre IVA;
- alla ditta Saliver srl le opere di asfalto e segnaletica per un importo di €. 9.120,86 oltre IVA;
- alla ditta Arcaland sooc.coop. le opere del verde per un importo di €. 18.206,00 oltre IVA.
- alla ditta Maioli & c snc le opere di illuminazione per un importo di €. 4.870,00 oltre IVA;

CONTRATTI: vennero quindi stipulati i seguenti contratti con le ditte affidatarie:

- Bertoia Impresa Costruzioni srl, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 38.651,63 del 15/9/2017 della

- durara di 120 gg. CIG Z5D1EE44FD ordine n. 2017/220/54;
- Coesa srl, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 27.978,53 del 15/9/2017 della durara di 120 gg. CIG Z1D1EE4563 ordine n. 2016/222/54;
 - Saliver srl, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 9.120,86 del 21/12/2017 della durata di 120 gg. CIG ZB71EE5276 ordine n. 2017/236/54;
 - Arcaland sooc.coop, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 18.206,00 del 15/9/2017 della durata di 120 gg. CIG Z311EE529F ordine n. 2017/219/54.
 - Maioli & C snc, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 4.870,00 del 21/9/2017 della durata di 120 gg. CIG Z4F1EE52DD ordine n. 2017/243/54;

CONSEGNA DEI LAVORI: ogni contratto di affidamento diretto costituiva anche Verbale di consegna dei lavori da valersi dalla data di stipula del contratto stesso.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non furono sospesi.

PROROGA DEI LAVORI: l'avvicinarsi della stagione invernale non ha consentito l'asfaltatura della pista e quindi si sono prorogati al 1/6/2018 i lavori di asfaltatura e di posa del ponte (per ragioni di sicurezza da effettuarsi dopo l'asfaltatura).

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: il termine utile per l'esecuzione delle opere era quindi: il 12/1/2018 per le ditte Bertoia impresa costruzioni e Coesa; il 18/1/2018 per la ditta Maioli; il 1/6/2018 per le ditte Arcaland e Saliver.

Dal sopralluogo del 28/5/2018 i lavori risultavano conclusi e quindi tutti i contratti sono stati ultimati nei tempi previsti per ciascuno di esso.

CONTO FINALE : il conto finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/5/2018 per un importo complessivo di €. 98.827,02 + I.V.A., suddiviso come segue per ogni creditore:

- alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl le opere di sottofondazione per un importo di €. 38.651,63 oltre IVA;
- alla ditta Coesa srl le opere di pavimentazione per un importo di €. 27.978,53 oltre IVA;
- alla ditta Saliver srl le opere di asfalto e segnaletica per un importo di €. 9.120,86 oltre IVA;
- alla ditta Arcaland sooc.coop. le opere del verde per un importo di €. 18.206,00 oltre IVA.
- alla ditta Maioli & c snc le opere di illuminazione per un importo di €. 4.870,00 oltre IVA;

e i rispettivi importi sono già stati liquidati alla fine di ogni singola lavorazione.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: alla stipula dei singoli contratti di affidamento diretto le imprese interessate avevano regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali come risultante dai DURC rilasciati per ciascuna di esse.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: non si è dato avviso ai creditori perché i lavori si sono svolti su aree di proprietà pubblica o comunque su aree soggette ad occupazione temporanea per finalità di cantiere.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che le imprese abbiano operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO

- che le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori, concordate con gli organi superiori per le approvazioni, che si possono riassumere in:
 - restringimento della pista in prossimità delle alberature poste tra Via Fermi e il campo di calcio parrocchiale;
 - sostituzione dello scatolare prefabbricato per l'attraversamento del Rio Valcavi con uno scatolare in calcestruzzo in opera;
 - realizzazione di attraversamento pedonale di Via Bersane della larghezza di ml. 2,50;
- e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che le variazioni di quantità delle opere danno luogo a compensazioni tra i relativi prezzi;
- che ogni ditta esecutrice ha sottoscritto la contabilità finale relativa ai lavori da essa svolti;
- che la ditta Maioli & C ha presentato il collaudo dell'impianto elettrico corredato di calcoli illuminotecnici;

- che la ditta Arcaland sooc.coop ha presentato il progetto del ponte in legno e acciaio;
- che il collaudo statico delle opere d'arte è stato rilasciato dall'Ing. Gaspari Gabriele di Villa Minozzo il 12/7/2018;
- che è stata acquisita la certificazione dei guard rail posti in opera mediante certificazione della ditta costruttrice IMEVA spa, della ditta installatrice COESA srl e della ditta fornitrice PROGETTO SEGNALETICA srl;

C E R T I F I C A

- che i lavori relativi alla costruzione della "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" sono stati regolarmente eseguiti;
- che le ditte esecutrici sono state liquidate per un importo complessivo di €. 98.827,02 + I.V.A., suddiviso come segue per ogni creditore:
 - alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl le opere di sottofondazione per un importo di €. 38.651,63 oltre IVA;
 - alla ditta Coesa srl le opere di pavimentazione per un importo di €. 27.978,53 oltre IVA;
 - alla ditta Saliver srl le opere di asfalto e segnaletica per un importo di €. 9.120,86 oltre IVA;
 - alla ditta Arcaland sooc.coop. le opere del verde per un importo di €. 18.206,00 oltre IVA.
 - alla ditta Maioli & c snc le opere di illuminazione per un importo di €. 4.870,00 oltre IVA;

Reggio Emilia 10 AGO, 2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Capossini Gianfranco)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Ing. Torreggiani Ermes)

