

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/1944
del 23/11/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1888
del 26/11/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP J81B13000970004

O_855

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA".

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n.60, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia operativa dal 01/05/2018 e conseguentemente in data 27/04/2018 con atto P.G. n. 55207 IL Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, a decorrere dal 01/05/2018;

Premesso che:

- In data 22/12/2016 con atto di G.C n. 263 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per la "Costruzione della Ciclovias di Fogliano dalla Chiesa a via Montanara" per un importo complessivo di € 135.000,00. Nel suddetto progetto redatto dal progettista dott. Gianfranco Canossini, dipendente dell'amministrazione comunale in qualità di geometra, si disponeva di eseguire i lavori mediante distinti contratti di appalto in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di opere appartenenti a categorie di lavorazioni eterogenee di importo inferiore a € 40.000,00.
- con Determina Dirigenziale RUD n. 602 del 15/06/2017 è stato approvato per l'affidamento dei lavori in oggetto, i quali sono stati affidati alle seguenti ditte:
 - ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl le opere di sottofondazione per un importo di €. 38.651,63 oltre IVA 10% - CIG Z5D1EE44FD;
 - ditta Coesa srl le opere di pavimentazione per un importo di €. 27.978,53 oltre IVA 10% - CIG Z1D1EE4563;
 - alla ditta Saliver srl le opere di asfalto e segnaletica per un importo di €. 9.120,86 oltre IVA 10% - CIG ZB71EE5276;
 - alla ditta Arcaland sooc.coop. le opere del verde per un importo di €. 18.206,00 oltre IVA 10% - CIG Z311EE529F;
 - alla ditta Maioli & c snc le opere di illuminazione per un importo di €. 4.870,00 oltre IVA 10% - CIG Z4F1EE52DD
- Vennero quindi stipulati i seguenti contratti con le ditte affidatarie:
 - Bertoia Impresa Costruzioni srl, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €.

- 38.651,63 del 15/9/2017 della durata di 120 gg. CIG Z5D1EE44FD ordine n. 2017/220/54;
- Coesa srl, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 27.978,53 del 15/9/2017 della durata di 120 gg. CIG Z1D1EE4563 ordine n. 2016/222/54;
 - Saliver srl, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 9.120,86 del 21/12/2017 della durata di 120 gg. CIG ZB71EE5276 ordine n. 2017/236/54;
 - Arcaland sooc.coop, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 18.206,00 del 15/9/2017 della durata di 120 gg. CIG Z311EE529F ordine n. 2017/219/54.
 - Maioli & C snc, contratto di affidamento diretto dell'importo netto di €. 4.870,00 del 21/9/2017 della durata di 120 gg. CIG Z4F1EE52DD ordine n. 2017/243/54;

- ogni contratto di affidamento diretto costituiva anche Verbale di consegna dei lavori da valersi dalla data di stipula del contratto stesso.

Il direttore di Lavori Geom. Gianfranco Canossini in data 10/08/2018 ha rassegnato al Rup Ing. Ermes Torreggiani la Relazione sul conto finale e certificato di esecuzione lavori, agli atti con P. G. 110360 del 03/09/2018, dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI:

ogni contratto di affidamento diretto costituiva anche Verbale di consegna dei lavori da valersi dalla data di stipula del contratto stesso.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: *i lavori non furono sospesi.*

PROROGA DEI LAVORI: *l'avvicinarsi della stagione invernale non ha consentito l'asfaltatura della pista e quindi si sono prorogati al 1/6/2018 i lavori di asfaltatura e di posa del ponte (per ragioni di sicurezza da effettuarsi dopo l'asfaltatura).*

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: *il termine utile per l'esecuzione delle opere era quindi:*

il 12/1/2018 per le ditte Bertoia impresa costruzioni e Coesa;

il 18/1/2018 per la ditta Maioli;

il 1/6/2018 per le ditte Arcaland e Saliver..

Dal sopralluogo del 28/5/2018 i lavori risultavano conclusi e quindi tutti i contratti sono stati ultimati nei tempi previsti per ciascuno di esso.

CONTO FINALE : il conto finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/5/2018 per un importo complessivo di €. 98.827,02 + I.V.A., suddiviso come segue per ogni creditore:

- alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl le opere di sottofondazione per un importo di €. 38.651,63 oltre IVA;
- alla ditta Coesa srl le opere di pavimentazione per un importo di €. 27.978,53 oltre IVA;
- alla ditta Saliver srl le opere di asfalto e segnaletica per un importo di €. 9.120,86 oltre IVA;
- alla ditta Arcaland sooc.coop. le opere del verde per un importo di €. 18.206,00 oltre IVA.
- alla ditta Maioli & c snc le opere di illuminazione per un importo di €.

4.870,00 oltre IVA;

e i rispettivi importi sono già stati liquidati alla fine di ogni singola lavorazione.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

alla stipula dei singoli contratti di affidamento diretto le imprese interessate avevano regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali come risultante dai DURC rilasciati per ciascuna di esse.

INFORTUNI SUL LAVORO:

durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: *non si è dato avviso ai creditori perché i lavori si sono svolti su aree di proprietà pubblica o comunque su aree soggette ad occupazione temporanea per finalità di cantiere.*

CESSAZIONE CREDITI:

non risulta dagli atti di ufficio che le imprese abbiano operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori concordate con gli organi superiori per le approvazioni, che si possono riassumere in:
 - restringimento della pista in prossimità delle alberature poste tra Via Fermi e il campo di calcio parrocchiale;
 - sostituzione dello scatolare prefabbricato per l'attraversamento del Rio Valcavi con uno scatolare in calcestruzzo in opera;
 - realizzazione di attraversamento pedonale di Via Bersane della larghezza di ml. 2,50;e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che le variazioni di quantità delle opere danno luogo a compensazioni tra i relativi prezzi;
- che ogni ditta esecutrice ha sottoscritto la contabilità finale relativa ai lavori da essa svolti;
- che la ditta Maioli & C ha presentato il collaudo dell'impianto elettrico corredato di calcoli illuminotecnici;
- che la ditta Arcaland soc.coop ha presentato il progetto del ponte in legno e acciaio;
- che il collaudo statico delle opere d'arte è stato rilasciato dall'Ing. Gaspari Gabriele di Villa Minozzo il 12/7/2018;
- che è stata acquisita la certificazione dei guard rail posti in opera mediante certificazione della ditta costruttrice IMEVA spa, della ditta installatrice COESA srl e della ditta fornitrice PROGETTO SEGNALETICA srl;
- durante il corso degli stessi le imprese appaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai, come risultante dai Durc rilasciati per ciascuna di esse;
- ogni impresa ha firmato la contabilità dei lavori svolti senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d'ufficio che le imprese abbiano operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- le imprese hanno consegnato, quando necessario, tutte le certificazioni di conformità, relative alle opere realizzate;
- Il 12/07/2018 è stato rilasciato il collaudo statico del ponte di legno e acciaio, realizzato dalla ditta Arcaland, dall'Ing. Gaspari Gabriele di Villa Minozzo.
- che i lavori relativi alla costruzione della "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" sono stati regolarmente eseguiti;
- che le ditte esecutrici sono state liquidate per un importo complessivo di €. 98.827,02 + I.V.A., suddiviso come segue per ogni creditore:
 - alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl le opere di sottofondazione per un importo di €. 38.651,63 oltre IVA;
 - alla ditta Coesa srl le opere di pavimentazione per un importo di €. 27.978,53 oltre IVA;
 - alla ditta Saliver srl le opere di asfalto e segnaletica per un importo di €. 9.120,86 oltre IVA;
 - alla ditta Arcaland sooc.coop. le opere del verde per un importo di €. 18.206,00 oltre IVA.
 - alla ditta Maioli & c snc le opere di illuminazione per un importo di €. 4.870,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di **"COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA"** che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)**