

**Proponente: 42.B**  
**Proposta: 2018/2251**  
**del 13/12/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2035**  
**del 13/12/2018**

**INGEGNERIA E MANUTENZIONI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI BAGNO-COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

CUP J83D14002750004

CIG 7271410D58

Q\_90201

OGGETTO:

**REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI BAGNO- COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.**

## **IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n.60, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia operativa dal 01/05/2018 e conseguentemente in data 27/04/2018 con atto P.G. n. 55207 IL Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, a decorrere dal 01/05/2018;

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. 171 del 12/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 220.000,00 oltre IVA 10%, comprensivi di €. 1.999,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D.Lgs. 50/2016;
- con Determina Dirigenziale RUD n. 166 del 19/02/2018 è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva della procedura aperta, per l'affidamento dei lavori in oggetto, i quali sono stati affidati alla ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Reggio Emilia Partita Iva 01770300356 per avere presentato un ribasso di -10.21% pari

ad un importo complessivo di aggiudicazione di euro 197.742,14 oltre IVA 10%, di cui euro 1.996,46 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- In data 19/04/2018 è stato sottoscritto il contratto quale atto pubblico n° 55870 di repertorio;
- La ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge, mediante polizza fidejussoria della Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Reggio Emilia, emessa il 27/03/2018 n. 2018/50/2465972, per un importo di € 9.992,66.
- La Ditta in data 05/12/2018 ha presentato Polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per il pagamento della rata di saldo per l'importo di € 35.552,78 emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Reggio Emilia, con scadenza al 30/11/2020;
- Il direttore di Lavori Geom. Gloria Luppi in data 11/10/2018 ha rassegnato al Rup Ing. Marco Leurini la Relazione sul conto finale e certificato di esecuzione lavori, dalla quale si evince che:

#### CONSEGNA DEI LAVORI:

*I lavori in oggetto vennero consegnati con apposito verbale di Consegna Anticipata in data 25/05/2018 senza riserve da parte dell'impresa.*

#### FATTURE IN ANTICIPAZIONE:

*La ditta aggiudicataria ha presentato in data 09/07/2018 P.G. n°87933, richiesta di poter usufruire dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016. Con Provvedimento Dirigenziale n°1181 di R.U.A.D. in data 27/07/2018 viene liquidata alla ditta aggiudicataria la somma di € 39.148,55 oltre IVA 10% quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura.*

#### TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

*A norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale D'appalto, i lavori dovevano compiersi in 120 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.*

#### SCADENZA DEL TEMPO UTILE E PROROGHE CONCESSE

*La fine di lavori avvenne in data 22/10/2018 , quindi in tempo utile come da verbale.*

#### SOSPENSIONE E PROROGHE

*Non occorsero né proroghe né sospensioni dei lavori.*

#### SUBAPPALTI:

*Non sono stati richiesti subappalti.*

#### RATE D'ACCONTO

*All'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 135.461,78 compresa IVA a titolo di pagamenti del 1^ stato di avanzamento lavori;*

### CONTO FINALE OPERE ESEGUITE

Lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2018 per un importo complessivo di €. 197.742,06 di cui €.1.999,46 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del -10,21%.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbalinuovi prezzi, senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

### ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali come è emerso dal DURC ottenuto in occasione del precedente SAL.

### INFORTUNI SUL LAVORO:

durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze degno di particolare menzione.

### CESSAZIONE CREDITI:

non risulta dagli atti di ufficio che l'impresa, per nessuno degli stati di avanzamento lavori, abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

### ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti regolarmente secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CREDITI DELL'IMPRESA: essendo stato emesso n. 1 certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 123.147,07 oltre I.V.A. 10%, essendo stato pagato un importo di € 39.148,55 oltre IVA 10% quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €.35.446,44 oltre I.V.A. 10%.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti €. 197.742,14 DI CUI € 1.999,46 PER ONERI DELLA SICUREZZA OLTRE I.V.A. 10%. a seguito di un ribasso di gara del -10,21%. La somma spesa, come risulta dal conto finale é di €. 197.742,06 di cui €. 1.999,46 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del -10,21%,

### Spesa totale

Importo contrattuale	€.	197.742.14
Importo lavori eseguiti	€.	197.742.06_
<u>Minor spesa</u>	€.	<u>0.08</u>

### Credito dell'impresa

Importo stato finale	€. 197.742,06
Acconti corrisposti	€. 162.295,62
<u>Credito residuo</u>	<u>€. 35.446,44</u>

### Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto d' appalto 55870/2018 di repertorio
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 197.742,06 al netto del ribasso d'asta del -10,21% incluso oneri della sicurezza
- il credito dell'impresa rimane di € **35.446,44** oltre I.V.A. al 10 %;

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

## Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

## DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di **“REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI BAGNO- COMPLETAMENTO”** che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto che ammonta a **€ 35.446,44 oltre I.V.A. al 10% per un totale di €. 38.991,08 , sul Capitolo 40006/61 impegno n. 2018/334/5;**

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 38.991,08 (IVA 10% compresa)** a favore dell'Impresa F.II AIELLO COSTRUZIONI SRL con sede in Reggio Emilia Partita Iva 01770300356 e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

