

**Proponente:**  
**Proposta: 2018/2311**  
**del 20/12/2018**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 188**

**del 20/12/2018**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI**

**Dirigente: CAGLIARI PAOLA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE GHIARDELLO, VIA FREDDI N.89. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## IL DIRIGENTE

Premesso che con con Atto del Presidente 05.05.2018 RUIIC 6 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo relativo al miglioramento sismico della scuola dell'infanzia statale Ghiardello, via Freddi n.89, per l'importo complessivo dell'intervento è previsto in €53.000,00 I.V.A. compresa.

Premesso inoltre che con determinazione dirigenziale RUID 104 del 04/07/2018 le opere in appalto dell'intervento in oggetto sono state affidate all'impresa MONTANARI LUIGI srl, con sede in Reggio Emilia, via Omobono Tenni n.128 b – 42123, P.IVA 01272230358.

Dato atto che con la medesima determinazione è stato rideterminato il quadro economico come segue:

DESCRIZIONE	importi in €
<b>A OPERE</b>	
Opere	35.222,19
<b>Totale lavori soggetto a ribasso di gara</b>	<b>35.222,19</b>
Oneri per la sicurezza	2.055,84
<b>Totale lavori</b>	<b>37.278,03</b>
<b>B Somme a disposizione per:</b>	
I.V.A. su lavori 10%	3.727,80
Imprevisti	4.172,38
Spese tecniche per incarichi esterni per prog., DL e collaudo, compresa IVA e contributo integrativo	7.232,16
Incentivo alla progettazione art.113 D.lgs 50/2016	589,62
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>15.721,97</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>53.000,00</b>

Dato atto che l'Impresa ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.2217927 del 06/07/2018 dalla Soc.COFACE – Agenzia di Bologna con somma garantita pari a €3.727,80 pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 63998267 dalla Soc. ALLIANZ – Agenzia di Gerenza di Padova (Ex Bologna), con somme assicurate pari a €39.308,29 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Considerato che:

- i lavori vennero consegnati il giorno 16/07/2018 come risulta dal relativo verbale firmato senza riserve dal Direttore dei Lavori ing. Lucio Iotti, libero professionista incaricato, e dal rappresentante dell'Impresa;
- il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in 40 giorni naturali e consecutivi come risulta dal Capitolato Speciale d'Appalto; l'ultimazione dei lavori era stata prevista per il 24/08/2018; la penale per ogni giorno di ritardo era stata fissata pari a 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- durante il corso dei lavori non ci sono state sospensioni dei lavori e non sono state concesse proroghe;
- i lavori vennero ultimati il giorno 24/08/2018 come risulta dal relativo verbale in pari data e quindi in tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono stati segnalati danni di forza maggiore a norma dell'articolo 20 del Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 e dall'articolo 166 del D.P.R. 207/2010
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti alcuni lavori in economia affidati ad altra ditta;
- per quanto risulta dagli atti, i lavori si svolsero secondo le previsioni di progetto e del relativo Capitolato Speciale in conformità agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori e della Legislazione sui Lavori Pubblici;
- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto principale; lievi modifiche apportate sono contenute entro i limiti del potere discrezionale del Direttore dei Lavori;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/09/2018 per l'importo complessivo netto di € 37.278,03;
- la ditta MONTANARI LUIGI srl, ha presentato in data 16/11/2018 fattura n.15/01 dell'importo di €37.278,03 oltre IVA al 10% corrispondente allo stato finale;
- l'Impresa MONTANARI LUIGI srl, ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;
- l'Impresa affidataria ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Reggio Emilia con posizione assicurativa n°3934566-48, polizza INPS, sede di Reggio Emilia al n°6802473330 e Cassa Edile della provincia di Reggio Emilia al n. 172750;
- non sono stati eseguiti gli avvisi ai creditori in quanto tutte le opere sono state eseguite sulla proprietà comunale.

Visto il collaudo statico dei lavori in oggetto redatto in data 13/09/2018 e acquisito agli atti con PG 2018/0115451 a firma dell'ing. Roberto Bolognesi.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 14/09/2018 PG 2018/0116096 dal Direttore dei Lavori ing Lucio lotti, in cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto principale, che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed i materiali usati sono coerenti con le richieste progettuali e pertanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

Preso atto che il credito residuo da liquidare all'appaltatore è pari a € 37.278,03 oltre IVA al 10% e così per complessivi €41.005,83 e trova copertura finanziaria all'impegno di spesa n° 2018/597.

Dato atto che:

- la ditta MONTANARI LUIGI srl, con sede in Reggio Emilia, via Omobono Tenni n.128 b – 42123, risulta in regola con il versamento dei relativi contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (DURC Prot INAIL\_13464384).

Ritenuto pertanto:

- di approvare il certificato di “Regolare Esecuzione” redatto in data 14/09/2018 dal Direttore dei Lavori ing Lucio lotti, in relazione ai lavori di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia statale Ghiardello, via Freddi n.89, nel complessivo importo di €37.278,03 (IVA esclusa);
- di liquidare il credito residuo ammontante a €37.278,03 oltre IVA;
- di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa MONTANARI LUIGI srl, mediante polizza fideiussoria n.2217927 del 06/07/2018 dalla Soc.COFACE – Agenzia di Bologna con somma garantita pari a €3.727,80 pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- di provvedere allo svincolo della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 63998267 dalla Soc. ALLIANZ – Agenzia di Gerenza di Padova (Ex Bologna), con somme assicurate pari a €39.308,29 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**D E T E R M I N A**

- 1) di approvare, nel complessivo importo di € 37.278,03 (IVA esclusa), il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Lucio Iotti concernente i lavori di lavori di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia statale Ghiardello, via Freddi n.89;
- 2) di liquidare l'importo di €41.005,83 (IVA compresa) alla ditta la ditta MONTANARI LUIGI srl, con sede in Reggio Emilia, via Omobono Tenni n.128 b – 42123, (fattura n.15/01 del 16/11/2018), in riferimento al capitolo 20240, impegno n° 2018/597;
- 3) di dare atto che si provvederà allo svincolo della svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa MONTANARI LUIGI srl, mediante polizza fideiussoria n.2217927 del 06/07/2018 dalla Soc.COFACE – Agenzia di Bologna con somma garantita pari a €3.727,80 pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ;
- 4) di dare atto che si provvederà allo svincolo della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 63998267 dalla Soc. ALLIANZ – Agenzia di Gerenza di Padova (Ex Bologna), con somme assicurate pari a €39.308,29 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Il Direttore

dott.ssa Paola Cagliari

### **Visto di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia,      20/12/2018

Il Responsabile del Servizio