

Proponente:
Proposta: 2018/2312
del 20/12/2018



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 189

del 21/12/2018

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: CAGLIARI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PRAMPOLINI, VIA L. SPAGNI N.26. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con con Atto del Presidente 05.05.2018 RUIC 8 è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo relativo miglioramento sismico della scuola dell'infanzia comunale Prampolini, via L. Spagni n.26, per l'importo complessivo dell'intervento è previsto in €55.000,00 I.V.A. compresa.

Premesso inoltre che con determinazione dirigenziale RUID 106 del 04/07/2018 le opere in appalto dell'intervento in oggetto sono state affidate all'impresa SOC. CATTOLICA di Reggio Emilia, via Guido da Castello, 17 RE, P.IVA 00128410354, per aver presentato specifica offerta di cui alla documentazione agli atti (PG 0068794 del 29.05.2018), con un ribasso del 0,20%.

Dato atto che con la medesima determinazione è stato rideterminato il quadro economico come segue:

DESCRIZIONE	importi in €
A OPERE	
Opere	38.004,48
Totale lavori soggetto a ribasso di gara	38.004,48
Oneri per la sicurezza	1.838,25
Totale lavori	39.842,73
B Somme a disposizione per:	
I.V.A. su lavori 10%	3.984,27
Imprevisti	1.902,66
Spese tecniche per incarichi esterni per prog., DL e collaudo, compresa IVA e contributo integrativo	8.671,56
Incentivo alla progettazione art.113 D.lgs 50/2016	598,78
Totale somme a disposizione	15.157,27
TOTALE GENERALE	55.000,00

Dato atto che l'Impresa ha costituito:

- cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.162363615 del 05/07/2018 dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Parma con somma garantita pari a €1.922,14 pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ridotta del 50 % in quanto la Ditta affidataria è in possesso della certificazione di qualità emessa da SICI.
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 1/2550/88/162363380 dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Parma, con somme assicurate pari a €39.918,89 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Considerato che:

- i lavori vennero consegnati il giorno 16/07/2018 come risulta dal relativo verbale firmato senza riserve dal Direttore dei Lavori ing.Marco Poli, libero professionista incaricato, e dal rappresentante dell'Impresa;
- il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in 40 giorni naturali e consecutivi come risulta dal Capitolato Speciale d'Appalto; l'ultimazione dei lavori era stata prevista per il 24/08/2018; la penale per ogni giorno di ritardo era stata fissata pari a 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuali;
- durante il corso dei lavori non ci sono state sospensioni dei lavori e non sono state concesse proroghe;
- i lavori vennero ultimati il giorno 24/08/2018 come risulta dal relativo verbale in pari data e quindi in tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono stati segnalati danni di forza maggiore a norma dell'articolo 20 del Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 e dall'articolo 166 del D.P.R. 207/2010
- durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti alcuni lavori in economia;
- per quanto risulta dagli atti, i lavori si svolsero secondo le previsioni di progetto e del relativo Capitolato Speciale in conformità agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori e della Legislazione sui Lavori Pubblici;
- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto principale; lievi modifiche apportate sono contenute entro i limiti del potere discrezionale del Direttore dei Lavori;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/08/2018 per l'importo complessivo netto di € 39.842,73 e acquisito agli atti con PG 2018/0110027 del 31/08/2018;

- la SOC. CATTOLICA di Reggio Emilia, via Guido da Castello, 17 RE, P.IVA 00128410354, ha presentato in data 14/09/2018 fattura n.FPA 03/PA 2018 dell'importo di €39.842,73 oltre IVA al 10% corrispondente allo stato finale;
- l'Impresa SOC. CATTOLICA ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;
- l'Impresa affidataria ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Reggio Emilia con posizione assicurativa n°03237977/27, polizza INPS sede di Reggio Emilia al n°6800264024 e Casse Edile della provincia di Reggio Emilia al n.RE10-1011474;
- non sono stati eseguiti gli avvisi ai creditori in quanto tutte le opere sono state eseguite sulla proprietà comunale.

Visto il collaudo statico dei lavori in oggetto redatto in data 28/08/2018 e acquisito agli atti con PG 2018/0109049 a firma dell'ing.Luca Speroncini.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori ing.Marco Poli in data 30/08/2018 e acquisito agli atti in data 31/08/2018 PG 2018/0110027, in cui certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto principale, che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed i materiali usati sono coerenti con le richieste progettuali e pertanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

Preso atto che il credito residuo da liquidare all'appaltatore è pari a €39.842,73 oltre IVA al 10% e così per complessivi €43.827,00 e trova copertura finanziaria all'impegno di spesa n°2018/594.

Dato atto che:

- la SOC. CATTOLICA di Reggio Emilia, via Guido da Castello, 17 RE, P.IVA 00128410354, risulta in regola con il versamento dei relativi contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (DURC Prot INAIL_13634375).

Ritenuto pertanto:

- di approvare il certificato di "Regolare Esecuzione" redatto dal Direttore dei Lavori ing Marco Poli in data 30/08/2018 e acquisito agli atti in data 31/08/2018 PG 2018/0110027, in relazione ai lavori di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia comunale Prampolini, via L. Spagni n.26, nel complessivo importo di €39.842,73 (IVA esclusa);
- di liquidare il credito residuo ammontante a €39.842,73 oltre IVA;
- di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.162363615 del 05/07/2018 dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Parma con somma garantita pari a €1.922,14 pari al 10% dell'importo contrattuale ai

sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ridotta del 50 % in quanto la Ditta affidataria è in possesso della certificazione di qualità emessa da SICI.

- di provvedere allo svincolo della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 1/2550/88/162363380 dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Parma, con somme assicurate pari a €39.918,89 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, nel complessivo importo di €39.842,73 (IVA esclusa), il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing Marco Poli concernente i lavori di lavori di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia comunale Prampolini, via L. Spagni n.26;
- 2) di liquidare l'importo di €43.827,00 (IVA compresa) alla ditta SOC. CATTOLICA di Reggio Emilia, via Guido da Castello, 17 RE, P.IVA 00128410354 (n.FPA 03/PA 2018 del 14/09/2018) dell'importo di €39.842,73 oltre IVA al 10% corrispondente allo stato finale, in riferimento al capitolo 20230, impegno n° 2018/594;
- 3) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa la SOC. CATTOLICA di Reggio Emilia, mediante polizza fideiussoria n.162363615 del 05/07/2018 dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Parma con somma garantita pari a €1.922,14 pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ridotta del 50 % in quanto la Ditta affidataria è in possesso della certificazione di qualità emessa da SICI.
- 4) di dare atto che si provvederà allo svincolo della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi prestata dall'impresa la SOC. CATTOLICA di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 1/2550/88/162363380 dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Parma, con somme assicurate pari a €39.918,89 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Il Direttore

dott.ssa Paola Cagliari

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 20/12/2018

Il Responsabile del Servizio