

Proponente: 42.B
Proposta: 2019/1324
del 10/05/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 722
del 14/05/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

CUP J87H14000140004

CIG 69650648A2

Q_89801

OGGETTO:

LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P.;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019, n. 24 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019-2021 risorse finanziarie,, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia operativa dal 01/05/2018 e conseguentemente con atto P.G. n. 55207 IL Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, a decorrere dal 01/05/2018;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 22/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di **”LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI”**, stabilendo di procedere ad indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/32016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 114.828,53 oltre IVA, di cui €. 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con Provvedimento dirigenziale R.U.D. n. 595 del 13/06/2017 veniva approvato il

verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto alla **Ditta SITAV Costruzioni Generali S.r.l.** di Torino - P.I. 11026220019 per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad un **importo di aggiudicazione pari ad € 105.408,10 oltre I.V.A al 10%** di cui € 4.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- I lavori furono consegnati con verbale di consegna anticipata in data 18/07/2017;
- In data 18/09/2018 è stato firmato il contratto n. 55884 di Rep.;
- La ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge, mediante polizza fidjussoria per la cauzione definitiva n. 2017/13/6368675, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a. Agenzia di Settimo Torinese, per un importo di € 5.271,00;
- La Ditta ha presentato garanzia fidejussoria n. 2019/13/6437794 emessa in data 05/02/2019 dalla ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a. Agenzia di Settimo Torinese per il pagamento della rata di saldo per l'importo di €. 10.541,00 (compreso tasso in interesse legale), con scadenza al 05/02/2021;

Rilevato che:

Il direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Serri in data 09/10/2018 ha rassegnato al Rup Ing. Ermes Torreggiani la Relazione sul conto finale e certificato di esecuzione lavori, dalla quale si evince che:

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale d'appalto, i lavori dovevano compiersi in 75 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: I lavori vennero sospesi in data 21/07/2017 come da Verbale di Sospensione Lavori del 20/07/2017 e ripresi in data 22/10/2018 come da Verbale di Ripresa dei Lavori del 19/10/2018 a seguito della Sentenza n.000394/2017 REG. PROV.COLL., pubblicata in data 07/12/2017 da parte del T.A.R. per l'Emilia Romagna-Sezione Distaccata di Parma (Sezione Prima) con la quale respingeva il succitato ricorso (numero di registro generale 180 del 2017) avanzato dalla ditta Inso System s.r.l.

PROROGHE: durante il corso dei lavori non si sono rese necessarie proroghe.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna è avvenuta in data 18.07.2017, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 30.09.2017. Tenuto conto del periodo di sospensione lavori di giorni 459, il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene definitivamente fissato al 02/01/2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è avvenuta il giorno 08.11.2018, come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, e quindi in tempo utile.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati concessi all'impresa appaltatrice i seguenti

subappalti:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n° 1443 in data 20.09.2018, per "opere di montaggio barriere" (Cat. OS34) alla ditta BIANCHINI ANGELO S.R.L. con sede a Città di Castello (PG), Fraz. Promano, Via Romana, 27, per l'importo di € 18.000,00 oltre IVA, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza .

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni del progetto ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha esercitato un'assidua sorveglianza del cantiere, idonea ad assicurare il rispetto delle normative e delle prescrizioni puntuali degli atti contrattuali.

Il Direttore dei Lavori ha curato che l'Appaltatore eseguisse tutti i lavori sulla base delle disposizioni contrattuali, delle migliorie offerte in sede di gara e di quelle impartite dalla Direzione medesima, ha proceduto alla misurazione in contraddittorio con l'impresa delle opere, compilando i documenti contabili e monitorando ogni irregolarità riscontrata nel corso della realizzazione di tutti i lavori inerenti all'appalto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: non sono occorse anticipazioni in denaro da parte dell'Impresa.

CONTO FINALE: lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 19.12.2018, per un importo complessivo di € 105.408,10 oltre I.V.A., al netto del ribasso del 8,50% e comprensivo di € 4.000,00 per oneri di sicurezza.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale, senza eccezioni o riserva alcuna.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto era di netti € 105.408,10 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 8,50%. La somma spesa, come risulta dal conto finale, per lavori a base di contratto di € 105.408,10 oltre I.V.A.

CREDITI DELL'IMPRESA: il residuo credito dell'impresa ammonta a netti € 105.408,10 così determinato:

- importo lavori come da stato finale €. 105.408,10

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA €. 105.408,10

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori in argomento hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale,

CERTIFICAZIONI ACQUISITE: È stata consegnata la documentazione e certificazione tecnica di collaudo e conformità alla regola d'arte, relativa alle Barriere antirumore, da parte della ditta esecutrice SITAV COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Pianezza n°202 a Torino (TO).

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, ed in conformità alle

prescrizioni contrattuali;

- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto d' appalto 55884/2018 di repertorio ;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 105.408,10 incluso oneri della sicurezza oltre Iva 10%;
- non sono state pagate rate d'acconto in corso d'opera;
- I DURC della impresa appaltatrice e del subappaltore sono risultati regolari e in corso di validità;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice e all'impresa subappaltatrice i loro crediti;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- 1.** di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i **LAVORI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SU VIA INGHILTERRA IN**

CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI" che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

2. di dare inoltre atto che l'autorizzazione in oggetto, derivante da appalto il cui bando di gara è stato pubblicato prima del 20/04/2016, non ricade sotto la normativa del nuovo Codice dei Contratti n. 50 del 18/04/2016 e pertanto non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore. L'appaltatore dovrà produrre entro 30 giorni dall'emissione del mandato di pagamento del presente SAL fattura quietanzata dal subappaltatore.

Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 svincolo della cauzione definitiva di € 5.271,00 N. 2017/13/6368675, emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a. Agenzia di Settimo Torinese, prestata dall'Impresa appaltatrice al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 115.948,91 (IVA 10% compresa)** a favore dell'Impresa SITAV COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede a Torino Partita Iva 11026220019 come da fattura N. V1/190029 del 29/03/2019 già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.