

**Proponente: 42.B**  
**Proposta: 2019/1482**

**del 24/05/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 875**

**del 30/05/2019**

**INGEGNERIA E MANUTENZIONI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

CUP J89D14000090002

CIG 7284171012

O\_84501

OGGETTO:

**RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.**

## **IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019, n. 24, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019-2021, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia operativa dal 01/05/2018 e conseguentemente in data 27/04/2018 con atto P.G. n. 55207 IL Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, a decorrere dal 01/05/2018;

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. 254 del 22/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO EL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. n. 74/2012 per l'importo complessivo di €. 97.308,00 di cui €. 72.460,66 per lavori, oltre IVA 10%, comprensivi di €. 11.088,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
- con Determina Dirigenziale RUD n. 1233 del 13/11/2017 è stata approvata la determina a contrarre, aggiornando la procedura di aggiudicazione al nuovo Codice degli Appalti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- con determina dirigenziale n. 161 di RUD del 16/02/2018 è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva della procedura aperta, per l'affidamento dei lavori in oggetto, i quali sono stati affidati alla ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Reggio Emilia Partita Iva 02739830350 per avere presentato un ribasso di -17,13% pari ad un importo complessivo di aggiudicazione di euro 61.947,63 oltre IVA 10%, di cui euro 11.088,61 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- In data 04/05/2018 è stato sottoscritto il contratto quale atto pubblico n° 55875 di repertorio;
- La ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge, mediante polizza fidejussoria della SACE BT SPA, Agenzia di Parma - Parma Assicura sas, emessa il 30/03/2018 n. 1531.00.27.2799735108, per un importo di € 5.306,82;
- La Ditta in data 07/05/2019 ha presentato Polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo per l'importo di € 68.130,69 emessa dalla TOKIO MARINE HCC – agenzia di Genova, con scadenza al 23/04/2021;
- Il direttore di Lavori Ing. Roberto Rozzi in data 16/04/2019 ha rassegnato al Rup Ing. Ermes Torreggiani la Relazione sul conto finale e certificato di esecuzione lavori, dalla quale si evince che:

#### CONSEGNA DEI LAVORI:

*I lavori in oggetto vennero consegnati con apposito verbale di Consegna in data 07/01/2019 senza riserve da parte dell'impresa.*

#### FATTURE IN ANTICIPAZIONE:

*Non si è proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.*

#### TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

*A norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale D'appalto, i lavori dovevano compiersi in 120 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna con termine utilr previsto per il 07/05/2019.*

#### SCADENZA DEL TEMPO UTILE E PROROGHE CONCESSE

*La fine di lavori avvenne in data 26/04/2018 quindi in tempo utile come da verbale.*

#### SOSPENSIONE E PROROGHE

*Non occorsero né proroghe né sospensioni dei lavori.*

#### SUBAPPALTI:

*E' stato autorizzato in data 15/01/2019 PG 7195 il Subappalto per le opere edili (cat. OG2) al Consorzio EDILGEST con sede a Reggio Emilia, per un importo di € 13.216,75 nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del Subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lettera a) del Dlgs. 50/2016;*

#### RATE D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati d'acconto.

#### CONTO FINALE OPERE ESEGUITE

è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/04/2019 per un importo complessivo di € 61.936,99 di cui € 11.102,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato gli atti contabili, senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali come è emerso dai DURC verificati on line.

#### INFORTUNI SUL LAVORO:

durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze degno di particolare menzione.

#### CESSAZIONE CREDITI:

non risulta dagli atti di ufficio che l'impresa, per nessuno degli stati di avanzamento lavori, abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

#### ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti regolarmente secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### CONFRONTO TRA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

La somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti €. 61.947,63 di cui € 11.088,61 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di €. 61.936,99 di cui € 11.088,61 per oneri della sicurezza :

#### SPESA TOTALE

importo contrattuale	€.	61.947,63
importo lavori eseguiti	€.	61.936,99
<b>minore spesa</b>	<b>€.</b>	<b>10.64</b>

#### CREDITO DELL'IMPRESA

Importo stato finale €.

61.936,99
-----------

**di cui €.** 7.891,48 **oltre IVA ancora da corrispondere alla ditta subappaltatrice**  
**CONSORZIO EDILGEST di Reggio Emilia.**

#### **Considerato che:**

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, ed in conformità alle

prescrizioni contrattuali;

- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto d' appalto 55875/2018 di repertorio
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto, si provvederà alla liquidazione diretta alla ditta subappaltatrice ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lettera a) del Dlgs. 50/2016;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale e il credito dell'impresa ammonta a € 61.936,99 oltre IVA 10%:

**Ritenuto** pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice ed all'impresa subappaltatrice il loro credito;

**Richiamati:**

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

**DETERMINA**

1. di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per i lavori di ***“RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE NELL'AMBITO EL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. n. 74/2012 ”*** che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

2. di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto che ammonta a € **61.936,99 oltre I.V.A. al 10 per un totale di €. 68.130,69** , sul Capitolo 40169/3 impegno n. 2019/1226;
3. Il presente atto costituisce altresì , ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge, mediante polizza fidejussoria della SACE BT SPA, Agenzia di Parma - Parma Assicura sas, emessa il 30/03/2018 n. 1531.00.27.2799735108, per un importo di € 5.306,82.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **netti € 53.955,51 a favore dell'Impresa QUADRA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Reggio Emilia Partita Iva 02739830350, e di cui **netti €. 7.891,48 a favore della Ditta subappaltatrice CONSORZIO EDILGEST** di Reggio Emilia Partita IVA 02765220351 e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Brunella Mazzieri