

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/2441
del 04/10/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1546
del 04/10/2019

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI S. PIETRO"). PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - AZIONE 6.7.1 - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: APPROVAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL 5° STATO DI AVANZAMENTO PARI AL FINALE.

CUP J82C16000090006

CIG 7164837289

STR R_89501

IL DIRETTORE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 8/4/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare, la variazione al Bilancio 2019-2021, al D.U.P. e ai relativi allegati".
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs.267/2000. Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021 e relativi allegati;

Premesso, inoltre, che:

- con provvedimento agli atti PG 135704 del 10.07.2019 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni, con decorrenza 15/7/2019, con scadenza al 31.12.2019;
- a seguito dei provvedimenti P.G. 135704 e P.G. 135946 del 10/07/2019, è stata approvata la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo.".
- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio, Beni Comuni, arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

- il progetto preliminare avente ad oggetto i lavori di restauro e recupero funzionale dell' "Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostrì di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e

partecipate” - primo stralcio funzionale”, approvato con deliberazione G.C. I.D. 257 del 21/12/2015;

- il progetto definitivo - esecutivo avente ad oggetto i lavori di restauro e recupero funzionale dell' "Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale", approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 85 del 01/06/2017;
- la determinazione dirigenziale a contrarre, RUD 2017/659 del 27/06/2017, avente ad oggetto "Ex convento benedettino dei Ss. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del programma POR FESR asse 6 "Città attrattive e partecipate" - Accertamento entrata e attivazione procedure di affidamento";
- il bando di gara, pubblicato in data 02.08.2017, con un importo complessivo a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza (IVA non compresa), di € 2.102.846,94 di cui € 2.060.912,04 per subtotale dei lavori a base di gara e € 41.934,90 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- la determinazione dirigenziale RUD 2017/1168 del 31.10.2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento lavori all'A.T.I. TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354 – Mandataria) – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. (C.F./P. IVA 00143320356 – Mandante) – TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357 – Mandante), con sede in via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia, per un importo complessivo di lavori, interamente a misura, pari ad € 1.742.187,33 (IVA non compresa) di cui € 41.934,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 17,50% sull'importo netto a base di gara;

Premesso infine che

- in data 31/10/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47738, raccolta 16349, le imprese TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A. in qualità di mandanti, si sono costituite in R.T.I. conferendo alla società Tecton soc. coop.va procura speciale con mandato di rappresentanza esclusiva, ai sensi della normativa vigente, affinché la stessa possa compiere, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto e stabilendo le quote di partecipazione in rapporto al valore complessivo dell'offerta economica presentata:

- mandataria TECTON SOC COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 44,689% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
- mandante COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 42,937% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
- mandante TORREGGIANI E C. S.P.A. avrà una percentuale, in termini economici, pari al 12,374% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OS28 – OS3.
- in data 19/12/2017, con atto rep. 55862, è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino di SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale CIG 7164837289" tra Comune di Reggio Emilia e RTI misto (Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia prot. n. 15164/2017) costituita tra l'operatore economico TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria (sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354) e le mandanti: COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356), - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a San Polo di Torrile 43056 – PR – C.F./P.IVA 02671500357), suddivisa in ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e ATI verticale tra TECTON SOC COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A.;
- in data 20/12/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47933, raccolta 16475, si è costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "CHIOSTRI SAN PIETRO società consortile a responsabilità limitata" per lo svolgimento delle attività relative all'ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP di cui sopra, con capitale sociale di € 10.000,00, suddiviso in quote, ai sensi di legge, nelle percentuali del 51% a TECTON SOC COOP, con sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354 e del 49% a COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP con sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356;
- con il provvedimento dirigenziale RUD 2018/67 del 19/01/2018 è stata riscontrata la costituzione del consorzio CHIOSTRI SAN PIETRO a responsabilità limitata, con sede a Reggio Emilia, avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, con particolare riferimento ai lavori di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 – Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") - primo stralcio, finalizzato a dare supporto operativo ai due operatori economici

in ATI orizzontale, TECTON soc. coop e Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili soc. coop.;

- in data 13/11/18, con atto rep. 55899, è stato stipulato l'atto integrativo al contratto originario (n. di REP 55862 del 19/12/2017), che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.074.157,77 (due milioni settantaquattromila centocinquantasette/77), compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (confermati pari all'importo originario di contratto), con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo compatibile con le indicazioni del comma 2 art.149 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 08/02/19 con atto n. reg. 4, è stato stipulato l'addendum al contratto n° rep. 55862 del 19.12.2017, che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.254.157,77 (duemilioniduecentocinquantaquattromilacentocinquantasette/77), con un aumento pari a € 180.000,00, di cui Euro 3.530,39 di oneri per la sicurezza rispetto al precedente importo autorizzato;
- in data 15/02/19, come da verbali di ultimazione e constatazione dello stato dei lavori PG 31469 del 18/02/19 e PG 74601 del 15/04/19 si sono conclusi regolarmente i lavori;
- in data 19/03/2019, come da verbale di accertamento ai fini della consegna anticipata PG 53225, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, eseguiti tutti gli accertamenti per cui *l'occupazione e l'uso del complesso è possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali*, l'immobile oggetto dell'intervento è stato riconsegnato dall'appaltatore alla committenza Comune di Reggio Emilia;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo dell'intervento in oggetto.

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale RUAD 1079 dello 09/07/2018 è stata approvata la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/06/2018 per un importo complessivo di 326.150,00€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 1616 del 10/10/2018 è stata approvata la liquidazione del secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 14/09/2018 per un importo complessivo di 498.276,90€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 2060 del 19/12/2018 è stata approvata la liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori a tutto il 13/11/2018 per un importo complessivo di 690.207,49€;

- con provvedimento dirigenziale RUAD 262 del 21/02/2019 è stata approvata la liquidazione del quarto stato di avanzamento lavori a tutto il 30/01/2019 per un importo complessivo di € 438.421,24€;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativamente al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale e al Conto Finale sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di prendere atto delle comunicazioni pervenute dalla direzioni lavori e dall'appaltatore attestante che, in fase di contabilizzazione del 4° SAL e del 5° SAL pari al finale, gli importi dei lavori effettivamente svolti in relazione ad alcuni subappalti e cottimi autorizzati sono variati nell'importo del contratto autorizzato senza produrre modifiche all'oggetto del cottimo, se non quantitative, ai requisiti di cui al comma 7, art. 105, D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e all'incremento dell'importo delle opere subappaltate, rimasto al di sotto del 30% dell'importo complessivo del contratto in oggetto, così come previsto dal comma 5, art. 105, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

2. di approvare i sotto riportati documenti afferenti il 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale trasmessi con nota del 04/06/2019 agli atti di PG 197624, integrati/modificati (per la sola parte relativa al riepilogo del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale) con nota del 07/06/2019 agli atti di PG 109407 quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio e consistenti in:

- Stato di avanzamento Lavori a tutto il 21/03/2019.;
- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Dichiarazione CSE costi della sicurezza

3. di sospendere in via cautelativa la procedura di liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e pertanto l'emissione del 5° ed ultimo certificato di pagamento in quanto:

- gli esiti della contabilità relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale, in uno con il Conto Finale, hanno evidenziato l'insussistenza della necessaria capienza per l'assolvimento integrale delle obbligazioni ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) e b) nei confronti del complesso degli operatori economici ad oggi titolari di diritto alla corresponsione diretta da parte di questa amministrazione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore;
- risultano comunicazioni, indirizzate all'appaltatore e per conoscenza a questa Amministrazione, di richiesta di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore da parte di operatori economici che evidenziano la

mancata corresponsione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dello stesso;

- gli accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore (come da richiesta del 12/03/2019 agli atti di PG 49738 ad oggi senza riscontro) volti a verificare i termini effettivi dell'inadempimento contestato da operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice nonchè di ulteriori richieste di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore, ad oggi non hanno avuto esito certo e definitivo e pertanto rendono impossibile l'assunzione delle opportune e conseguenti determinazioni in merito volte a tutelare, in ottemperanza ai principi di trasparenza e par condicio, i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti di questa Amministrazione;

4. *di approvare, nonostante la mancata emissione del 5° certificato di pagamento relativo al 5° Sal pari al finale, il Conto Finale dei lavori (trasmesso con nota del 04/06/2019 agli atti di PG 197624 e integrato con nota del 07/06/2019 agli atti di PG 109407) quale parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti d'ufficio, Conto Finale che, al netto delle imposte, stabilisce un credito complessivo relativo all'esecuzione dell'intervento di euro **130.215,18** (comprensivo delle ritenute del 0,5%) di cui:*

*- euro **68.535,64** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a subappaltatori e cottimisti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) di cui:*

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

*- euro **37.574,76** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a Metal Infissi srl ai sensi dell'art.105 comma 13 lettera b);*

*- euro **10.116,57** quali crediti riconoscibili dal Comune di RE al subappaltatore ATI Asinari/RIBO ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) per crediti relativi al 4° SAL (come evidenziato a pagina 182 del registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale);*

*- euro **13.988,21** all'Appaltatore*

Considerato che:

- ai sensi del sopra citato provvedimento dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativamente al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale e al Conto Finale, erano state sospese in via cautelativa la procedura di liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e pertanto l'emissione del 5° ed ultimo certificato di pagamento, per le motivazioni sopra espresse;
- ai fini di pervenire ad una necessaria conclusione del procedimento, l'Amministrazione ha dato il via alle opportune verifiche quali:
 - in contraddittorio con l'Appaltatore, relativamente ai termini effettivi dell'inadempimento contestato dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice;
 - con riferimento al complesso degli operatori economici titolari di diritto alla corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera del Codice, relativamente alla sussistenza o meno della capienza per l'assolvimento integrale di dette obbligazioni in ottemperanza ai principi di trasparenza e *par condicio* al fine di tutelare i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti dell'Amministrazione;

in modo da provvedere, una volta che si fossero determinate le condizioni, alla liquidazione delle spettanze indicate dai diversi operatori economici.

Dato atto che:

- sono state trasmesse a questa Amministrazione dal legale dell'operatore economico Metal Infissi srl con sede legale in Via Del Persico, 1/3 44015 Portomaggiore (Fe), C.F. 01833550385, le seguenti comunicazioni:
 - PG 39709 del 04/03/2019, in cui veniva notificata diffida di pagamento con richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - PG 62988 del 05/04/2019, in cui veniva sollecitato il pagamento di quanto dovuto come da comunicazione di cui sopra;
 - PG 129015 del 03/07/2019, in cui veniva comunicato Atto di sequestro nei confronti di Chiostrì San Pietro Società Consortile a r.l
 - PG 0149935 del 08/08/2019, in cui veniva formulata dichiarazione di desistenza dalla procedura di sequestro in atto da ascrivere a ruolo e dalla procedura arbitrale per l'accertamento dei crediti già incardinata, a seguito del sopraggiunto accordo transattivo tra le parti;
 - PG 176557 del 04/09/2019, in cui si segnalava che *per effetto di intese intercorse con il Raggruppamento Temporaneo di imprese assegnatario dell'appalto* l'operatore

economico Metal Infissi vanta ancora un credito complessivo residuo non pagato dall'Appaltatore pari a 37.574,76 € (credito corrispondente a quanto riconosciuto effettivamente da questa Amministrazione nel 5° SAL pari al finale) e si attestava che una volta pagata tale somma da parte del Comune di Reggio ex art.105 comma 13 Dec. Leg.vo 50/2016, la stessa non avrà nulla da pretendere con riferimento all'appalto in oggetto, con ampia e incondizionata manleva per il Vostro ente ;

- sono state trasmesse a questa Amministrazione dal legale dell'operatore economico Resinsystem srl con sede legale in Via Dei Fabbri 47,49,51 – 41057 Spilamberto (Modena), C.F. e P.I. 03397130364, le seguenti comunicazioni:
 - PG142971 del 25/07/19, in cui veniva notificata diffida di pagamento con richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 105 c. 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - PG 175963 del 03/10/2019 in cui, a seguito di accordo transattivo con Società Cottolica Costruzioni Edili, l'operatore economico Resinsystem Italia dichiara di non avere nulla a pretendere dal Comune di Reggio Emilia.

Dato atto altresì che:

- il Verbale di Collaudo approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 certifica un credito da parte dell'Appaltatore pari a **euro -55.464,15** (meno cinquantacinquemilaquattrocentosessantaquattrovirgolaquindici) e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia;

Tutto quanto sopra premesso, richiamato, dato atto e considerato e, in particolare, in ragione delle comunicazioni pervenute dagli operatori economici sopramenzionati nonché delle determinazioni assunte con provvedimento dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativamente al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale e con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 relativamente all'approvazione collaudo tecnico e amministrativo

SI ATTESTA

- che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti da parte dei seguenti subappaltatori e cottimisti aventi diritto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice per un importo complessivo di euro **68.535,64** come meglio dettagliato nella seguente tabella:

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00

C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

- che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice da parte del fornitore Metal Infissi per l'importo di **euro 37.574,76**;
- che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti relativi al 4° SAL ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice da parte del subappaltatore ATI Asinari/RIBO per l'importo di **euro 10.116,57**;
- che al momento non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'Appaltatore delle somme pari a **euro 13.988,21** così come definite nella Determinazione Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativa al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale, in quanto il Collaudo tecnico e amministrativo approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 evidenzia un credito da parte dell'Appaltatore pari a **euro - 55.464,15** (meno cinquantacinquemilaquattrocentosessantaquattrovirgolaquindici) e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia;
- che, relativamente al punto sopraesposto, e in particolare alla contabilità finale certificata nel Verbale di Collaudo tecnico amministrativo dalla quale emergono riserve da parte dell'Appaltatore e degradi da parte della Stazione Appaltante, sono in corso le procedure di verifica in contraddittorio con l'Appaltatore per valutare la possibilità di giungere alla definizione di un Accordo Bonario ai sensi all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

DETERMINA

1. di prendere atto che che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti da parte dei seguenti subappaltatori e cottimisti aventi diritto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice per un importo complessivo di euro **68.535,64** come meglio dettagliato nella seguente tabella:

<i>CHIMIN Srl</i>	11. 352,30
<i>RESET Srl</i>	1.934,20
<i>ATI ASINARI/RI-BO</i>	7.967,50
<i>BULGARANI COSTRUZIONI srl</i>	19.977,00
<i>C.S.A.</i>	8.218,15
<i>GESS-DECOR</i>	6.046,64
<i>LINEA SERVIZI</i>	4.812,35
<i>CONSORZIO EDIL NORD</i>	8.227,50

2. di prendere atto che che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice da parte del fornitore Metal Infissi per l'importo di **euro 37.574,76**;

3. che si sono verificate le condizioni per procedere alla liquidazione dei crediti relativi al 4°SAL ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice da parte del subappaltatore ATI Asinari/RIBO per l'importo di **euro 10.116,57**;

4. di prendere atto che al momento non sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione all'Appaltatore delle somme pari a **euro 13.988,21** così come definite nella Determinazione Dirigenziale RUAD 939 del 10/06/2019 relativa al 5° stato di avanzamento lavori pari al finale, in quanto il collaudo tecnico e amministrativo approvato con Determinazione Dirigenziale RUAD 1030 del 25/06/2019 evidenzia un credito da parte dell'Appaltatore a **euro – 55.464,15** e pertanto un debito di pari importo nei confronti della stazione appaltante Comune di Reggio Emilia;

5. di dare mandato di:

- emettere il relativo Certificato di Pagamento;
- di procedere con successivo atto alle conseguenti operazioni di liquidazione;
- di trasmettere il presente provvedimento, nonostante il rinvio della liquidazione ad un successivo atto rende non necessaria in questa fase l'acquisizione del parere contabile, al del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.