

**Proponente:**  
**Proposta: 2019/1949**  
**del 17/10/2019**



**SCUOLE E NIDI D'INFANZIA**  
Istituzione del  
Comune di Reggio Emilia  
**REGGIO EMILIA APPROACH**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.I.D. 156**

**del 17/10/2019**

## **ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI**

**Dirigente: GIUBBANI dott.ssa Battistina**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PABLO NERUDA, VIA PASSO BUOLE N.17, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI .

## IL DIRETTORE

Premesso che:

- L'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*"
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Premesso inoltre che:

- il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
- ricade nelle competenze del C.d.A, tra le altre cose, l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituzione, entrambi soggetti a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 26 del 17.12.2018 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°23 del 05.02.2019 veniva approvato il DUP 2019/2021 e il "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'amministrazione Comune di Reggio Emilia"
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°24 del 05.02.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019, il Bilancio pluriennale 2019-2021 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.

Visto il provvedimento in data 10/07/2019, in atti al PG 2019/135404, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art:13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera ANAC n°215 del 26/03/2019- " linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria...", l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia alla Dott.sa Giubbani Battistina.

Premesso che:

- con Atto del Presidente del 05.05.2018 RUIC 7, ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 03.07.18 RUIC 18, è stato approvato, per quanto di competenza, il progetto esecutivo relativo miglioramento sismico della scuola dell'infanzia comunale Neruda, via Passo Buole n. 17 per l'importo complessivo dell'intervento previsto in € 90.000,00 I.V.A. compresa;

- con determinazione dirigenziale RUID 115 del 13/07/2018 le opere in appalto dell'intervento in oggetto sono state affidate al consorzio KOINOS di Reggio Emilia, via Rosmini n. 1, Reggio Emilia, P.IVA 02317000350, per un importo di € 61.769,25 (oltre IVA) con un ribasso del 13,62%, sull'importo dei lavori in progetto ad esclusione degli oneri della sicurezza quantificati in € 8.798,89 non soggetti a ribasso, codice CIG 6733036513;

Rilevato che in data 30/08/2019 il Direttore dei lavori Ing. Marco Poli ha rassegnato al R.U.P. Arch. Ilaria Martini la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince quanto segue:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 23/07/2018 senza alcuna riserva da parte dell'impresa;

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 40 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e pertanto entro il 31.08.2018.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori furono sospesi in data 31.08.2018 PG 2018/0110134 e ripresi in data 08.07.2019;

PERIZIA DI VARIANTE:

visto:

- il documento di approvazione della variante redatto in data 05.07.2019 PG 2019/0130394 dal Responsabile del Procedimento Arch. Ilaria Martini, in cui si attesta la sussistenza delle condizioni per disporre di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e sm.i concedendo ulteriori 30 giorni per la conclusione dei lavori;
- la determina R.U.I.D. n.120 del 24.07.2018 di rideterminazione del quadro economico;

ATTO AGGIUNTIVO / ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 24.07.2019 si conviene che l'importo dei nuovi lavori al netto del ribasso d'asta viene ad essere di € 4.960,02 oltre a IVA 10% che eleva a € 66.729,27 oltre IVA al 10% il complessivo importo contrattuale; tra le parti si conviene di stabilire inoltre, per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva, il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 06.08.2019;

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori NON sono stati concessi dall'impresa aggiudicataria subappalti;

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato di Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria con pagamento del Certificato n. 1 per un importo di € 39.136,18 oltre IVA 10%;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero ultimati il giorno 06/08/2019 e quindi in tempo utile, come risulta dal relativo verbale firmato senza riserve dal Direttore dei Lavori ing. Marco Poli e dal rappresentante dell'Impresa;

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;

CREDITI DELL'IMPRESA: il credito netto dell'impresa ammonta a € 27.592,94 oltre IVA al 10%;

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto e atti aggiuntivi ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 66.729,27 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 13,62%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 66.729,12 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste non si è avuta alcuna differenza fra la spesa autorizzata e quella spesa;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa affidataria ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha altresì ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali;

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;

AVVISO AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aria di proprietà comunale;

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti;

COLLAUDO STATICO: il collaudo statico dei lavori in oggetto è stato redatto in data 30/08/2019 e acquisito agli atti con PG 2019/0158354 a firma dell'ing. Luca Speroncini;

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa affidataria ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- il conto finale si eleva a € 66.729,12 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 13,62%;
- il credito netto dell'impresa ammonta a € 27.592,94 oltre I.V.A. al 10 %;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marco Poli in data 30/08/2019, in cui certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto principale, che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed i materiali usati sono coerenti con le richieste progettuali e pertanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Preso atto che il credito residuo da liquidare all'impresa affidataria è pari a € 27.592,94 oltre IVA al 10% e così per complessivi € 30.352,23 trova copertura finanziaria all'impegno di spesa n° 2018/932, al capitolo 20230, con denominazione " FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- scuole dell'infanzia comunali" iscritto nel Bilancio 2019, Missione 04 – Programma 01 – Titolo 2 Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.003;

Dato atto che:

il consorzio KOINOS di Reggio Emilia, via Rosmini n.1, RE, P.IVA 02317000350, risulta in regola con il versamento dei relativi contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (DURC Prot. INAIL\_17593237).

Richiamati:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione di lavori (che si allega alla presente determina) di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PABLO NERUDA, VIA PASSO BUOLE N.17, che tiene luogo del dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.L gs n. 50 /2016 e smi;
- 2) di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto per l'importo di € 27.592,94 (oltre IVA al 10%) a saldo di quanto dovuto, come risulta dalla differenza tra lo stato finale dei lavori di € 66.729,12 oltre I.V.A al netto del ribasso del 13,62% e l'acconto corrisposto di € 39.136,18 oltre IVA 10% sul capitolo 20230, con denominazione " FABBRICATI AD USO SCOLASTICO- scuole dell'infanzia comunali" iscritto nel Bilancio 2019, Missione 04 – Programma 01 – Titolo 2 Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.003 , impegno n° 2018/932;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bilancio per l'emissione del mandato di pagamento € 27.592,94 oltre IVA al 10% e così per € 30.352,23 a favore del consorzio KOINOS di Reggio Emilia, via Rosmini n. 1 , P.IVA 02317000350 come da fattura n. 2/221 del 27/09/2019 e per le relative annotazioni sulle scritture contabili.

Il Dirigente

Dott.ssa Battistina Giubbani

**Visto di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 17/10/2019

Il Responsabile del Servizio