

Proponente: 42.C
Proposta: 2019/2692

del 30/10/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1745

del 07/11/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI LAVORI PUBBLICI

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MAKALLE'.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA

CUP J87H17001190004

CIG 75329345C9

T_07901

OGGETTO:

LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MAKALLE'. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 _ 2021 - risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS.267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

Visto il provvedimento del Sindaco PG.135704 del 10/7/2019 recante:"Attribuzione nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, con applicazione di tecniche di rotazione straordinaria", in conseguenza del quale il progetto in oggetto è stato assegnato all'Ing. David Zilioli, dirigente ad interim del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, centro di responsabilità 42;

Visto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 I.D. del 22/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Fluidificazione del Traffico di via Makallè";
- con Determinazione Dirigenziale RUD 625 del 08/06/2018 veniva approvata

l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 268.683,53 oltre IVA, di cui €. 4.961,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con Provvedimento Dirigenziale n. R.U.A.D. n. 1223 del 03/08/2018 veniva nominata la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in oggetto;
- con Provvedimento dirigenziale RUD n. 9191 del 28/08/2018 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto alla **Ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.r.l. di Reggio Emilia** - P.I. 01770300356 per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad un **importo di aggiudicazione pari ad € 257.580,85 oltre I.V.A al 10% di cui Euro 4.961,90** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- I lavori furono consegnati con verbale di consegna in data 03/09/2018;
- il contratto venne firmato in data 26/02/2019 n. 55909 di Rep.;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo in data 17/10/2019 ha rassegnato al R.U.P., Ing. David Zilioli, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori dalla quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di € 12.879,05 mediante polizza fidejussoria n.

2018/50/2483767 rilasciata in data 06/09/2018 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Ag. n. 480 di Reggio Emilia.

ANTICIPAZIONE: a seguito di richiesta della ditta presentata in data 20/09/2018, in atti al n. 118550 di PG, si è autorizzato e liquidato con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n.

1501 del 28/09/2018 la somma di € 56.667,79 (IVA 10% compresa) quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

CAUZIONE ANTICIPAZIONE: la ditta in data 20/09/2018 a copertura dell'importo di

anticipazione di € 56.667,79 (IVA compresa) ha presentato polizza fidejussoria n. 2018/50/2485337 rilasciata in data 19/09/2018 da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Ag. 480 Reggio Emilia.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata dei lavori in data 03/09/2018, senza riserva da parte dell'impresa.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: si sono verificate due sospensioni dei lavori, come specificato nei relativi verbali di sospensione e ripresa lavori:

- dal 26/10/2018 al 11/06/2019;

- dal 02/08/2019 al 08/09/2019.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 120 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 03/09/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 01/01/2019, ma, essendosi verificate due sospensioni lavori per complessivi 265 giorni, il nuovo termine per ultimare i lavori è stato ridefinito al giorno 23/09/2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 20/09/2019, come fu accertato con verbale in pari data, quindi nei tempi previsti.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori è stato autorizzato il seguente subappalto mediante Determina Dirigenziale RUAD n° 2020 del 12/12/2018:

Realizzazione di opere elettriche per impianto di illuminazione per un importo di € 11.000,00 categoria OG11 all'impresa MAIOLI & C. snc di Maioli Liban con sede a Borzano di Albinea (RE) Partita Iva 00264220351

- fattura quietanzata 41/19 del 16/10/2019 di € 13.800,00 pagata nel SAL finale.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/10/2019 per un importo complessivo di € 257.525,63 oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del 4,21%.

Essendo stato emesso un certificato di pagamento per l'importo di € 91.588,56 oltre I.V.A. e liquidata la somma di € 51.516,17 oltre I.V.A. quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale iniziale, il credito netto dell'impresa ammonta a € 114.420,90 oltre I.V.A. 10%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per eseguire i lavori a base contrattuale ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 257.580,85 oltre I.V.A. al 10 %, per un totale di € 283.338,94.

Come risulta dal conto finale:

- a)avendo eseguito i lavori come da contratto;
- b)avendo rispettato quasi tutte le quantità previste;
- c)avendo già emesso un primo acconto SAL n° 1 di importo lavori IVA inclusa di € 100.747,42;
- d)avendo liquidato anticipazione del 20% sull'importo contrattuale iniziale di importo IVA inclusa di € 56.667,79;

il credito netto dell'impresa ammonta a € 114.420,90, oltre I.V.A. al 10%, per un totale come saldo finale di € 125.862,99.

La somma totale spesa quindi ammonta a € 283.278,19, per una minore spesa pari ad € 60,75, che non è più necessaria per l'esecuzione dei lavori e pertanto può essere eliminata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale, o di uso pubblico e in fase di formale cessione.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CAUZIONE SULLA RATA DI SALDO: L'appaltatore ha presentato in data 23/10/2019 garanzia fideiussoria sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di € 109.269,37 più relativo tasso di interesse rilasciato dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Reggio Emilia con scadenza al 20/10/2021.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- che è stato concordato un verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore senza riserve, che non ha alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto citato in premessa ed allegato al presente atto;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto, si è provveduto alla liquidazione diretta alla ditta subappaltatrice ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lettera a) del Dlgs. 50/2016;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- l'impresa ha consegnato tutte le certificazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e i disegni aggiornati as-built degli impianti;
- il conto finale al netto del ribasso, ammonta a € 257.525,63 oltre I.V.A. al 10% , incluso oneri della sicurezza;
- il credito dell'impresa è pari ad € **114.420,90**, oltre I.V.A. al 10 %;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla ditta appaltatrice che ammonta a € **114.420,90**, oltre I.V.A. al 10 % a saldo di quanto dovuto;
- si può inoltre provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice mediante polizza fidejussoria di € 12.879,05 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, agenzia di Reggio Emilia n. 480, emessa in data 06/09/2018 n. 2018/50/2483767;
- Il DURC dell'impresa appaltatrice è risultato regolare con tutti gli istituti e con scadenza al 19/11/2019;
- L'impresa appaltatrice ha presentato polizza di garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo n. 2019/50/2533783 del 17/10/2019, rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, agenzia di Reggio Emilia n. 480, con scadenza al 20/10/2021.

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per **LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MAKALLE'** che tiene luogo del 'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi

Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice di euro 12.879,05 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, agenzia di Reggio Emilia n. 480, emessa in data 06/09/2018 n. 2018/50/2483767, al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 125.862,99 (IVA 10% compresa)** a favore dell'Impresa F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Reggio Emilia, Partita IVA 01770300356 come da fattura n. 38 del 29/10/2019 già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili, impegno spesa n. 2019/1621

Cap. 40185/57 Piano finanziario 2.02.01.09.012
Missione/Programma 10.05
del Bilancio 2019

a favore dell'impresa **F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. di Reggio Emilia** - P.I. 01770300356 , quale appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)

Estensore: Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.