

Proponente: 42.B
Proposta: 2020/164
del 24/01/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 114
del 27/01/2020

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA

CUP J87G17000030004

CIG 7582796137

Obiettivo PG_548001

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

- con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 _ 2021 - risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS.267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

Richiamata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva;

Visto il provvedimento del Sindaco PG.135704 del 10/7/2019 recante:"Attribuzione nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, con applicazione di tecniche di rotazione straordinaria", in conseguenza del quale il progetto in oggetto è stato assegnato all'Arch. Massimo Magnani, dirigente ad interim del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, centro di responsabilità 42;

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 525 del 21/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile

per l'anno 2018, e contestualmente l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs: 50/32016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 2.226.231,47 oltre IVA, di cui €. 36.481,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- con determina dirigenziale RUD n. 1371 del 30/11/2018 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto all'operatore economico **IEMBO MICHELE S.R.L.** (P.I. 02555430343) con sede a Noceto (PR) per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio totale di **punti 96,57 su 100** sull'importo dei lavori a base di gara, corrispondente ad un **importo di aggiudicazione pari ad € 2.226.231,47, oltre I.V.A al 22% di cui € 36.481,80** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari ad €. **2.716.002,39** oltre IVA;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in data 26/02/2019 con il n. 55910 di Rep.;

- i lavori furono consegnati in via d'urgenza con verbale di consegna in data 10/04/2019;

- con determinazione dirigenziale RUAD n. 977 del 19/06/2019 veniva concessa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 445.246,30 oltre IV.A. 22% per un totale di € 543.200,49;

- durante il corso dei lavori è stato autorizzato il seguente subappalto: con atto n. 903 del 04/06/2019 alla ditta **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.** con sede in Campogalliano (MO) Partita Iva 02905080368 lavori di segnaletica orizzontale (OS10) per € 40.000,00, in cui si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determina dirigenziale RUAD n. 1266 del 08/08/2019 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori per un importo di € 1.459.345,82 compresa IVA 22%, di cui euro 20.494,20 alla ditta subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Campogalliano (MO);

- con determina dirigenziale RUAD n. 1979 del 09/12/2019 è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori per un importo di € 483.950,94 compresa IVA 22%, di cui euro 11.082,61 alla ditta subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Campogalliano (MO);

- come da referto del Direttore Lavori in data 20/01/2020 la ditta subappaltatrice non ha eseguito lavorazioni per l'intero importo autorizzato e quindi nulla più è dovuto alla medesima nel presente stato finale;

- che in data 09/12/2019 il RUP, arch. Massimo Magnani, ha affidato l'incarico al collaudo tecnico amministrativo all'ing. Marco Leurini, dipendente di questo servizio, per i lavori in oggetto, ex art. 101 comma 2 ed art. 102 comma 6 del Codice degli Appalti;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori Ing. Claudia Di Sano in data 09/12/2019 ha rassegnato al R.U.P., Arch. Massimo Magnani, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori dalla quale si evince che:

CAUZIONE: l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 81.516,52, mediante polizza fideiussoria n. 79.460.843, rilasciata in data 18.12.2018 da Allianz Spa Agenzia di Parma 411000, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i poteri di firma

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna parziale in data 10/04/2019. Successivamente si è proceduto con una seconda consegna parziale in data 09/05/2019 ed infine il 04/06/2019 si è proceduto alla consegna DEFINITIVA dei lavori senza riserva da parte dell'impresa.

SUBAPPALTO:

E' stato autorizzato con D.D. R.U.A.D. 903 del 04/06/2019 il subappalto dei lavori della segnaletica orizzontale dalla ditta lembo Srl alla ditta Progetto Segnaletica Srl cat. OS10 per un importo di € 40.000,00

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati mai sospesi.

PROROGA:

In data 17/10/2019 la ditta lembro SRL ha richiesto una proroga per ultimazione lavori concessa dal Direttore dei lavori il 22/10/2019 n. 189460.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come da offerta tecnica presentata in fase di gara, i lavori dovevano compiersi in 150 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 04/06/2019, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 21/10/2014, ma in seguito della proroga di 30 giorni concessa il 22/10/2019, il termine di ultimazione lavori viene ad essere il 01/12/2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 28/11/2019, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di compilare perizia suppletiva.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2019 per un importo complessivo di € 2.226.231,43 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del -8,600%.

Essendo stati emessi due certificati di pagamento il primo dell'importo netto di € 1.196.185,10 oltre IVA al 22% e un secondo certificato dell'importo netto di € 396.681,10 oltre IVA al 22% ed un'anticipazione di € 445.246,30 oltre IVA al 22%, il credito netto dell'impresa ammonta a €188.118,93 oltre I.V.A.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato con riserva il registro di contabilità finale e che le riserve sono state risolte a seguito del parziale accoglimento da parte del RUP;

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di Euro 2.226.231,47 oltre IVA;

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di 2.226.231,43 oltre IVA, pertanto, è stato eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro

gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva

DURC n. INPS_17607815 emesso il 16/10/2019 con esito positivo dalla Cassa Edile di Parma.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CESSIONE DI CREDITO: Risulta agli atti la Cessione di crediti n. 2019080135137 con atto n.74374 Rep. n. 29362 Racc. alla società "EmilRo Factor SpA"

VERBALI NUOVI PREZZI: sono stati previsti nuovi prezzi unitari a misura come da allegato.

COLLAUDO: l'ing. Marco Leurini ha rassegnato il collaudo tecnico amministrativo in data 22/01/2020, dal quale risulta che:

- la visita di collaudo è avvenuta in data 20/12/2019 durante la quale è stata compiuta una ispezione generale di alcune delle strade oggetto dell'intervento, verificando la consistenza delle opere e dei lavori realizzati;

- sono inoltre state riscontrate le suddette certificazioni relative alle barriere di sicurezza, le prove sui materiali, le prove di carico su piastra e le prove fonometriche ante operam e post operam con esito positivo;

- è stata accertata dal collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico contabili del caso e la correttezza della documentazione prodotta e delle certificazioni relative ai lavori realizzati e materiali utilizzati. Da detti riscontri non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

Considerato che:

- *le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- *dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;*
- *che è stato concordato un verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore senza riserve, che non ha alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto citato in premessa ed allegato al presente atto;*
- *l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*

- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto, si è provveduto alla liquidazione diretta alla ditta subappaltatrice, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lettera a) del Dlgs. 50/2016, liquidazione avvenuta per il complessivo importo di euro 31.576,81 oltre ad IVA, nel 1° e nel 2° stato di avanzamento lavori e quindi per un importo inferiore a quello autorizzato, come risulta dalla dichiarazione del Direttore Lavori sopra citata;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori all'Albo Pretorio del Comune Reg. n. 2020/3 dal 2 gennaio 2020 al 21 gennaio 2021, senza opposizione alcuna, come risulta dal certificato di pubblicazione redatto in data 22 gennaio 2020;
- l'impresa ha consegnato tutte le certificazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e i disegni aggiornati as-built degli impianti;
- il conto finale al netto del ribasso, ammonta a € 188.118,93 oltre I.V.A. al 22% , incluso oneri della sicurezza;
- il credito dell'impresa è pari ad € **188.118,93**, oltre I.V.A. al 22%, pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla ditta appaltatrice che ammonta a € **188.118,93**, oltre I.V.A. al 22 % a saldo di quanto dovuto;
- si può inoltre provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice mediante polizza fidejussoria di € 547.546,00 rilasciata dalla Società "Allianz S.p.A." con sede legale in Trieste, Largo Ugo Imeri n. 1, agenzia di Parma, emessa in data 24/05/2019 n. 79460968, con appendice n. 210541274 emessa in data 29 maggio 2019;
- Il DURC dell'impresa appaltatrice è risultato regolare con tutti gli istituti e con scadenza al 13/02/2020;
- il certificato di collaudo rilasciato dal collaudatore Ing. Marco Leurini con esito positivo;
- L'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ha presentato polizza di garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo n. 500390126 del 23/12/2019, rilasciata dalla Società "Allianz S.p.A." con sede legale in Trieste, Largo Ugo Imeri n. 1, agenzia di Parma, con scadenza a due anni dalla data di approvazione del collaudo;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto ed il certificato di collaudo, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di collaudo per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018 ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare la somma di € 229.505,09 (IVA 22% compresa) a favore dell'Impresa IEMBO MICHELE SRL con sede a Noceto (PR), Partita IVA 02555430343, quale appaltatrice dei lavori in oggetto, come da fattura n. 21 del 23/12/2019 già registrata in contabilità e per le relative annotazioni sulle scritture contabili, impegno spesa n. 2019/215/1 Cap. 40000 Piano finanziario 2.02.01.09.012 Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2019.

Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice di euro 547.546,00 rilasciata dalla Società "Allianz S.p.A." con sede legale in Trieste, Largo Ugo Imeri n. 1, agenzia di Parma, emessa in data 24/05/2019 n. 79460968, con appendice n. 210541274 emessa in data 29 maggio 2019, al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Massimo Magnani)

Estensore: Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.