

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/91

del 17/02/2020



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 241

del 18/02/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 78057547F8 - CUP J89J19000020004 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

Codice progetto: T_09702

CUP: J89J19000020004

CIG: 78057547F8

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - CIG 78057547F8 - CUP J89J19000020004 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08/04/2019 di variazione del Bilancio 2019-2021, del DUP e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/07/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la "Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs.267/2000 e la variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021 e relativi allegati";
- il contratto Rep. n. 204 del 31/01/2020, con il quale è stato prorogato all'Ing. David Zilioli un incarico a tempo determinato con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. con decorrenza dal 01/02/2020 e così fino al 31/03/2020;
- il decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - con il quale sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il

Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020;

- è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che:

- con propria Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2019/180 del 26/02/2019 si è approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 2 lett. b) e comma 3 lett b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4 del D.LGS.50/2016;
- si è disposto l'invito a presentare offerta mediante Trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip all'operatore economico Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n.29, P.IVA e C.F. 01483060628, iscritto alla categoria "OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento";
- con propria determinazione dirigenziale RUD 2019/285 del 21/03/2019 si è aggiudicata in via definitiva, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 i SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO del SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA al Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n.29, p.iva e c.f. 01483060628, per l'importo di euro 86.820,47 (Iva esclusa) di cui € 1.236 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, euro 26.666,13 per costi della manodopera ed € 800 per costi di sicurezza aziendali - CIG 78057547F8
- in data 30/04/2019 è stata stipulata la trattativa diretta TD 812326 tramite il portale Mepa di Consip;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale in data 06/05/2019;
- con provvedimento dirigenziale RUAD 641 del 30/04/2019 sono stati autorizzati:
 - il subappalto all'operatore economico TD SISTEM SRL con sede legale a Reggio Emilia in Via Rolando Iotti, 9/2 (P.IVA 06088090722) la realizzazione delle opere di installazione e attivazione di n. 23 varchi OCR (Cat. OS19) per un importo di € 15.000 di cui € 50,00 per oneri della sicurezza ed € 6.807,94 per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta, nel quale si stabiliva di provvedere al

- pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016;
- il cottimo all'operatore economico ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN con sede legale a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) in Via Indipendenza, 37 (P.IVA 03394560365) la realizzazione delle opere di cavo elettrico da quadro Enel a quadro Lepida (Cat. OS19) per un importo di euro 3.381,91 di cui euro 40,00 per oneri della sicurezza ed euro 3.341,91 per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del cottimista, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016;
 - con provvedimento dirigenziale RUAD 1685 del 25/10/2019 è stato autorizzato il subappalto all'operatore economico F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Reggio Emilia in Via Rinaldi, 103/F (P.IVA 01770300356) per la realizzazione delle opere edili relative alla realizzazione di scavi (Cat. OG1) per un importo di € 2.500,00 cui € 50,00 per oneri della sicurezza ed € 2.450,00 per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta, nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del cottimista, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016;
 - con provvedimento dirigenziale RUAD 1016 del 24/06/2019 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori nell'importo di € 55.929,76 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 68.234,31 di cui € 9.566,37 all'impresa subappaltatrice TD SISTEM con sede legale a Reggio Emilia in Via Rolando Iotti, 9/2 (P.IVA 06088090722) ed € 2.156,85 all'impresa cottimista ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN con sede legale a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) in Via Indipendenza, 37 (P.IVA 03394560365);
 - con provvedimento dirigenziale RUAD 1124 del 12/07/2019 è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori nell'importo di € 18.209,11 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 22.215,11 di cui € 3.114,53 all'impresa subappaltatrice TD SISTEM con sede legale a Reggio Emilia in Via Rolando Iotti, 9/2 (P.IVA 06088090722) ed € 702,21 all'impresa cottimista ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN con sede legale a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) in Via Indipendenza, 37 (P.IVA 03394560365);
 - con provvedimento dirigenziale RUAD 1821 del 19/11/2019 è stato liquidato il 3° stato di avanzamento lavori nell'importo di € 5.989,61 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 7.307,32 di cui € 2.319,10 all'impresa subappaltatrice TD SISTEM con sede legale a Reggio Emilia in Via Rolando Iotti, 9/2 (P.IVA 06088090722) ed € € 522,85 all'impresa cottimista ZCONNECTIONS DI EMANUEL ZECCHIN con sede

legale a Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO) in Via Indipendenza, 37 (P.IVA 03394560365);

Rilevato che il Direttore dei Lavori, p.i. Giuseppe Beltrami, in data 10/02/2020 ha rassegnato al RUP Ing. David Zilioli la relazione sul contro finale e certificato di regolare esecuzione lavori dalla quale si evince che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: si è approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 2 lett. b) e comma 3 lett b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4 del D.LGS.50/2016 per l'importo complessivo di € 96.616,00 oltre IVA di cui € 1.236,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di Trattativa diretta con unico Operatore economico tramite il portale del Mercato Elettronico delle P.A. con trattativa N° 812236, l'operatore economico consultato ha presentato regolare offerta per lo svolgimento del servizio richiesto, si è ritenuto pertanto opportuno, aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n.29, p.iva e c.f. 01483060628, per una spesa complessiva del servizio in argomento di € 86.820,47 oltre I.V.A.

CONTRATTO: il contratto della Trattativa con Unico Operatore Economico è stato stipulato in data 30/04/2019 per un importo di € 86.820,47 al netto del ribasso di gara.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 86.820,47 mediante garanzia fidejussoria n. 1422861 emessa in data 28/03/2019 da Elba Assicurazioni s.p.a. agenzia 099 di Paternò (CT).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in urgenza in data 06/05/2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 23/12/2019 come da Certificato di pari data, all'esaurimento dell'importo contrattuale.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante con determina Dirigenziale R.U.D. 933 del 17/09/2019 per un importo di

€ 15.230,70, per cui l'importo totale dell'affidamento in oggetto ammonta a € 102.051,17.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati concessi i seguenti subappalti:

1. OPERE INERENTI ALLA POSA DI CAVI E DI IMPIANTISTICA ELETTRICA sub-appaltati alla ditta ZCONNECTION di Emanuel Zecchetti con sede in Piumazzo di Castelfranco Emilia in via Indipendenza,37 per un importo di € 3.381,91
2. OPERE INERENTI ALLA POSA DI CAVI E DI IMPIANTISTICA ELETTRICA sub-appaltati alla ditta TD SISTEM SRL con sede in Reggio Emilia, via Rolando Iotti, 9/2, per un importo di € 15.000,00
3. OPERE EDILI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SCAVI sub-appaltati alla ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL con sede in Reggio Emilia, via Rinaldi, 103f per un importo di € 2.500,00

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 80.128,48 oltre I.V.A., suddivisi come segue:

Certificato n. 1 per un importo di € 55.929,76

Certificato n. 2 per un importo di € 18.209,11

Certificato n. 3 per un importo di € 5.989,61

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20.01.2020 per un importo complessivo di € 94.771,07 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: considerato che la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 102.051,17 oltre I.V.A. al netto del ribasso comprendente anche il canone manutentivo degli impianti installati per il triennio 2019/2021, per un importo complessivi di € 10.920,14 oltre I.V.A., che la somma dei canoni manutentivi per gli anni 2020/2021 sarà accantonata e corrisposta successivamente per un importo di € 7.280,09 oltre I.V.A., l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori e della prima annualità manutentiva ammonta a € 94.771,08.

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 94.771,07 oltre I.V.A., pertanto si é

avuta una minore spesa pari ad € 0,01.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: *l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.*

INFORTUNI SUL LAVORO: *durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

AVVISI AI CREDITORI: *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

CESSIONE DI CREDITO: *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante approvate con con determina Dirigenziale R.U.D. 933 del 17/09/2019;
- dagli accertamenti, misure e verifiche lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice, l'impresa consorziata esecutrice, le imprese subappaltatrici e l'impresa cottimista hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto e in cottimo si è provveduto alla liquidazione diretta alle ditte subappaltatrici e cottimista ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 12 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

- l'impresa ha consegnato tutte le certificazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e i disegni aggiornati as-built degli impianti;
- il conto finale ammonta ad € 14.642,59 oltre IVA al 22%, incluso oneri della sicurezza;
- il credito d'impresa è pari ad € 14.642,59 oltre IVA al 22% pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione della contabilità finale, il credito netto all'impresa appaltatrice che risulta così suddiviso:
 - € 2.500,00 al netto dell'IVA, ricadendo la fattispecie in esame nell'istituto della "reverse charge" nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 633/1972 s.m.i. a favore della ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Reggio Emilia in Via Rinaldi, 103/F (P.IVA 01770300356) quale subappaltatrice dei servizi, forniture e lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - € 12.142,59 a favore della ditta Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n. 29, P.IVA e C.F. 01483060628 quale appaltatrice dei servizi, forniture e lavori in oggetto – fatt. n. 108/2020 del 12/02/2020;
- si può inoltre provvedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. mediante polizza fidejussoria n. 1422861 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. e della relativa Appendice n. 2 quale estensione a seguito di approvazione delle varianti sopra richiamate;
- l'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE MEDIL risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_20357559 del 12/02/2020;
- l'impresa subappaltatrice F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_19222340 del 20/11/2019;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei servizi, forniture e lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

CERTIFICA

che i servizi, forniture e lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DETERMINA

1. di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'appalto "SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER AMPLIAMENTO SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE OCR VIGILATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" che tiene in luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di costituire il presente atto quale svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. mediante polizza fidejussoria n. 1422861 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. e della relativa Appendice n. 2 quale estensione a seguito di approvazione delle varianti sopra richiamate;
3. di liquidare lo stato finale dei lavori nell'importo di € 14.642,59 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 17.863,96 attingendo per € 11.950,55 all'imp. n. 2019/2324/2 e per € 5.913,41 all'imp. n. 2019/5580 del Cap. 40303/3 Piano finanziario 2.02.01.04.002, Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2019-2021, Codice progetto 2019_T_09702, per tutte le fatture sotto citate di cui:
 - € 2.500,00 al netto dell'IVA, ricadendo la fattispecie in esame nell'istituto della "reverse charge" nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 633/1972 s.m.i. all'impresa F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Reggio Emilia in Via Rinaldi, 103/F (P.IVA 01770300356) quale subappaltatrice dei servizi, forniture e lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – fatt. n. 5 del 11/02/2020;
 - € 12.142,59 a favore della ditta Consorzio stabile MEDIL Società Consortile a.r.l. con sede legale in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto n. 29, P.IVA e C.F.

01483060628 quale appaltatrice dei servizi, forniture e lavori in oggetto – fatt. n. 108/2020 del 12/02/2020 già registrata in contabilità;

4. di procedere, conseguentemente, con il versamento all'Erario di € 3.221,37 corrispondente all'IVA al 22% sull'imponibile di cui al punto 3;

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Ing. David Zilioli