

Proponente: 42.A
Proposta: 2020/52

del 12/02/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 253

del 18/02/2020

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NIDO PANDA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA

CUP J89F18000960004

CIG 7897813975

U_12301

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NIDO PANDA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 _ 2021 - risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS.267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. 78 del 11/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori sopra indicati dell'importo a base di gara di € 278.378,02 oltre IVA (oltre IVA) di cui € 6.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da appaltare, previo esperimento mediante procedura aperta (art.60 d.lgs 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 2 del d.lgs 50/2016);
- con Determinazione RUD 616 del 06/06/2019 i suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta EDILGRISENDI SPA P.IVA: 00239240351, con sede a Reggio Emilia per aver presentato l'offerta più vantaggiosa ottenendo un punteggio totale di punti 76,681/100 (di cui 58,100/70 per l'offerta tecnica e 14,581/30 per

l'offerta economica), a seguito del ribasso percentuale sul prezzo a base di gara del 4,000% l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 267.482,90 (oltre IVA) di cui € 6.000,00 somma non soggetta a ribasso d'asta per oneri della sicurezza (oltre IVA).;

- in data 18/10/2019 è stato stipulato il contratto n. Rep. 55933 con la medesima impresa, per l'importo di € 267.482,80 oltre I.V.A. 10% di cui € 6.000,004 per oneri relativi alla sicurezza;

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato individuato (RUAD n.2018 del 12/12/2018) come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 nella figura del Funzionario Tecnico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia Arch. Ilaria Martini.

- Il direttore dei lavori è individuato nella persona dell'Ing. Tania Ferrarini incaricato con atto RUD n. 259 del 15/03/2019 ha presentato al RUP in data 26/11/2019 relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione che così si riassume:

CONSEGNA DEI LAVORI: In data 17/06/2018 si è dato inizio dei lavori con verbale di consegna anticipata (del 17/06/2019 P.G.2019/120252) in pendenza di contratto.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art.3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 72 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CONTRATTO: in data 21/10/2019 è stato formalizzato il contratto con n. rep. 55933/2019.

SUBAPPALTI: sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Cristofalo Giuseppe con determina RUAD 1069 del 01/07/2019
- Pellicciari s.r.l. con determina RUAD 1069 del 01/07/2019
- Edilslipo con determina RUAD 1069 del 01/07/2019
- Trivieri Rosario autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini
- Drini s.r.l. autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini
- Greco Tonio autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini
- Kladyk Fedir autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini
- Hudak Miroslaw Stanislaw autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini
- Esposito Mario autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini
- Ferraro Marco autorizzato il 30/07/2019 dal Direttore Lavori per decorrenza dei termini

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI: in data 07/08/2019 è stato emesso lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 comprendente le lavorazioni eseguite dal 17/06/2019 al 07/08/2019.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI: come da referto del Direttore Lavori i lavori effettuati dai subappaltatori sono stati pagati direttamente dalla Ditta Appaltatrice

all'emissione del 1^ SAL.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: *considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 17/06/2019 si è dato inizio dei lavori con verbale di consegna anticipata (del 17/06/2019 P.G.2019/120252) in pendenza di contratto, per cui gli stessi dovevano essere ultimati il giorno 28.08.2019.*

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: *avvenuta il giorno 28/08/2019 quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data; da detto verbale risultano da completare alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità della struttura. Tali lavorazioni sono state completate nel tempo utile di 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, ossia entro il 27/09/2019.*

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: *l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali (posizione continuativa n. 054030724/32 presso l'I.N.A.I.L. di Reggio Emilia).*

ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI: *il DURC relativo alla regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori, è risultato con esito positivo e scadente il 04/03/2020..*

INFORTUNI SUL LAVORO: *durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

AVVISI AI CREDITORI: *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

GARANZIA FIDEJUSSORIA: *è stata stipulata la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2019/50/2519218 del 14/06/2019 (rilasciata da Reale Mutua - agenzia di Reggio Emilia) di €. 27.748,29*

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE: *è stata stipulata la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione con polizza n. 2019/06/2069962 del 14/06/2019 (rilasciata da Reale Mutua - agenzia di Reggio Emilia).*

RISERVE:

L'impresa ha firmato il conto finale senza alcuna riserva.

CESSIONE DI CREDITO: *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

COLLAUDO STATICO: *è stato redatto il certificato di collaudo statico in data 29/08/2019 a firma dell'ing. Andrea Ferri.*

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nella Determina Dirigenziale n. 472 di RUD in data 06/05/2019;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto, si è provveduto alla liquidazione diretta ai subappaltatori da parte dell'impresa appaltatrice nel precedente SAL (come da atto RUAD n.1931 del 04/12/2019);
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- durante lo svolgimento dei lavori sono stati emessi n. 1 certificato di pagamento e pagati alla Ditta €. 200.459,00 comprensivi di IVA al 10%;
- il conto finale al netto del ribasso, ammonta a € 267.482,90 oltre I.V.A. al 10% , incluso oneri della sicurezza;
- il credito dell'impresa è pari ad € 85.238,35 oltre I.V.A. al 10 %;
- pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale, il credito netto alla ditta appaltatrice che ammonta a € **85.238,35**, oltre I.V.A. al 10 % a saldo di quanto dovuto;
- si può inoltre provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice con polizza n. 2019/50/2519218 del 14/06/2019 (rilasciata da Reale Mutua - agenzia di Reggio Emilia).
- Il DURC dell'impresa appaltatrice è risultato regolare con tutti gli istituti e con scadenza al 04/03/2020;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la polizza fidejussoria per la rata di saldo n. 2020/50/2549172 (agli atti con N. 33241 di P.G.) in data 06/02/2020 rilasciata dal

REALE MUTUA ASSICURAZIONI agenzia di Reggio Emilia, con scadenza al 06/02/2022;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1. - di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DEL NIDO PANDA”** che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
2. di liquidare la somma di € 85.238,34 oltre I.V.A. 10 % per un totale di €. **93.762,17** come da fattura n. 248 del 20/12/2019 , già registrata in contabilità; a saldo di quanto dovuto all'impresa EDILGRISENDI SPA (mandataria in A.T.I. con Ditta RESET Srl e Ditta GAL S.r.l.) di Reggio Emilia Partita IVA 00239240351 appaltatrice dei lavori in oggetto, sul cap. 440093/8 del Bilancio 2019, impegno 2019/616 codice opera U_12301, codice CIG 7897813975 codice CUP J89F18000960004.


Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice mediante polizza fidejussoria di € 27.748,29 polizza n. 2019/50/2519218 del 14/06/2019 (rilasciata da Reale Mutua - agenzia N. 480 di Reggio Emilia), al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Massimo Magnani)**

MAGNANI MASSIMO
2020.02.18 14:43:12

CN=MAGNANI MASSIMO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO EMILIA
2.5.4.5=IT:MGNMSM67L05



Estensore: Renata Mainini

RSA/1024 bits

i attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.