

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/695

del 06/07/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 885

del 13/07/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: : REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI.APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

CUP J87H18001070004

codice opera T_11601

CIG: 7748559929

OGGETTO.: REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI.APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

Premesso che:

- con deliberazione I.D. n. **2018/199** del 29/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile veniva approvato il PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO dei LAVORI "Rotatoria via Turri - via Del Partigiano e collegamento ciclopedonale via Turri – via Emilia, nel complessivo importo di € **250.000,00**, al quale è stato attribuito il codice UP J87H18001070004 ed il codice opera T_11601 e per il quale è stato designato Responsabile del Procedimento il Dirigente del Servizio Reti - Infrastrutture e Mobilità Ing. David Zilioli ”;
- con Determinazione Dirigenziale RUAD 1919 in data 29/11/2018 è stata approvata la determina a contrarre dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 250.000,00 compresa IVA 10% ;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 545 del 22/05/2019, a seguito della procedura di gara, è stato approvato il verbale e l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori in oggetto; i lavori sono stati aggiudicati per l'importo di € 188.656,51 oltre IVA (di cui € 1.769,52 per oneri di sicurezza) alla ditta F.LLI

AIELLO COSTRUZIONI SRL di Reggio Emilia che ha offerto un ribasso percentuale del 13,55% sull'importo complessivo posto a base di gara;

- in data 16/10/2019 è stato firmato il contratto n. 55931 di Rep.;
- in data 27/01/2020 sono stati consegnati i lavori con verbale in pari data;
- con atto 201 di RUAD del 11/02/2020 è stata concessa l'anticipazione del 20% dell'importo di contratto ai sensi del d.l. n. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016,
- in data 05/02/2020 con atto dirigenziale RUAD n. 177 è stato autorizzato il subappalto alla impresa EXIM GROUP S.R.L. con sede a Reggio Emilia , Partita Iva 02563330352 – per l'esecuzione delle opere di illuminazione pubblica (cat. OG10) per un importo di €. 23.639,04 di cui €. 850,00 per oneri della sicurezza nella quale si è stabilito di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, r correndo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 5 /2016;
- in data 25/05/2020 con determina RUD n. 383 è stato approvato e liquidato il 1^ SAL dei lavori per l'importo di €. 146.790,78 comprensivo di IVA di cui €. 20.213,96 liquidati alla ditta subappaltatrice;
- con atto n. 219 RUD del 24/03/2020 è stata approvata una perizia di variante suppletiva dei lavori in corso d'opera, che eleva l'importo del contratto a € 217.857,41 al netto di IVA e del ribasso d'asta.

Visto la RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Del Bianco in data 26/06/2020 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato finale dei lavori
3. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dalla quale si evince che:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale in data 27 Gennaio 2020 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 120 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 27.01.2020, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 25.05.2020, ma poiché i medesimi sono stati sospesi dal 16.03.2020 al 20-04.2020 per 34 giorni solari consecutivi, la data di ultimazione è slittata al 23.06.2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 05 Giugno 2020, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di redigere perizia suppletiva e/o di variante approvata con determinazione dirigenziale n. 219 di R.U.D. del 24.03.2020 con l'impiego del ribasso di gara, a seguito della quale l'importo contrattuale veniva elevato a € 217.857,41 senza aumento della spesa complessiva;

ATTO AGGIUNTIVO / ATTO DI SOTTOMISSIONE: il relativo atto aggiuntivo e/o di sottomissione e verbale nuovi prezzi è in corso di perfezionamento.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati concessi dall'impresa appaltatrice i seguenti subappalti:

- Opere di illuminazione pubblica (Cat. OG10) alla Ditta Exim Group S.R.L. per un importo di €. 23.639,04 di cui €. 850,00 per oneri della sicurezza., il cui importo è stato pagato interamente con la liquidazione del 1^a Stato di avanzamento lavori.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di €. 146.790,78 comprensivo di IVA al 10% di cui €. 20.213,96 da corrispondere alla ditta subappaltatrice oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: a seguito di richiesta della ditta presentata in data 28/01/2020 PG. 22300 si è autorizzato e liquidato l'importo di €. €. **41.504,43** IVA al 10% compresa con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 201 del 11/02/2020 quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Im data 30/01/2020 l'Impresa in argomento ha presentato polizza fidejussoria per l'anticipazione, schema tipo 1.3, del D.M. 123, rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Reggio Emilia stipulata in pari data allegata al presente atto, a copertura dell'importo di anticipazione del 20% comprensivo di IVA 10% pari ad € 41.525,18 (€ . 41.504,43 + tasso di interesse legale) .

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.06.2020 per un importo complessivo di € 217.838,38 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del -13,55%.

Essendo stato emesso un certificato di pagamento il credito netto dell'impresa ammonta a € . 46.660,92 oltre I.V.A..

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CREDITI DELL'IMPRESA: essendo stato emesso n.1 certificato di pagamento il credito netto dell'impresa ammonta a €.46.660,92 oltre I.V.A..

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto e atto aggiuntivo / di sottomissione ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 217.857,41 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 13,55%

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 217.838,38 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste si é avuta una minore spesa pari ad € 19,03.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC ON LINE sia per l'impresa appaltatrice che per la impresa subappaltatrice entrambi regolari e in corso di validità.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CAUZIONE SULLA RATA DI SALDO: L'appaltatore ha presentato in data 19/06/2020 garanzia fidejussoria rilasciata dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di € 46.660,93 .più relativo tasso di interesse con scadenza al 23/06/2022.

le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto del 16.10.2019 con n. 55931 di Rep.e nell'atto aggiuntivo/ di sottomissione ;
l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
il conto finale ammonta a € . 217.838,38 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del –13,55%;”

4. libretto delle misure

5. DURC dell'Impresa Appaltatrice e della impresa subappaltatrice, entrambi regolari e in corso di validità;

6. Fattura della ditta appaltatrice n. 18 del 19/06/2020 già registrata in contabilità;

7. certificato di fine lavori

8. Polizza a garanzia della rata di saldo

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare lo stato finale dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA TURRI E VIA DEL PARTIGIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TURRI"**;
2. di liquidare lo stato finale nell'importo di **€. 51.327,02 IVA compresa** , attingendo al seguente impegno:

Impegno 2020/1937

Cap. 40185/18 del Bilancio 2020

- a favore dell'Impresa appaltatrice **Ditta F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SRL S.R.L.** con sede a Reggio Emilia - P.I. 01770300356 quale appaltatrice dei lavori in oggetto;
- Di svincolare la cauzione definitiva di € 12.681,48 prestata dall'Impresa appaltatrice mediante polizza fidejussoria n. 2019/50/2518175 rilasciata il 06/06/2019 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni-agenzia 480 di Reggio Emilia. Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolo della cauzione suddetta prestata dall'Impresa appaltatrice al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. David Zilioli)

ZILIOLI DAVID
2020.07.13 09:18:22

CN=ZILIOLI DAVID
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-0014592035
RSA/2048 bits



Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.