

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/710

del 08/07/2020



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 891

del 13/07/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2019, PER RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CIG PADRE 7692692243
CIG DERIVATO: 8040941A6B
CUP: J87H19001430004
COD. PROGETTO: U_15001

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2019, PER RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 5, ZONA EST che ha visto l'impresa aggiudicataria l'A.T.I. così composta: mandataria SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Reggio Emilia, Via Premuda, 30 - C.F./P.IVA 02554110359, mandante TURCHI CESARE S.R.L. con sede a Rubiera (RE), Via Emilia Est, 10 - C.F./P.IVA 01214260356;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 711 del 08/07/2019, sono state approvate le operazioni relative al contratto applicativo per manutenzione straordinaria con rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di Via Pascarella in direzione Via Pasteur con sostituzione delle barriere

stradali lato canale Zona Est ed il relativo intervento è stato affidato all'operatore economico aggiudicatario per il lotto 5 – zona Est, dell'accordo quadro, A.T.I. tra "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." e società "TURCHI CESARE S.R.L." sopra citata, per l'importo di euro 104.667,26 oltre IVA al 22%;

• in data 03/10/2019 con atto dirigenziale RUAD n. 1538 è stato autorizzato un subappalto alla ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. di Reggio Emilia - Partita Iva 02739830350 - opere di categoria OG3 per un importo di € 29.021,47 (di cui € 18.662,32 già liquidate nel 1^SAL) nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- in data 07/02/2020 è stato liquidato lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo complessivo di **€ 82.195,07 IVA compresa**, quanto a € 67.373,01 più IVA al 22% a favore dell'Impresa "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede a Reggio Emilia, Partita IVA 02554110359, quale appaltatrice dei lavori in oggetto; • Quanto a € 18.662,32 più IVA al 22% a favore dell'impresa QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. di Reggio Emilia - Partita Iva 02739830350 (autorizzazione RUAD n°1538 del 03/10/2019), quale subappaltatrice dei lavori in oggetto, contabilizzati nel primo SAL.,;
- che con sentenza R.G. n. 73/2019 del 19/21 novembre 2019, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della società "TURCHI CESARE S.R.L.", Ditta mandante dell'ATI aggiudicataria;
- che con atto notarile a firma del dott.G.Varchetta in Reggio Emilia n.5697 del 07/05/2020 l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. di Montese (MO) Partita Iva 00279260368 entrava a far parte dell'A.T.I. sostituendo la ditta fallita, ed accettando tutte le condizioni ivi elencate, e come da parte quinta art. 3 "*i lavori già eseguiti e i relativi incassi*" spettano alla ditta mandataria S.E.I.. di Reggio Emilia;

Visto la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnata dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Arduini al RUP Ing. Claudia Di Sano in data 15/06/2020 consistente in:

- 1) Registro di contabilità
- 2) Libretto delle misure
- 3) DURC dell'Impresa appaltatrice "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." regolare e in corso di validità;
- 4) DURC dell'impresa subappaltatrice QUADRA Costruzioni S.r.l. regolare e in corso di validità,.

- 5) Fattura della ditta appaltatrice n. 15-2020 del 22/06/2020 per €. 45.498,94 IVA compresa già registrata in contabilità
- 6) Copia fattura del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.
- 7) Atto notarile della nuova ATI
- 8) Relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dalle quali si evince che:

“CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 16/10/2019, senza riserva da parte dell'impresa, il termine ultimo per il completamento dei lavori era fissato al 4/12/2019

SUBAPPALTO: Sono stati autorizzati con D.D. R.U.A.D 1538 del 03/10/2019 il subappalto di alcuni lavori di riparazione e rinforzo, tutti rientranti nella categoria prevalente OG3, dalla ATI alla ditta Quadra Costruzioni s.r.l. per un importo di € 29.021,47 di cui euro 18.662,32 già corrisposti al primo stato di avanzamento lavori.

PROROGA: In data 02/12/2019 la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga per ultimazione lavori concessa dal Direttore dei Lavori il 3/11/2019 per complessivi 117 giorni. La nuova data di fine lavori era fissata al 30/3/2020.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi il 18/3/20 a seguito della situazione di emergenza sanitaria COVID-19. I lavori sono ripresi il 27/4/20 e la nuova data per la ultimazione dei lavori era fissata al 9/5/20

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 8/05/20, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di compilare perizia suppletiva.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/06/2020 per un importo complessivo di € 67.711,57+ € 36.955,65= **€ 104.667,22 oltre I.V.A.** al netto del ribasso d'asta del 16,35%.

Essendo stato emesso un certificato di pagamento dell'importo netto di € 67,373.01 oltre IVA al 22%, il credito netto dell'impresa ammonta a **€ 37.294,21 oltre I.V.A** di cui **10.359,15 oltre IVA** al subappaltatore.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di Euro € 104.667,26 oltre IVA.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 104.667,22 oltre IVA, pertanto, è stato eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: Non risultano Cessioni di credito

VERBALI NUOVI PREZZI Non sono stati previsti nuovi prezzi unitari “

Considerato che:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo progetto entro i limiti dei poteri discrezionali della

direzione lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente da apportare;

e) che sul conto finale non è stata necessaria l'applicazione della penale;

f) che non si sono verificati danni di forza maggiore;

g) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale tenendo conto delle proroghe autorizzate;

i) che i prezzi sono quelli previsti da contratto;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa a favore di terzi;

m) che non si prevederà alla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

n) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

o) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona est – anno 2019, con rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di Via Pascarella in direzione Via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
2. di liquidare il credito della ditta appaltatrice pari ad un importo complessivo di €. 45.498,94 **IVA compresa**, attingendo al seguente impegno:
 - Impegno 2020/2086, Capitolo 40000, Piano finanziario 2.02.01.09.012, Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2020a favore:
 - Quanto a € 37.294,21 più IVA al 22% a favore dell'Impresa "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede a Reggio Emilia, Partita IVA 02554110359, quale appaltatrice dei lavori in oggetto di cui € 10.359,15 a favore dell'impresa QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. di Reggio Emilia - Partita Iva 02739830350 (autorizzazione RUAD n°1538 del 03/10/2019), quale subappaltatrice dei lavori in oggetto, contabilizzati nello stato finale dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento e delle relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)

Estensore Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.