

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/830
del 28/07/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 999
del 31/07/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE-CONNESSIONI SOSTENIBILI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

CUP J81B17000440006

CIG 7311176D49

S_06601

OGGETTO:

POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE-CONNESSIONI SOSTENIBILI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 19/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale connessioni sostenibili";
- con Determinazione dirigenziale RUD 1392 del 07/12/2017 veniva approvata l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs: 50/32016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 828.885,00 oltre IVA, di cui €. 11.385,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 101 del 26/01/2018 veniva nominata la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in oggetto;
- con Provvedimento dirigenziale n. 204 del 27/02/2018 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto alla **Ditta Quadra Costruzioni S.R.L. di Reggio Emilia – Partita Iva 02739830350** per aver

presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad un **importo di aggiudicazione pari ad € 753.920,25 oltre I.V.A al 10% di cui Euro 11.385,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **per un totale di € 829.312,27**;

- in data 28/04/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- I lavori furono consegnati con verbale in data 23/05/2018;
- con atto R.U.A.D. n. 1018 in data 26/06/2018 è stata versata l'anticipazione di € 165.862,46 IVA compresa;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione o in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Gloria Luppi in data 20/07/2020 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato finale dei lavori
3. Libretto delle misure
4. Sommario del registro di contabilità
5. DURC dell'Impresa Appaltatrice regolare e con scadenza al 05/09/2020;
6. Fattura della ditta appaltatrice n. 102 del 28/0//2020 già registrata in contabilità;
7. Garanzia fideiussoria sulla rata di saldo , polizza n. 1531.00.27.2799782260 per l'importo di € 210.833,48 più relativo tasso di interesse, rilasciata dalla SACE BT S.P.A. con sede a Roma, agenzia di Parma con scadenza al 07/02/2022.
8. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CONTRATTO: *il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 27/04/2018 col n. 55873 di Rep. per l'importo complessivo di €.753.920,25 di cui €.11.385,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito di un ribasso di gara del -9.17%.*

CAUZIONE: *la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di €37.697,00 mediante polizza fidejussoria n. 1531.00.27.2799735106 rilasciata in data 30/03/2018 da SACE BT Spa, Agenzia di Parma-ParmaAssicura Sas.*

CONSEGNA DEI LAVORI: *i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 23/05/2018 senza riserva da parte dell'impresa.*

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma del CAPO 3 art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 250 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROROGA DEI LAVORI: sono state concesse, dal Responsabile del Procedimento, n°2 proroghe dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle opere:

1. in data 14/01/2019 di giorni 125 con scadenza per l'ultimazione delle opere in data 31/05/2019;
2. in data 15/05/2019 di giorni 120 con scadenza per l'ultimazione delle opere in data 29/09/2019.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: in data 27/09/2019 i lavori sono stati sospesi come da verbale; in data 06/01/2020 i lavori sono stati ripresi come da verbale; in data 03/02/2020 i lavori sono stati sospesi come da verbale; in data 14/07/2020 i lavori sono stati ripresi come da verbale;

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 23/05/2018, tenuto conto che sono state concesse n°2 proroghe dei tempi contrattuali, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 29/09/2019, tenuto conto delle n°2 modifiche del contratto i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 11/08/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 21/07/2020, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

MODIFICA DEL CONTRATTO: durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di compilare n°2 modifiche contrattuali di cui all'art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs.50/2016:

- approvazione della modifica del contratto N°55873 di REP con la Ditta QUADRA COSTRUZIONI S.r.l. stipulato il 27/04/2018 e rideterminazione del quadro economico progettuale con Determinazione dirigenziale n°1402 di R.U.D. in data 11/12/2019, dando atto che per l'effetto delle modifiche contrattuali, l'importo di affidamento aumenta da €.753.920,25 a €.769.865,30;
- approvazione della modifica del contratto N°55873 di REP con la Ditta QUADRA COSTRUZIONI S.r.l. stipulato il 27/04/2018 e rideterminazione del quadro economico progettuale con Determinazione dirigenziale n°577 di R.U.D. in data 13/07/2020, dando atto che per l'effetto delle modifiche contrattuali, l'importo di affidamento aumenta da €.769.865,30 a €.824.679,53;

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

1. con Provvedimento Dirigenziale n°943 di R.U.A.D. in data 13/06/2018 l'impresa QUADRA COSTRUZIONI SRL è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta SALI-VER SRL con sede a Reggio Emilia in via Terezin, 18 l'esecuzione delle opere stradali Cat.OG3 per un importo di €.60.221,51 di cui €.826,84 per oneri della sicurezza;

2. con Provvedimento Dirigenziale n°819 di R.U.A.D. in data 21/05/2019 l'impresa QUADRA COSTRUZIONI SRL è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta SALI-VER SRL con sede a Reggio Emilia in via Terezin,18 l'esecuzione delle opere stradali Cat.OG3 per un importo di €.41.808,16 di cui €.564,41 per oneri della sicurezza;

Entrambi saldati interamente nei precedenti stati di avanzamento.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n.3 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di €.672.542,03 comprensivo di IVA al 10% .

ANTICIPAZIONE: la ditta aggiudicataria ha presentato in data 31/05/2018 P.G. n°70964, richiesta di poter usufruire dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016. Con Provvedimento Dirigenziale n°1018 di R.U.A.D. in data 26/06/2018 viene liquidata alla ditta aggiudicataria la somma di € 150.784,05 oltre IVA 10% quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura.

CONTO FINALE: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2020 per un importo complessivo di €.824.679,53 di cui €.11.385,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del -9,17%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CREDITI DELL'IMPRESA: essendo stati emessi n. 3 certificati di pagamento per l'importo complessivo di €. 611.401,84 oltre I.V.A. 10%, essendo stato pagato un importo di € 150.784,05 oltre IVA 10% quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €.62.493,64 oltre I.V.A. 10%.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti €. **824.679,53** di cui €.11.385,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del -9,17%. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di €. **824.679,53** di cui €.11.385,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del -9,17%.

Spesa totale

Importo contrattuale €. **824.679,53**

Importo lavori eseguiti	€. 824.679,53
Minor spesa	€. 0.00

Credito dell'impresa

Importo stato finale	€. 824.679,53
Acconti corrisposti	€. 762.185,89
<u>Credito residuo</u>	<u>€. 62.493,64</u>

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: *l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.*

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva sia per l'impresa appaltatrice che per le imprese subappaltatrici.

INFORTUNI SUL LAVORO: *durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

AVVISI AI CREDITORI: *durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

CESSIONE DI CREDITO: *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.*

CONSIDERATO CHE:

- 1) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- 2) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- 3) i prezzi applicati sono quelli contenuti nella Determinazione Dirigenziale n° 166 di R.U.D. in data 19/02/2018, nel verbale concordamento e approvazione nuovi prezzi N°1 e N°2;

- 4) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- 5) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- 6) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- 7) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- 8) durante lo svolgimento dei lavori sono stati emessi n. 3 certificato di pagamento e pagati alla ditta €. **672.542,03** comprensivo di IVA al 10% e liquidati € **150.784,05** oltre IVA 10% quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- 9) il conto finale ammonta a €. **824.679,53** oltre I.V.A. 10% al netto del ribasso d'asta del -9,17% ;
- 10) il credito dell'impresa rimane di €. **62.493,64** oltre I.V.A. 10 %, arrotondato in diminuzione di €. 0,14 per arrotondamenti ;
- 11) al pagamento del 3^ SAL poiché con la rata si liquidarono i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, ad eccezione della restituzione della quota dello 0,50% per infortuni, l'appaltatore, analogamente a quanto previsto a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato in data 7 febbraio 2020 PG n. 29185 2020 PG n. 29185 la garanzia fideiussoria sulla presente rata, polizza n. 1531.00.27.2799782260 per l'importo di € 210.833,48 più relativo tasso di interesse, rilasciata dalla SACE BT S.P.A. con sede a Roma, *agenzia di Parma con scadenza al 07/02/2022.*

Considerato che:

i lavori relativi alla realizzazione degli interventi di **Potenziamento della rete ciclabile sul territorio Comunale "CONNESSIONI SOSTENIBILI"** in appalto sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto ed alle disposizioni impartite durante la realizzazione delle opere e secondo le premesse di cui sopra,;

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;

- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

DETERMINA

- di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di **“POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE-CONNESSIONI SOSTENIBILI”**;;
- di disporre il pagamento all'impresa **QUADRA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Fogliano di Reggio nell'Emilia, Partita Iva 02739830350** l'importo di **€. 62.493,64** oltre I.V.A. 10 % per un totale comprensivo di IVA di **€. 68.742,85**, arrotondato per - **€. 0,14**, a saldo di quanto dovuto, come risulta dalla differenza tra lo stato finale dei lavori di **€. 824.679,53** e gli acconti corrisposti di **€.762.185,89** , così suddiviso:
 - **quanto a €. 8.447,20 sull'impegno 2020/2310 del Capitolo del Bilancio 2020 n. 40006/66 finanziato con contributo regionale**
 - **quanto a €. 60.295,65 sull'impegno 2020/1774/1 del Capitolo del Bilancio 2020 n. 40006/67 finanziato con Mutuo n. 6040621 della Cassa Depositi e Prestiti**
- di svincolare la cauzione definitiva di **€. 37.697,00** presentata al momento del contratto mediante polizza fidejussoria n. 1531.00.27.2799735106 rilasciata in data 30/03/2018 da SACE BT Spa, Agenzia di Parma-ParmaAssicura Sas., di cui il presente atto rappresenta svincolo automatico della stessa.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. David Zilioli)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

