

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/879

del 07/08/2020



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1072

del 16/08/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA". APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.196 del 3/12/2019 – con la quale è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale dei lavori riferiti all’anno 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020 – con la quale è stata approvata la macro struttura organizzativa dell’Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale - n. 47 del 31/03/2020 - con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale – n. 65 del 16/04/2020 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’Esercizio 2020;
- il contratto Rep. n. 54376 del 26/04/2018, con il quale è stato attribuito all’Ing. David Zilioli, fino al 31/12/2019, un incarico a tempo determinato con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i.;
- il decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - con il quale sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l’assetto organizzativo;
- il contratto Reg. n. 204/2020 (PG. n. 25071 del 31/01/2020), con il quale è stata prorogata l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., dell’Ing. David Zilioli, a decorrere dal 01/02/2020 fino al 31/03/2020;
- il contratto Reg. n. 344/2020 (PG n. 67707 del 30/03/2020), con il quale è stata concessa una seconda proroga per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., dell’Ing. David Zilioli, a decorrere dal 01/04/2020 fino al 30/06/2020;
- il contratto Rep. n. 102902 del 23/06/2020, con il quale è stato attribuito all’Ing. David Zilioli, un incarico, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. - in atti al PG n. 106507/2020 - per la responsabilità di direzione del Servizio Reti-Infrastrutture, Mobilità e *ad interim*, del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000”;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. 1543 del 17/12/2018 - è stato aggiornato il capitolato speciale d’appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali e indetta, nel contempo, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di “Opere di completamento e ampliamento Parcheggio Stazione Mediopadana”. per un importo complessivo, a base di gara di euro 2.915.439,49 (di cui euro 811.698,22 per costo della manodopera ed euro 68.970,81 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- con il Provvedimento Dirigenziale - R.U.A.D. n. 1568 del 09/10/2019 - legalmente esecutivo, con il quale veniva approvato il processo verbale di proposta di aggiudicazione e disposta

l'esclusione del primo classificato, PA.E.CO. S.r.l. Contrada Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT) IVA/C.F: 01107550772, a seguito della verifica dei suddetti giustificativi prodotti inerenti l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e contestualmente aggiudicato in via provvisori i lavori, alla seconda ditta classificata in graduatoria di gara, .F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356 le consorziate esecutrici: Ediltecnica srl P.IVA/CF: 00571410455; 3emme srl P.IVA/CF: 0984170357; Romei srl P.IVA/CF: 01494360355; Idroter snc P.IVA/CF: 01952630356; C far srl P.IVA/CF: 02040750354; Gallerini Piergiorgio CF: GLLPGR94L31C219I – P.G. 2 19/32346 del 9/02/2019;

- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1274 del 27/11/2019 - sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di cui all'oggetto (CIG 77692392D8 – CUP J84E17000510004) all'operatore economico C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione e ottenuto un punteggio complessivo di 62,520/100,000 [offerta tecnica 52,260/75,000, anticipo tempo 30 giorni sui 270 giorni previsti (5 punti) ed offerta economica in ribasso del 9,216% sull'importo posto a base di gara, punti offerta economica: 5,260/20,000], corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **euro 2.653.108,94** (di cui euro 68.970,81 per oneri di sicurezza), oltre IVA, costo della manodopera indicato in offerta di euro 810.000,00 con un'economia di spesa di euro **262.330,55** oltre IVA;

Premesso inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 101 del 06/02/2020 – è stata disposta di liquidare a titolo di anticipazione del 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., la somma di 530.621,79 oltre IVA al 10% (euro 583.683,96 IVA compresa);
- con verbale del 09/12/2019 - conservato al PG n. 222037 - si è provveduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza dei lavori, debitamente motivata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 0/2016 e s. m. e i.;
- con verbale del 02/03/2020 - conservato al PG n. 48817, vi è stata la consegna definitiva dei lavori, dal cui termine hanno iniziato a decorre i 270 giorni naturali e consecutivi del contratto;
- in data 03/07/2020 - in atti al Rep. n. 55951 - è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di euro 2.653.108,94 di cui euro 69.970,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello Stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14 del DM 49/2018 rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Morosini in data 13/07/2020, di cui al PG 2020/113737, consistente in:

1. Registro di contabilità;
2. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30/06/2020;
3. Libretto delle misure n. 1;
4. Certificato di pagamento n. 1;

Dato atto che:

- come si evince dallo Stato di Avanzamento Lavori n.1, i lavori contabilizzati al 30/06/2020, ammontano ad euro 600.941,89 di cui euro 15.217,86 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

- è stato redatto il Certificato di pagamento n. 1, dal quale si evince che sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 546.951,56 oltre IVA 10% (euro 531.743,70 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 15.217,86 per oneri della sicurezza) – facenti parte dell'importo di euro 600.941,89 dei lavori contabilizzati nello Stato di Avanzamento Lavori n.1 – da tale importo, occorre decurtare quanto segue:

- euro 2.734,81, quale ritenuta del 0,5 per infortuni;
- euro 109.392,31, per recupero quota parte dell'anticipazione del 20%, riconosciuta con determinazione dirigenziale, R.U.D. n. 101 del 06/02/2020, sopra richiamata;

- alla luce di quanto indicato sopra, l'importo netto da riconoscere appaltatore - C.F.C. soc. Coop. - P.IVA/C.F: 00447840356 - è di euro 434.834,44 oltre IVA, al 10% (euro 478.317,88 IVA compresa);

Rilevato che:

- l'appaltatore, C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F: 00447840356) ha emesso fattura elettronica. per l'importo di euro 478.317,88 - n. 6/70/2020;

- l'appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_22504678 del 16/06/2020;

- hanno eseguito lavori nel S.A.L. di riferimento, le seguenti consorziate che risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi:

- MUCCI S.R.L. (P.IVA n. 01318240361): DURC Prot. INAIL_22928019 del 03/07/2020;
- COFAR S.R.L.(P.IVA n. 02040750354): DURC Prot. INAIL_22440030 del 16/06/2020;
- GALLERINI PIERGIORGIO (impresa artigiana) (C.F. GLLPGR94L31C219I-GLLPGR94L31C219I): DURC Prot. INAIL_21359157 del 17/04/2020;
- 3 EMME S.R.L. (P.IVA n. 00984170357): DURC Prot. INAIL_22543650 del 17/06/2020;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Il D. Lgs. 118/2011;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ Stato di Avanzamento Lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

1. **di approvare il 1^ Stato di avanzamento lavori** dell'appalto "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA" (CONTRATTO REP. N° 55951/2020)" per l'importo complessivo euro 600.941,89 di cui euro 15.217,86 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
2. **di prendere atto che:**
 - è stato redatto il Certificato di pagamento n. 1, dal quale si evince che sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 546.961,56 oltre IVA 10% (euro 531.743,70 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 15.217,86 per oneri della sicurezza) – facenti parte dell'importo di euro 600.941,89 dei lavori contabilizzati nello Stato di Avanzamento Lavori n.1 – da tale importo, occorre decurtare quanto segue:
 - euro 2.734,81, quale ritenuta del 0,5 per infortuni;
 - euro 109.392,31, per recupero quota parte dell'anticipazione del 20%, riconosciuta con determinazione dirigenziale, R.U.D. n. 101 del 06/02/2020, sopra richiamata;
 - alla luce di quanto indicato sopra, l'importo netto da riconoscere appaltatore - C.F.C. soc. Coop. - P.IVA/C.F: 00447840356 - è di **euro 434.834,44 oltre IVA, al 10% (euro 478.317,88 IVA compresa)**;
3. **di procedere** con la richiesta di erogazione dell'importo relativo al 1^ Stato di avanzamento lavori (euro 478.317,88 IVA compresa), alla Cassa Depositi e Prestiti, quale quota parte del mutuo 6050313 che finanzia il progetto di cui all'oggetto;
4. **di liquidare** il 1^ Stato di avanzamento lavori, come da certificato di pagamento al netto delle ritenute per complessivi euro 478.317,88 IVA compresa, attingendo al Capitolo n. 40011/6 denominato: OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO)", alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato n. 2.02.01.09.012, del Bilancio 2020-2022, Annualità 2020, con imputazione Centro di costo 0215, Codice Progetto: O_ 83804 (impegno n. 2020/1715);
5. **di trasmettere** al Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI –
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ing. David Zilioli