

**Proponente: 53.D**  
**Proposta: 2020/1108**  
**del 23/09/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1276**  
**del 25/09/2020**

**RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO TRA VIA GORIZIA-ROTATORIA VIA WAGNER-VIA GORIZIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

CUP J81B17000900004

CIG 77401160617

T\_08001

OGGETTO:

**LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO TRA VIA GORIZIA-ROTATORIA VIA WAGNER-VIA GORIZIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;

- in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti-Infrastrutture e Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

### **Dato atto che:**

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1210 del 19/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Fluidificazione del traffico via Gorizia - Rotatoria via Wagner-via Gorizia";
- nella stessa determina veniva approvata l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs:

50/32016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 122.000,00 oltre IVA, di cui €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con Provvedimento dirigenziale RUD n. 879 del 02/09/2019 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto alla **Ditta SALI.VER S.R.L. di Reggio Emilia – Partita Iva 02421950359** per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad un **importo di aggiudicazione pari ad € 112.897,40 oltre I.V.A al 10% di cui Euro 5.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **per un totale di € 124.187,14**;
- in data 18/06/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- I lavori furono consegnati con verbale di consegna anticipata in data 02/03/2020;

**Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione** in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Paradisi in data 16 agosto 2020 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato finale dei lavori
3. Libretto delle misure
4. Sommario del registro di contabilità
5. DURC dell'Impresa Appaltatrice regolare e con scadenza al 17/10/2020;
6. Fattura della ditta appaltatrice n. 138 del 27/08/2020 già registrata in contabilità;
7. Garanzia fideiussoria sulla rata di saldo , polizza n. 10030310000523 per l'importo di € 113.010,30 più relativo tasso di interesse, rilasciata dalla BENE Assicurazioni Spa con sede a Milano, Agenzia di Castelnovo ne' Monti (RE), con scadenza al 21/09/2022.
8. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

***CONTRATTO:** il contratto d'appalto è stato stipulato con la medesima impresa in data 18.06.2020 con n. 55949 di Rep. per un importo di € 112.897,40 al netto del ribasso di gara del 7,78%.*

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di € 5.644,87 mediante garanzia fidejussoria n. 10030310000408 del 13.03.2020 emessa da Bene Assicurazioni spa - Ag. di Castelnuovo né Monti (RE).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 02.03.2020 senza riserva alcuna da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 86 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 02.03. 2020, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 26 agosto 2018.

PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI: In data 23.03.2020 l'appaltatore chiedeva una sospensione dei lavori per un periodo di quattordici (14) giorni di calendario , e comunque fino al successivo ordine di ripresa. Sospensione concessa dal RUP, in dipendenza di vincoli temporali ancora più ampi correlati all'evoluzione dello stato emergenziale "COVID-19.

In data 30.03.2020 l'appaltatore chiedeva di riprendere i lavori in ragione delle procedure organizzative adottate nello specifico cantiere e volte al contenimento dell'epidemia COVID-19.

In data 14.04.2020 veniva emesso verbale di ripresa dei lavori che fissava il 20 giugno 2020 quale termine finale per l'ultimazione dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno venti ( 20 ) giugno 2020, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi dall'impresa appaltatrice subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha fatto istanza per l'erogazione dell'anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 20.06.2020 per un importo complessivo di € 112.897,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 7,78%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CREDITI DELL'IMPRESA: il credito netto dell'impresa ammonta a € 112.897,40 oltre I.V.A..

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto e è di netti € 112.897,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 7,78%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 112.897,40 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste non si è avuta alcuna differenza fra la spesa autorizzata e quella spesa.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Il DURC dell'impresa risulta regolare con scadenza al 17/10/2020.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.

GARANZIA SULLA RATA DI SALDO: è stata inoltrata richiesta alla ditta appaltatrice di fornire la cauzione per il pagamento della rata di saldo mediante polizza fidejussoria Schema tipo 1.4. del D.M. n. 31 Del 19/01/2018.

### **Considerato che:**

- a)- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- b)**- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c)** i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto n. 55949 del 18.06.2020;
- d)** l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- e)** durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- f)** l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- g)**- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- h)** -l'impresa ha presentato garanzia sulla rata di saldo in data 22/09/2020;
- i)**- il conto finale ammonta a € 112.897,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 7,78%;
- j)**- il credito dell'impresa è di € 112.897,40 oltre I.V.A. al 10 % , non essendo stato emesso nessun certificato di pagamento o anticipazione del credito;

### **CERTIFICA**

che i lavori di FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO via GORIZIA-ROTATORIA via WAGNER-via GORIZIA sono stati regolarmente eseguiti;

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

### **DETERMINA**

- Di approvare gli atti di contabilità finale e il pagamento all'impresa l'impresa SALI-VER srl con sede a Reggio Emilia – Partita Iva 02421950359, di € 112.897,40 oltre I.V.A. al 10%, a saldo di quanto dovuto, come risulta dai documenti contabili imputando tale spesa al Capitolo 40185/58 del Bilancio 2020, giusto impegno 2020/1918;
- Di svincolare la cauzione definitiva di € 5.644,87 prestata dall'Impresa appaltatrice mediante garanzia fidejussoria n. 10030310000408 rilasciata il 13.03.2020 da Bene Assicurazioni spa – Ag. di Castelnuovo né Monti (RE), di cui il presente atto rappresenta svincolo automatico della stessa.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**(Ing. David Zilioli)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.