

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/1134

del 28/09/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1303

del 30/09/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA PARCO INDUSTRIALE VILLAGGIO CROSTOLO – 1 STRALCIO CUP J81I17000000004 (CONTRATTO REP. N° 55923/2019) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, EX ART. 102, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

Codice Progetto: S_01301
CUP J81117000000004
CIG 77423938D1

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

il decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - con il quale sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo;

il contratto Rep. n. 102902 del 23/06/2020, con il quale è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, un incarico, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. - in atti al PG n. 106507/2020 - per la responsabilità di direzione del Servizio Reti-Infrastrutture, Mobilità e *ad interim* del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità;

la deliberazione di Giunta Comunale – ID. n. 123 del 21/07/2020 – con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, del Piano Esecutivo di gestione 2020 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;

la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000";

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale 57 del 28/5/2018 (Variazione al Bilancio 2018-2020, al DUP e ai relativi allegati) veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ing. David Zilioli Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti speciali del Comune di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 150 del 13/09/2018 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Rigenerazione Urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo – 1° Stralcio", per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 32.420,04 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (oltre IVA),

secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO z.i. Crostolo - 1° stralcio

LAVORI

ILLUMINAZIONE	€ 138.739,18
IMPIANTI	€ 23.405,65
OPERE CIVILI	€ 380.150,36
PAVIMENTAZIONI	€ 138.836,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 32.420,04
TOTALE LAVORI (A)	€ 713.551,23

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (10%)	€ 71.355,12
Imprevisti - lavori in economia compresa IVA 22%	€ 4.704,87
Spese tecniche compresa IVA 22%	€ 45.000,00
Arredo urbano e segnaletica compresa IVA 22%	€ 45.000,00
Allacci F.O. ed apparati compresa IVA 22%	€ 23.500,00
Forniture e posa telecamere VDS compresa IVA 22%	€ 21.226,98
Forniture e posa telecamere OCR compresa IVA 22%	€ 52.539,30
Fondo per acquisizione aree, comprensivo di spese notarili e di registrazione dell'atto	€ 8.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 2.000,00
Incentivo	€ 13.122,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 286.448,77

TOTALE (A+B) € 1.000.000,00

- il progetto esecutivo è stato verificato e validato, dal Responsabile Unico del Procedimento (PG. 95835/2018 e PG n. 96195/2018);
- con determinazione dirigenziale - R.U.D. 1475 del 12.12.2018 - è stato aggiornato il capitolato speciale d'appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali

e indetta, nel contempo, ai sensi dell'art. 26, co. 6, lett. b) e comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera sss), 30 e 60 del medesimo decreto, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori;

- il Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa ha adottato il bando di gara per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, per l'affidamento di "Rigenerazione Urbana del Parco Industriale del Crostolo – 1° Stralcio" progetto STR S_01301 – CUP J81117000000004 (CIG: 77423938D1)" P.G. n. 2018/162569 del 20/12/2018 e suoi allegati, costituente "documentazione di gara" unitamente agli elaborati del progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 441 del 24/04/2019, sono stati aggiudicati in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Operatore Economico R.T.I. costituendo: COFAR SRL (capogruppo mandataria), con sede a 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), via Case Perizzi, 3/A, C.F. e Partita IVA 02040750354 e SUBELTEK ENERGY SRL (mandante), con sede a Via Lombarduccio 1/A - 42039 Ventasso fraz. Piolo (RE) C.F. e Partita IVA: 02499460356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo di 100,00/100,00 (offerta tecnica 75,00/75,000 – punteggio riparametrato, offerta riduzione tempo 5,00/5,00 ed offerta economica 20,00/20,00) con un ribasso percentuale di 1,08%, sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad euro 706.195,01 (di cui euro 32.420,04 per oneri di sicurezza), costo della manodopera offerto di euro 207.000,00 con una economia di spesa di euro 7.356,22 oltre IVA;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 11/07/2019 - in atti al Rep. 55923 - per l'importo di euro 706.195,01 (di cui euro 32.420,04 per oneri di sicurezza), costo della manodopera offerto di euro 207.000,00) e per una durata contrattuale di giorni 180 (centottanta);
- l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 0385412191/2019, per l'importo di euro 35.309,75, rilasciata da "HDI Assicurazioni S.p.a." - Agenzia di Reggio Emilia (RE);
- con determina dirigenziale - RUAD n. 699 del 13/05/2019 - sono state approvate le migliorie offerte in sede di gara e aggiornati gli elaborati progettuali;

Preso atto, che:

- con verbale di consegna parziale dei lavori – conservato al PG n. 142102/2019 – il Direttore dei lavori ing. Matteo Chiari ha consegnato, con riferimento alle sole aree disponibili, i lavori in data 23/07/2019, senza decorrenza dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. 49/2018;
- con successivo verbale di consegna parziale (da considerarsi a tutti gli effetti come consegna definitiva) - conservato al P.G. 26264 redatto in data 03/02/2020 - il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori in data 03/02/2020, stabilendo come tempo utile per la completa esecuzione dei lavori, 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna definitiva e fissando pertanto, il termine finale di consegna per il giorno 31/07/2020;
- durante il corso dei lavori, i lavori sono stati sospesi - con relativo verbale del 16/03/2020 (PG n. 62211/2020) per 44 (quarantaquattro) giorni - a seguito del verificarsi delle impreviste circostanze connesse con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19; con successivo verbale gli stessi sono stati ripresi in data 28/04/2020 (verbale PG n. 78142/2020); il nuovo termine contrattuale è stato previsto per il 03/09/2020;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1160 del 17/07/2019 - è stata autorizzata l'impresa appaltatrice RTI COSTITUENDO - COFAR SRL (MANDATARIA) con sede legale in Via Casa Perizzi 3/A 42035 Castelnovo nè Monti (RE) P.IVA/C.F. 02040750354 – SUBELTEK ENERGY SRL (MANDANTE) con sede legale in Via Lombarduccio 1/A 42039 Ventasso(RE) P.IVA/C.F. 02499460356 (contratto d'appalto n. 55923) - ad affidare in subappalto:
 - all'operatore economico SALI-VER SRL con sede in Via Terezin, 19 – 42124 Reggio Emilia (P.IVA 02421950359) - la realizzazione delle opere di urbanizzazione e segnaletica stradale (Cat. OG3 - OS10), per un importo di euro 101.265,21 di cui € 4.872,57 per oneri della sicurezza ed euro 52.334,39 per costi della manodopera, oltre I.V.A. se dovuta;
 - all'operatore economico NONSOLOVERDE SRL con sede in Via Ugo Bassi, 7 – 42124 Reggio Emilia (P.IVA 01867780353) - la realizzazione delle opere di urbanizzazione stradale (Cat. OG3), per un importo di euro 69.547,57 di cui euro 3.346,42 per oneri della sicurezza ed euro 21.672,77 per costi della manodopera, oltre I.V.A. se dovuta;
- l'impresa esecutrice ha comunicato in data 15/07/2020 a mezzo PEC di avere terminato i lavori in data 15/07/2020;
- con certificato di ultimazione lavori – conservato al P.G. 117493 del 20/07/2020 - il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati e ha assegnato

ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera;

- con verbale di constatazione di fine lavori – conservato al P.G. 124234 del 31/07/2020 - il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con la ditta esecutrice, ha dichiarato che i lavori di piccola entità sono stati ultimati in data 29/07/2020 e ha confermato l'efficacia del Certificato di ultimazione lavori, conservato al P.G. 117493 del 20/07/2020;

Considerato che:

- l'art. 21, punto 8, del Capitolato Speciale d'Appalto recita quanto segue:

"Omissis.

L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 3 Stati di Avanzamento, e precisamente:

- 1° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 35% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- 2° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 70% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- *il residuo per il S.A.L. finale.....";*

- in ottemperanza a quanto prescritto al punto precedente, con Provvedimento Dirigenziale - RUAD n. 1901 del 29/11/2019 - è stato liquidato il primo Stato di Avanzamento Lavori – per lavori eseguiti al 11/11/2019 - per l'importo di euro 260.570,62, oltre IVA al 10% e così per complessivi euro 286.627,68 (IVA compresa), come di seguito ripartiti:
 - euro 88.498,45, all'operatore economico SALI-VER SRL (P.IVA 02421950359), quale quota parte delle opere di urbanizzazione e segnaletica stradale (Cat. OG3 – OS10) affidate in subappalto con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato, R.U.A.D. n. 1160 del 17/07/2019;
 - euro 65.940,39, all'operatore economico NONSOLOVERDE SRL (P.IVA 01867780353) - quale quota parte per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stradale (Cat. OG3), affidate in subappalto con il medesimo provvedimento dirigenziale sopra richiamato;
 - euro 89.806,10 a favore della ditta COFAR SRL (MANDATARIA) – P. IVA 02040750354 - quale appaltatrice dei lavori in oggetto;
 - euro 16.325,68 a favore della ditta SUBELTEK ENERGY SRL (MANDANTE) – P. IVA: 02499460356 - quale appaltatrice dei lavori in oggetto;
 - euro 26.057,06 corrispondente all'IVA al 10%;
- con provvedimento dirigenziale - RUAD n. 423 del 30/03/2020 è stato liquidato il

secondo Stato di Avanzamento Lavori – per lavori eseguiti al 28/02/2020 - nell'importo di euro 320.206,19 oltre IVA al 10% e così per complessivi euro 352.226,81 (IVA compresa), come di seguito ripartiti:

- euro 220.549,30 a favore dell'operatore economico COFAR SRL (MANDATARIA) – P. IVA 02040750354 -quale appaltatrice dei lavori in oggetto;
- euro 99.656,89 a favore dell'operatore economico SUBELTEK ENERGY SRL (MANDANTE) - P. IVA: 02499460356 - quale appaltatrice dei lavori in oggetto;
- euro 32.020,62 corrispondente all'IVA al 10%;

Visti:

- la relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori – Ing. Matteo Chiari – conservata al PG n. 124899 del 03/08/2020, dal quale si evince in particolare, quanto segue:
 - lo stato finale è stato redatto in data 16/07/2020, per un importo complessivo di euro 706.192,33 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del -1,08%;
 - essendo stati emessi n. 2 certificati di pagamento per l'importo complessivo di euro 580.776,81 oltre I.V.A., **il credito netto dell'impresa ammonta a euro 125.415,52, oltre I.V.A.**, comprensivo delle ritenute per lo 0,5% per infortuni;
 - essendo l'importo contrattuale di euro 706.195,01 oltre I.V.A. (al netto del ribasso del 1,08%) e la somma spesa (come risulta dal conto finale) di euro 706.192,33 oltre I.V.A., si è avuta una minore spesa pari a euro 2,68;
- il certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Chiari - conservato al PG 2020/134127 del 24/08/2020 - nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sul Conto finale - conservato al PG n. 2020/131567, dalla quale si evince quanto segue:

“Omissis.

...RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE: La relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ing. Matteo Chiari, agli atti con P.G. 124899 del 03/08/2020, a cui espressamente si rinvia, riporta gli elementi più significativi che hanno caratterizzato l'approvazione, il finanziamento, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Parco Industriale del Villaggio Crostolo.

Dal conto finale emerge un credito netto a favore dell'appaltatore pari a euro 125.415,52 oltre I.V.A., comprensivo delle ritenute per lo 0,5% per infortuni.

Si prende atto che nel verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto in data 16/07/2020, il DL ha assegnato all'impresa, ai sensi dell'art. 12 comma 1, D.M. 49/2018, un termine di 15 giorni n.c. per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera.

Si ribadisce che i dati riportati nella relazione del D.L. sul conto finale sono precisi e rispondono a verità.

ELEMENTI AGGIUNTIVI AL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE.

CESSIONE DI CREDITO: *non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere,*

come attesta la dichiarazione del Responsabile del procedimento agli atti con P.G. 124357 del 31/07/2020.

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO: in conformità con quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore ha provveduto a richiedere una fidejussione a garanzia della rata di saldo, rilasciata dalla compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA n. 0385414464 del 27/07/2020.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Sono state inoltre verificate le regolarità contributive nei confronti degli Istituti Previdenziali, mediante l'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva online.

AVVISI AI CREDITORI: con comunicazione del 21/07/2020 è stata richiesta da parte del R.U.P. la pubblicazione degli avvisi ai creditori per giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, avvenuta all'albo pretorio in data 21/07/2020. Il funzionario incaricato all'ufficio "albo pretorio" ha certificato che l'avviso ai creditori emesso da Comune di Reggio Emilia è stato affisso all'albo pretorio dal 21/07/2020 al 05/08/2020 n° registro 2020/3037 e contro al medesimo non vennero presentati reclami né opposizioni.

TEMPO STABILITO PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: il tempo stabilito per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016, non deve superare tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Con verbale di constatazione di fine lavori agli atti con P.G. 124234 del 31/07/2020, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con la ditta esecutrice, ha dichiarato che i lavori di piccola entità sono stati ultimati in data 29/07/2020 e ha confermato l'efficacia del Certificato di ultimazione lavori emesso in data 16/07/2020 agli atti con P.G. 117493 del 20/07/2020.

Pertanto l'emissione del Certificato dovrà avvenire entro e non oltre il 15/10/2020.

FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Responsabile del procedimento: Ing. David Zilioli

Direttore dei lavori: ing. Matteo Chiari (Comune di Reggio Emilia)

Direzione operativa impianti tecnologici: Emisfera Sistemi srl (ing. Miki Ferrari)

Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 108 del 02/02/2018 è stato affidato il servizio di progettazione degli impianti pubblica illuminazione, degli impianti tecnologici da realizzarsi presso i varchi di accesso e di assistenza alla DL i fase di cantiere alla società Emisfera Sistemi s.r.l. Via del Paracadutista, 8 – 42122 Reggio Emilia - P.I. 02104660358 per l'importo di € 29.280,00 di cui € 24.000,00 per competenze ed € 5.280,00 per IVA 22% ;

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: CAIREPRO (arch. Aniello Tafuro)

Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 387 del 12/04/2019 è stato affidato il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla Cooperativa architetti e ingegneri progettazione – Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia – 42124 - in Via Meuccio Ruini, 6 - P.IVA 01704960358, per l'importo di € 7.965,11 (di cui euro 6.277,67 per compenso, euro 251,11 per Inarcassa al 4% ed euro 1436,33 per IVA al 22%) .

RISERVE: durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dell' A.T.I. COFAR SRL (capogruppo mandataria) e SUBELTEK ENERGY SRL (mandante) che ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.....”;

Considerato che:

- gli incarichi conferiti, indicati al punto precedente, nell'estratto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sul Conto finale, si sono regolarmente conclusi;
- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- l'ammontare dei lavori e delle forniture rientra nelle somme contrattuali e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- dagli accertamenti, misure e verifiche lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi le imprese appaltatrici (mandataria e mandante) e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- per le lavorazioni affidate in subappalto si è provveduto alla liquidazione diretta alle ditte subappaltatrici ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105, comma 12, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- durante il corso dei lavori con comunicazione del 21/07/2020 è stata richiesta da parte del R.U.P. la pubblicazione degli avvisi ai creditori per giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, avvenuta all'albo pretorio in data 21/07/2020; il funzionario incaricato all'ufficio "albo pretorio" ha certificato che l'avviso ai creditori emesso da Comune di Reggio Emilia è stato affisso all'albo pretorio dal 21/07/2020 al 05/08/2020 n° registro 2020/3037 e contro al medesimo non vennero presentati reclami né opposizioni;
- l'impresa ha consegnato tutte le certificazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e i disegni aggiornati as-built degli impianti;
- il conto finale ammonta ad euro 125.415,52, oltre IVA al 10%, inclusi gli oneri della sicurezza;

Vista la garanzia fidejussoria n 0385414464, rilasciata dall'appaltatore nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 125.540,97 rilasciata da "HDI Assicurazioni S.p.a." - Agenzia di Reggio Emilia (RE);

Accertata la regolarità contributiva, in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince qui di seguito.

- COFAR SRL (MANDATARIA) - P. IVA 02040750354 - DURC Prot. INAIL_22440030 del 16/06/2020;
- SUBELTEK ENERGY SRL (MANDANTE) - P. IVA 02499460356 - DURC Prot. INAIL_22895157 del 02/07/2020;

- SALI-VER SRL (P.IVA 02421950359), DURC Prot. INAIL n. 22631888 del 19/06/2020;
- NONSOLOVERDE SRL (P.IVA 01867780353) – DURC Prot. INPS n. 21591327 del 24/06/2020;

Ritenuto di:

- prendere atto della relazione su conto finale, redatta dal Direttore dei lavori – Ing. Matteo Chiari – conservata al PG n. 124899 del 03/08/2020;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle lavorazioni redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Matteo Chiari - conservato al PG 2020/134127 del 24/08/2020 - che tiene luogo dell'atto formale di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- liquidare il credito residuo pari ad euro 125.415,52 oltre IVA al 10%, comprensivo delle ritenute per lo 0,5% per infortuni (così per complessivi euro 137.957,07 IVA compresa) come segue:
 - quanto ad euro 12,766,76, all'operatore economico SALI-VER SRL (P.IVA 02421950359), quale quota a saldo delle opere di urbanizzazione e segnaletica stradale (Cat. OG3 – S10) affidate in subappalto con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato, R.U.A.D. . 1160 del 17/07/2019 (riferimento fattura elettronica COFAR S.R.L. n. 149/2020);
 - quanto ad euro 3.607,18, all'operatore economico NONSOLOVERDE SRL (P.IVA 01867780353)- quale quota a saldo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stradale (Cat. OG3), affidate in subappalto con il medesimo provvedimento dirigenziale sopra richiamato (riferimento fattura elettronica COFAR S.R.L. n. 149/2020);
 - quanto ad euro 57.987,33, all'operatore economico COFAR S.R.L. (MANDATARIA) – P. IVA 02040750354 – appaltatrice dei lavori in oggetto, quale quota a saldo (propria fattura elettronica n. 149/2020);
 - quanto ad euro 63.595,81, all'operatore economico SUBELTEK ENERGY S.R.L. (MANDANTE) - P. IVA: 02499460356 - appaltatrice dei lavori in oggetto, quale quota a saldo (propria fattura elettronica n. 92/2020);
- di svincolare la cauzione definitiva stipulata mediante polizza fidejussoria n. 0385412191 in data 03/05/2019, con un importo garantito pari ad euro 35.309,75, rilasciata dalla “HDI Assicurazioni SPA” - Agenzia di Reggio Emilia (RE);

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i., per la parte in vigore;
- il DM 49/2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

1. **di approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'appalto;
2. **di costituire** il presente atto, quale svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice A.T.I. COFAR Srl (capogruppo mandataria), con sede a 42035 Castelnovo Nè Monti (RE), via Casa Perizzi 3/A, e SUBELTEK ENERGY SRL (mandante), con sede a 42039 Ventasso fraz. Piolo (RE), via Lombarduccio 1/A mediante polizza fidejussoria n. 0385412191 in data 03/05/2019, con importo garantito pari ad euro 35.309,75, rilasciata dalla "HDI Assicurazioni SPA" - Agenzia di Reggio Emilia (RE);
3. **di prendere atto** della garanzia fidejussoria n. 0385414464, .rilasciata dall'appaltatore, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo di euro 125.540,97 rilasciata da "HDI Assicurazioni S.p.a." - Agenzia di Reggio Emilia (RE);
4. **di liquidare** lo stato finale dei lavori nell'importo di euro 125.415,52 oltre IVA al 10% (euro 137.957,07 IVA compresa), come segue, attingendo all'impegno 2020/1714 del Cap. 40208/1 Piano finanziario 2.02.01.09.999, Missione/Programma 08.01 del

bilancio 2020-2022, Codice progetto 2020_S_01301, finanziato con mutuo CDDPP (Posizione n. 6048764):

- quanto ad euro 12,766,76, all'operatore economico SALI-VER SRL (P.IVA 02421950359), quale quota a saldo delle opere di urbanizzazione e segnaletica stradale (Cat. OG3 – S10) affidate in subappalto con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato, R.U.A.D. n. 1160 del 17/07/2019 (riferimento fattura elettronica COFAR S.R.L. n. 149/2020);

- quanto ad euro 3.607,18, all'operatore economico NONSOLOVERDE SRL (P.IVA 01867780353)- quale quota a saldo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stradale (Cat. OG3), affidate in subappalto con il medesimo provvedimento dirigenziale sopra richiamato (riferimento fattura elettronica COFAR S.R.L. n. 149/2020);

- quanto ad euro 51.227,21, all'operatore economico COFAR S.R.L. (MANDATARIA) – P. IVA 02040750354 – appaltatrice dei lavori in oggetto, quale quota a saldo (propria fattura elettronica n. 149/2020);

- quanto ad euro 57.814,37, all'operatore economico SUBELTEK ENERGY S.R.L. (MANDANTE) - P. IVA: 02499460356 - appaltatrice dei lavori in oggetto, quale quota a saldo (propria fattura elettronica n. 92/2020);

5. **di procedere**, conseguentemente, con il versamento all'Erario di euro 12.541,56, corrispondente all'IVA al 10% sull'imponibile di cui al punto 4;

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Ing. David Zilioli