

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/1290

del 21/10/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1425

del 22/10/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

CIG DERIVATO: 80499916B8, CIG accordo quadro 7692668E71

CUP: J89G19000610004

COD. PROGETTO: U_16001

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA SUD LOTTO 2 ANNO 2019, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

IL DIRIGENTE

Premesso:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;

3. in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020

Visto che:

- Con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. 217** del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55927 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 2, ZONA SUD che ha visto l'impresa aggiudicataria l'A.T.I. così composta: DITTA SALI-VER S.R.L con sede Reggio nell'Emilia, Partita IVA 02421950359 (mandataria), e ditta COFAR S.R.L. con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (RE), Partita IVA 02040750354 (mandante);

- Con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1028 del 12/10/2019 si affidava l'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona sud lotto 2" per l'importo di Euro 141.654,30 oltre I.V.A. 22%, e quindi per complessivi Euro 172.818,25, all'operatore economico aggiudicatario per il lotto 2 – zona Sud, dell'accordo quadro, A.T.I. tra SALI-VER S.r.l. e COFAR S.r.l. sopra citata;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 18/11/2019;
- in data 22/11/2019 è stato redatto dal Direttore dei lavori verbale di sospensione dei lavori con decorrenza in pari data;
- in data 21/12/2019 è stato firmato il contratto applicativo con Reg. n. 49;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n. 162 del 31/01/2020 è stato liquidato all'ATI appaltatrice il primo stato di avanzamento lavori per l'importo di euro 32.705,11 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 39.900,23;
- in data 15/06/2020 è stato redatto dal Direttore dei lavori verbale di ripresa dei lavori con decorrenza in pari data;
- in data 08/08/2020 è stato redatto dal Direttore dei lavori verbale di ultimazione dei lavori

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Angelo Fornaciari, in data 21/09/2020 ha rassegnato al R.U.P., la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, mediante Polizza Fidejussoria n. 10030310000168 del 10/06/2019 della Bene Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano, con somma garantita pari a € 108.758,38

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 18/11/2019 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 4 del Contratto Applicativo n. 1, i lavori dovevano compiersi in 60 giorni.

SOSPENSIONE DEI LAVORI : accertato che non è stato possibile proseguire i lavori a causa delle condizioni climatiche avverse per temperature troppo basse e clima piovoso, i lavori sono stati sospesi con regolare verbale in data 22/11/2019.

RIPRESA DEI LAVORI : i lavori sono ripresi in data 15/06/2020 come da regolare verbale

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 08/08/2020.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 32.705,11 oltre I.V.A. 22%

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in

anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/09/2020 per un importo complessivo di € 141.654,26 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%; al netto dei certificati di pagamento già emessi il credito netto dell'impresa ammonta a € 108.949,15 oltre I.V.A..

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 141.654,30 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 20,45%

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 141.654,26 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste si è avuta una minore spesa pari ad € 0,04.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla

assicurazione degli operai;

- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 141.654,26 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 20,45%;
- il credito dell'impresa rimane di € **108.949,15** oltre I.V.A. al 22%, e quindi a complessivi € 132.917,96;
- i DURC delle imprese facenti parte dell'ATI appaltatrice sono risultati regolari con tutti gli istituti ed in corso di validità;
- ad approvazione degli atti di contabilità finale, si debba effettuare il pagamento all' A.T.I. appaltatrice dell'importo residuo di € **108.949,15** oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivi € **132.917,96**, a saldo di quanto dovuto, derivante dalla differenza tra lo stato finale dei lavori e l'acconto corrisposto

Preso atto della dichiarazione della Impresa Mandataria SALI-VER SRL in data 09/10/2020 riguardante la ripartizione delle quote di fatturazione relative ai lavori svolti dalle due imprese per quanto concerne lo stato finale dei lavori

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona sud – anno 2019, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

- di liquidare l'importo dello stato finale dei lavori pari ad **€ 108.949,15** oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivi **€ 132.917,96** nel seguente modo:

quanto ad euro 49.113,19 Iva inclusa alla ditta SALI- VER S.R.L., partita IVA 02421950359, attingendo all'impegno 2020/2130 del capitolo 40000 missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2020 (come da fattura n. 169 del 15/10/2020 già registrata in contabilità);

quanto ad euro 83.804,77 Iva inclusa alla ditta COFAR SRL, Partita Iva 02040750354, attingendo all'impegno 2020/2130 del capitolo 40000 missione/programma 10.05, piano finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio 2020 (come da fattura n. 186 del 19/10/2020 già registrata in contabilità).

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore delle Imprese Appaltatrici dei lavori in oggetto e per le relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. David Zilioli)

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.