

**Proponente: 57.A**  
**Proposta: 2020/1484**

**del 25/11/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1667**

**del 01/12/2020**

**PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTELLAZIONE TURRI".  
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA  
RELATIVA SPESA.

CUP J89G19000500002

CIG: 82577796D

Cod.progetto U\_15501

**OGGETTO.: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTELLAZIONE TURRI". APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2020-2022, il Piano esecutivo di Gestione 2020 e relativi allegati;
- in data 29/06/2020 con atto n. 106507 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

### **Premesso che:**

- Con Delibera n° 1484/2019 del 16/09/2019 recante "APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA. ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD. - CUP J89G19000500002" la Regione Emilia Romagna ha approvato la propria partecipazione finanziaria alle spese necessarie per la realizzazione del progetto "Costellazione Turri" del Comune di Reggio nell'Emilia, di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 133.500,00 (di cui €. 77.500,00 per spese

di investimento ed €. 56.000,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 190.904,00 (di cui €. 110.904,00 per spese di investimento ed €. 80.000,00 per spese correnti); contestualmente è stato approvato il relativo Accordo di programma, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;

- con Deliberazione della Giunta Comunale I.D. n° 183 del 07/11/2019 è stato approvato l'accordo di Programma per l'implementazione del progetto "Costellazione Turri" in attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 6 della L.R. 24/2003, impegnandosi a sostenere economicamente il progetto per un importo di € 133.500,00,

- con Determina dirigenziale RUD n. 201 del 10/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori "Riqualficazione della piazzetta D. Secchi" nel complessivo importo di € 110.904,00 al quale è stato attribuito il codice CUP J89G19000500002 ed il codice opera U\_15501 e per il quale è stato designato Responsabile del Procedimento il Dirigente del Servizio Reti - Infrastrutture e Mobilità Ing. David Zilioli ;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 425 del 10/06/2020, a seguito della procedura di gara, è stato approvato il verbale e l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori in oggetto; i lavori sono stati aggiudicati per l'importo di € 68.943,69 (di cui € 2.190,00 per oneri sicurezza) oltre IVA 10% all'operatore economico STYLE BIANCO di Solari Guido con sede a Trecasali (PR) - Partita IVA 01621910346 che ha offerto un ribasso percentuale del 13,63% sull'importo complessivo posto a base di gara;

- in data 04/08/2020 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna anticipata;

- in data 20/09/2020 è stato firmato il contratto n.76 di Rep. ;

■ con provvedimento dirigenziale n. 1275 di RUAD del 25/09/2020 è stato liquidato; il 1° stato di avanzamento lavori per €. 30.489,34 compresa IVA 10%

- nel corso dei lavori non si sono autorizzati subappalti;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione e il conto finale , in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato al RUP dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Paradisi in data 06/11/2020 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. libretto delle misure
3. DURC dell'Impresa Appaltatrice regolare e in corso di validità;
4. Fattura della ditta appaltatrice n. 21 del 17/11/2020 di €. 44.248,72 IVA compresa, già registrata in contabilità;
5. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge per un importo di € 9.260,72 mediante garanzia fidejussoria n. 405898219 del 22/06/2020 emessa da AXA Assicurazioni agenzia di Sissa (PR)

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 04.08.2020 senza riserva alcuna da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 60 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 04.08.2020, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 2 Ottobre 2020 .

PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI: durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse sospensioni dei lavori , dal 7 al 9 settembre (n. 3 giorni) e dal 27 -28 agosto ( n.2 giorni)

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno trenta (30) Settembre 2020, quindi in tempo utile come fu accertato con verbale in pari data.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi dall'impresa appaltatrice subappalti.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha fatto istanza per l'erogazione dell'anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 6 Novembre 2020 per un importo complessivo di € 67.948,09 (oltre IVA) al netto del ribasso d'asta del -13,632 %.

*Essendo stati emessi:*

*\_n° 1 certificati di pagamento relativi al 1° S.A.L. per l'importo complessivo di € 27.717,58 oltre I.V.A. 10%.,*

*il credito netto dell'impresa garantito fino all'importo di contratto, ammonta a € 40.226,11 oltre I.V.A.;*

*Pagamenti in acconto:*

*1° certif. liquidato in data 07/09/2020 € 27.717,58 oltre IVA;*

*RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.*

*CREDITI DELL'IMPRESA: il credito netto dell'impresa ammonta a € 40.226,11 oltre I.V.A.;*

*CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto è di netti € 67.943,69 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 13,632 %.*

*La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 67.948,09 oltre I.V.A., avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste si è avuta una maggiore spesa di € 4,40; che non incidono sulla somma riconosciuta pari a quella contrattuale.*

*ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.*

*Il DURC dell'impresa risulta regolare con scadenza al 13/02/2021.*

*INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.*

*AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.*

*CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti.*

*GARANZIA SULLA RATA DI SALDO: la ditta appaltatrice ha fornito la cauzione per il pagamento della rata di saldo mediante garanzia fidejussoria n. 406266709 per €. 40.,226,11 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A, Agenzia 003706 con sede in Sissa (PR).*

**CONSIDERATO CHE:**

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi contenuti nel progetto approvato e aggiudicato tramite procedura negoziata ;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 67.948,09 oltre I.V.A.
- il credito dell'impresa è garantito fino all'importo di contratto, risulta quindi di € 40.226,11 oltre I.V.A.;
- la contabilità finale risulta pertanto essere:

IMPORTO DI CONTRATTO	€ 67.943,69
IMPORTO CONTO FINALE	€ 67.948,09
ACCONTI CORRISPOSTI	€ 27.717,58
<b>CREDITO IMPRESA</b>	<b>€ 40.226,11 oltre IVA</b>
<b>10%</b>	

**certifica** che i lavori di **RIQUALIFICAZIONE** della **PIAZZETTA D. SECCHI** nell'ambito del progetto "Costellazione Turri" sono stati regolarmente eseguiti;

#### **determina**

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il pagamento all'impresa STYLE BIANCO di Solari Guido via Mazza Cavallo 1, fraz. San Quirico di Trecasali 43018 -Sissa Trecasali (PR) C.F. SLRGDU55E02L772G- P.IVA 01621910346

, di € 40.266,11 oltre I.V.A. al 10%, a saldo di quanto dovuto, come risulta dai documenti contabili imputando tale spesa al Capitolo 48198/21 del Bilancio 2020, giusto impegno 2020/2401/1 e 2020/2147/1;

2. Di svincolare la cauzione definitiva di € 9.260,72 prestata dall'Impresa appaltatrice mediante garanzia fidejussoria n. 405898219 rilasciata il 22/06/2020 da Assicurazioni AXA agenzia di Sissa (PR)

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

### **CERTIFICA**

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

### **DISPONE**

3. di approvare lo stato finale dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA D. SECCHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSTELLAZIONE TURRI"**
4. di liquidare lo stato finale dei lavori nell'importo di **€. 44.248,72 compresa IVA**, attingendo ai seguenti impegni:

Impegno 2020/2401/1

Impegno 2020/2147/1

Cap. 40198/21 del Bilancio 2020

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**(Ing. David Zilioli)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.