

Proponente: 53.E
Proposta: 2020/1556

del 02/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1696

del 04/12/2020

STRUTTURA DI POLICY, MOBILITA' SOSTENIBILE

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE
ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E
PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA -
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE, DOSSI E PLATEE SUL TERRITORIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Richiamate:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 158 del 27/07/2020 - avente ad oggetto "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2020-2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
4. il decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - con il quale sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo;
5. la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/10/2020 avente oggetto "Approvazione modifiche alla Macro struttura dell'ente e integrazione al vigente Manuale per la graduazione delle posizioni dirigenziali";
6. il decreto del Sindaco PG n. 2020/174336 del 29/10/2020, con il quale è stato attribuito incarico dirigenziale ad interim all'Arch. Paolo Gandolfi della responsabilità di direzione della struttura di Policy "Mobilità sostenibile";

Considerato che:

- il Progetto denominato "Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia" è stato previsto nel Bilancio 2019-2021 per un valore complessivo di € 53.000;
- lo stesso è stato previsto nel Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio finanziario 2019 – e assegnato al Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali il Codice Progetto 2019_U_96902, finanziato con risorse proprie di bilancio;

Richiamati:

1. il proprio provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 388 del 19/03/2019 con il quale si è provveduto a:

- nominare come Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle Linee guida ANAC (n.3) - l'Ing. Tiziano Ganapini, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia, assegnato al Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali, con qualifica di Gestore Processi Tecnici (C1);
- incaricare l'Ing. Tiziano Ganapini, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia, assegnato al Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali, con qualifica di Gestore Processi Tecnici (C1) per la progettazione su unico livello (preliminare-definitiva-esecutiva) dell'intervento in oggetto;

2. la propria determinazione dirigenziale R.U.D. 1130 del 07/11/2019 con la quale:

- si è approvato il progetto esecutivo su unico livello – in atti al PG 2019/1911158 - nell'importo complessivo di € **53.000** (IVA compresa) di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza;
- si è approvata la modalità di realizzazione dei lavori, vista la natura degli interventi in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 tramite Richiesta di Offerta tramite il portale Consip di Mepa a 3 (tre) operatori economici specializzati nel settore di riferimento iscritti alla CATEGORIA MERCEOLOGICA "OG3" Bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei";

3. la propria determinazione dirigenziale R.U.D n. 1505 del 20712/2019 con la quale si sono aggiudicati in via definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di "Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia" - CUP **J89J19000170004** a ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S., con sede legale in Via del Cantone, 7 – 43056 fraz. Rivarolo di Torrile (PR) C.F./P.IVA 02850780343, per l'importo di € 35.956,74 di cui € 32.023,94 per lavori ed € 3.932,80 per oneri della sicurezza (IVA esclusa) – ribasso offerto dell' 11,191% - CIG ZB12A906B2;

4. il provvedimento dirigenziale RUAD 606 del 14/05/2020 con il quale è stato autorizzato il subappalto all'operatore economico LA TECNOPUBBLICA SRL con sede legale a Cremona in Via Marcora, 5 (P.IVA 00300380193) – la realizzazione delle opere di segnaletica orizzontale (cat. OS10) per un importo di € 7.913,09 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza ed € 3.560,89 per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta, nel quale si stabiliva di

provvedere al pagamento diretto del cottimista, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016;

5. la propria determinazione dirigenziale R.U.D. n. 650 del 07/08/2020 con la quale:

- si è approvata la variante suppletiva, per l'importo aggiuntivo di € 6.830,00 oltre IVA al 22% e gli elaborati progettuali, da considerarsi parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, e conservati al PG 2020/125811 del 04/08/2020;
- si è rideterminato, come segue, il il quadro economico di progetto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 53.000 di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza (IVA compresa):

LAVORI	
Lavori per fornitura e posa in opera, opere civili	32.023,94
Variante suppletiva	6.830,00
Oneri della sicurezza	3.932,80
TOTALE LAVORI CIVILI	42.786,74
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22% sui lavori	9.413,08
Imprevisti (IVA incl.)	0,00
Incentivi tecnici art. 113 d.lgs 50/2016	799,84
Economia	0,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.213,26
TOTALE INTERVENTO	53.000,00

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori e R.U.P., Ing. Tiziano Ganapini, in data 25/11/2020 ha rassegnato la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CONTRATTO: il contratto d'appalto RDO 2441389 è stato stipulato in data 11/11/2019 per un importo complessivo di € 32.023,94 oltre IVA di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza, importo aumentato a seguito di variante suppletiva approvata con RUD 650 del 07/08/2020 per un importo contrattuale complessivo di € 42.786,74 di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza e un tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi .

SUBAPPALTI/COTTIMI/NOLI: In base alla richiesta dell'esecutore ed in conformità con quanto previsto nel bando e dalla normativa vigente in materia, sono stati autorizzati i seguenti subappalti con atto R.U.A.D. 606 del 14/05/2020:

- LA TECNOPUBBLICA SRL – subappalto per la realizzazione delle opere di segnaletica stradale (Cat. OS10), per un importo di euro 7068,21 oltre I.V.A.
- Si precisa che durante le fasi di cantiere l'impresa subappaltatrice ha avuto difficoltà nel reperire operai a causa dell'emergenza Covid-19 e alcune lavorazioni sono state eseguite direttamente dall'appaltatore (posa segnaletica verticale).

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. 405116475 in data 23/01/2020, con importo garantito pari ad € 4062,88, rilasciata dalla "AXA ASSICURAZIONI SPS" - Agenzia di Sissa (PR).

CONSEGNA DEI LAVORI: con verbale di consegna dei lavori agli atti redatto in data 20/05/2020, il Direttore dei lavori ing. Tiziano Ganapini ha consegnato, con riferimento alle sole aree disponibili, i lavori in data 20/05/2020, senza decorrenza dei termini contrattuali, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2019 e s.m.i., stabilendo come tempo utile per la completa esecuzione dei lavori, 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna definita e fissando pertanto il termine finale di consegna per il giorno 20/07/2020.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi e ripresi con:

- verbale di sospensione del 23/03/2020 a seguito del verificarsi delle impreviste circostanze connesse con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che impedivano il normale svolgimento dei lavori

- verbale di consegna del 20/05/2020

i lavori sono stati regolarmente ripresi e conclusi entro i termini prestabiliti.

PROROGHE: durante l'esecuzione dei lavori non sono state richieste proroghe da parte dell'impresa esecutrice.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'impresa esecutrice ha comunicato in data 15/10/2020 a mezzo PEC di avere terminato i lavori in data 18/07/2020.

Con certificato di ultimazione lavori agli atti con P.G. 179368 del 06/11/2020, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati.

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE: durante il corso dei lavori si è manifestata la

necessità di compilare perizia suppletiva di variante per l'importo di € 6830,00 approvata con RUD 650 del 07/8/2020.

ANDAMENTO DEI LAVORI: *l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta, o situazioni di impedimento tecnico, tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni.*

I lavori si sono svolti regolarmente, in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: *l'importo complessivo delle opere risulta essere di € 42.786,74 oltre I.V.A. di cui € 3.932,80 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del -11,191%.*

RISERVA DELL'IMPRESA: *l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.*

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: *la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 42.787,04 oltre I.V.A. al netto del ribasso del -11,191%.*

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 42.786,74 oltre I.V.A.; pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste, si è avuta una minore spesa pari a € 0,34.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: *l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali, con polizza assicurativa degli operai: INAIL Polizza assicurativa Territoriale (PAT) N. 95154099/44.*

INFORTUNI SUL LAVORO: *durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio di rilievo.*

AVVISI AI CREDITORI: *con comunicazione del 06/11/2020 è stata richiesta da parte del R.U.P. la pubblicazione degli avvisi ai creditori per giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso, avvenuta all'albo pretorio in data 06/11/2020, n° registro 2020/4746.*

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: *la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in*

anticipazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
 - i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto;
 - l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 - durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
 - l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
 - non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
 - il conto finale ammonta a € 42.786,74 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 11,191%;
- il credito d'impresa è pari ad € 42.786,74 oltre IVA al 22% pertanto si può liquidare, ad avvenuta approvazione della contabilità finale, il credito netto all'impresa appaltatrice che risulta così suddiviso:
 - € 7.068,21 al netto dell'IVA, ricadendo la fattispecie in esame nell'istituto della "reverse charge" nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 633/1972 s.m.i. a favore della ditta LA TECNOPUBBLICA SRL con sede legale a Cremona in Via Marcora, 5 (P.IVA 00300380193) quale subappaltatrice dei lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - € 35.718,53 a favore della ditta ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S., con sede legale in Via del Cantone, 7 – 43056 fraz. Rivarolo di Torrile (PR) C.F./P.IVA 02850780343 quale appaltatrice dei lavori in oggetto – fatt. n. 30 del 24/11/2020;
 - si può inoltre provvedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S. mediante polizza fidejussoria n. 405116475 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia SISSA;
 - l'impresa appaltatrice ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S. risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INPS_22917368 del 08/10/2020;

- l'impresa subappaltatrice LA TECNOPUBBLICA SRL risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – DURC Prot. INAIL_24262230 del 19/10/2020;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'appalto "Interventi di moderazione e sicurezza stradale attraverso segnaletica verticale, orizzontale, dossi e platee sul territorio comunale di Reggio Emilia", di cui al PG 2020/200937, che tiene in luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di costituire il presente atto quale svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S. mediante polizza fidejussoria n. 405116475 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia SISSA;
- di liquidare lo stato finale dei lavori nell'importo di € 42.786,74 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 52.199,82 attingendo:
 - per **€ 18.000** al **Cap 40185/02** del PEG 2020 denominato "Manutenzione

straordinaria segnaletica verticale per PNSS finanziamento comunale” con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2, codice del piano dei conti integrato n. 2.02.01.09.012 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, finanziato con risorse proprie di bilancio di competenza 2020, Centro di costo 0214, Codice Progetto U_96902, impegni **2020/2142 e 2020/2143/1**;

- per **€ 34.199,82** al **Cap 40180/35** del PEG 2019 denominato “Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico” con imputazione alla Missione **10** Programma **05** Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato n. **2.02.01.09.012** del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, finanziato con risorse proprie di bilancio di competenza 2020, Centro di costo 0214, Codice Progetto **U_96902**, impegni **2020/2144/1 e 2020/2146**;

per tutte le fatture sotto citate di cui:

- € 7.068,21 al netto dell'IVA, ricadendo la fattispecie in esame nell'istituto della “*reverse charge*” nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 633/1972 s.m.i. a favore della ditta LA TECNOPUBBLICA SRL con sede legale a Cremona in Via Marcora, 5 (P.IVA 00300380193) quale subappaltatrice dei lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – fatt. n. 327 del 24/11/2020;
 - € 35.718,53 a favore della ditta ASFALTI & SCAVI BOCELLI S.R.L.S., con sede legale in Via del Cantone, 7 – 43056 fraz. Rivarolo di Torrile (PR) C.F./P.IVA 02850780343 quale appaltatrice dei lavori in oggetto – fatt. n. 30 del 24/11/2020 già registrata in contabilità;
- di procedere, conseguentemente, con il versamento all'Erario di € 9.413,08 corrispondente all'IVA al 22% sull'imponibile di cui al punto 3;

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

STRUTTURA DI POLICY MOBILITA' SOSTENIBILE

Arh. Paolo Gandolfi