

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2021/152**

**del 04/03/2021**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 411**

**del 12/03/2021**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI**  
**SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RIQUAL.AREE E STRADE DI PROPR. PUBBL. DI V.LE RAMAZZINI (OVEST), VIA GIOIA, VIA VENERI (SUD), VIA TALAMI, QUALE COMPONENTE DEL SUB-COMPARTO OVEST "PRU-IP-1B AMBITO S.CROCE DEL "PRU-IP-BANDO PERIFERIE-REGGIANE/S.CROCE" IN R.E."OPERE STRAD.LI LOTTO 1 - CUP J89J18000160008. ANTICIPAZ. DEL CONTRIB.IN C/INVEST. A STU REGGIANE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL BANDO PERIFERIE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3. E RELATIVE SPESE TECNICHE

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) successivamente oggetto di variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 158 del 27/07/2020;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020, successivamente oggetto di variazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 21/07/2020;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1 febbraio 2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.2020/36 del 25/02/2020 si è approvato il RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI, VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI CON CONSEGUENTI OPERAZIONI DI REIMPUTAZIONE A VALERE SUL BILANCIO 019/2021;
- con proprio Provvedimento PG/2020/0025244 del 31/01/2020 il Sindaco ha disposto l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione territoriale e progetti speciali all'Arch. Massimo Magnani;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani;

### Richiamati:

- la deliberazione del C.C. n. 136 del 3 /12/2018 recante: "Approvazione Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l'attuazione del PRU "Bando Periferie". Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)";
- il TERZO ADDENDUM alla convenzione urbanistica stipulata in data 14 luglio 2016 al rep .55814 tra Comune di Reggio Emilia e STU REGGIANE spa, sottoscritto fra le parti il 21/12/2018 e registrato a Reggio Emilia il 10/01/2019 al n° 497 serie 1T ed in particolare i contenuti dell'art 4.1 ai punti 4.1.1, 4.1.2;

**Preso integralmente atto** delle premesse e dei contenuti dei seguenti atti che si intendono qui integralmente richiamati:

- la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritta in forma digitale in data 09/01/2018 (cosiddetta "Convenzione Bando Periferie"), stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 17.811.853,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2019 recante "Approvazione di Modifica alla Convenzione tra la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri ed il Comune Di Reggio Emilia in relazione ai finanziamenti del "Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, delle Città Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia";
- la Convenzione di Modifica, che con il succitato atto si approva, firmata digitalmente dal Sindaco in data 05/03/2019, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 06/03/2019 con comunicazione in atti PG n. 41167 e successivamente

registrata alla Corte dei Conti in data 28/05/2019, come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2019 mezzo PEC agli atti del Comune di Reggio Emilia con PG. n. 124509;

- il “Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 vigente nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 79 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24” stipulato da Comune e Iren Rinnovabili, agli atti con PG 2018/162249 del 20/12/2018, nel testo approvato dal Consiglio Comunale con atto ID 139 del 03/12/2018;
- il Terzo addendum alla convenzione, ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 19, stipulata in data 1 giugno 2016 tra il Comune di Reggio Emilia e la società per azioni “Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia”, sottoscritto tra STU REGGIANE S.p.A. ed il Comune di Reggio Emilia in data 15 dicembre 2018 ed in particolare l'art. 4 dello stesso;
- La deliberazione della giunta comunale n. 144 del 5/9/2019 recante “Programma di Rigenerazione Urbana del Quartiere storico Santa Croce”, finanziato nell'ambito del “Programma straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie” (D.P.C.M. 25 maggio 2016). Deliberazione in merito alla proposta formulata da Stu Reggiane per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di richiesta di rimodulazione e di proroga dei termini. Indirizzi all'organo amministrativo di Stu Reggiane;
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli atti PG 2019/199082 del 11/11/2019, che ha accolto la richiesta di aggiornamento del cronoprogramma presentata dal Comune di Reggio Emilia, agli atti con PG 2019/161403, e di rimodulazione delle risorse finanziarie e degli interventi del Progetto “Programma di Rigenerazione Urbana del Quartiere storico Santa Croce”;

**Preso atto** delle modalità contenute all'Art. 9 punti 9.1 9.2 9.3 9.5 ed all'Art.14 del “Terzo addendum” alla Convenzione che si intendono qui integralmente richiamati;

**Preso inoltre atto** che:

- nell'approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, con propria delibera n. 193 del 22 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha previsto di procedere al trasferimento del Finanziamento Bando Periferie alla società STU Reggiane S.p.A. con modalità diversa rispetto al conferimento a capitale, ovvero tramite contributo in conto investimenti;
- secondo quanto previsto al punto 2 della delibera Consiliare n. 136 del 03/12/2018, e con maggior dettaglio descritto nel “Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 vigente nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 79 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A., si stabilisce che la modalità da utilizzare, sino a diversa deliberazione del Consiglio Comunale, per porre a disposizione della STU il Finanziamento Bando Periferie, è quella del contributo in conto investimenti;
- nel Bilancio di Previsione 2019–2021 del Comune di Reggio e sue successive variazioni sono state previste le risorse finanziarie previste dalla Convenzione 2017 e dalla convenzione adeguata anche per l'intervento in oggetto e quindi si intende realizzata la clausola di subordinazione prevista al punto 2.4.1. del Terzo Addendum in precedenza richiamato;
- in particolare a seguito della variazione, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, sono iscritti nel Bilancio 2019-2021 gli stanziamenti di Entrata e Spesa relativi al Contributo Ministeriale Bando Periferie;

**Richiamata:**

- la determinazione dirigenziale n. 1271 del 26/11/2019 avente ad oggetto <<OPERAZIONI CONTABILI INERENTI L'ATTUAZIONE PER IL TRAMITE DI STU REGGIANE SPA DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE RAMAZZINI OVEST, VIA GIOIA E VIA VENERI (SUD) VIA TALAMI" DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "PRU-IP – BANDO PERIFERIE – REGGIANE/SANTA CROCE>>, con cui il dirigente arch. Massimo Magnani determina di accertare le entrate relative all'intervento e contestualmente di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento, le spese relative all'intervento:
- la determinazione dirigenziale n. 1236 del 11/12/2020 avente ad oggetto <<"PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA" - AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA E CONSEGUENTI OPERAZIONI CONTABILI>> con cui il dirigente, arch. Massimo Magnani determina:
  - di accertare, ricorrendo i requisiti di cui art. 179, comma 2, lett. c bis del D.lgs 267/2000, le seguenti entrate:
    - i. per € 250.179,21 al Titolo 4, codice piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2020, al Capitolo 9226/04 del PEG 2020 denominato "CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE – VEGG. CAP U 40242/01-40242/02", codice prodotto 2019\_PG\_A54005, centro di costo 0119;
    - ii. per € 288.926,96 al Titolo 4, codice piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2021, al Capitolo 9226/04 del PEG 2021 denominato "CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE – VEGG. CAP U 40242/01-40242/02", codice prodotto 2019\_PG\_A54005, centro di costo 0119;
  - e contestualmente di impegnare, in corrispondenza dell'accertamento, le seguenti spese, ai sensi art. 183 del D.lgs 267/2000 per l'intervento in oggetto sulla base del cronoprogramma previsto di esigibilità della Spesa:
    - i. in corrispondenza dell'accertamento di cui al precedente punto i, la spesa di € 250.179,21 con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2020, al Capitolo 40242/01 del PEG 2020 denominato "CONTRIBUTI A STU REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4", codice prodotto 2019\_PG\_A54005, centro di costo 0119;
    - ii. in corrispondenza dell'accertamento di cui al precedente punto ii, la spesa di € 288.926,96 con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2021, al Capitolo 40242/01 del PEG 2021 denominato "CONTRIBUTI A STU REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4", codice prodotto 2019\_PG\_A54005, centro di costo 0119;

**Viste**, in relazione all'intervento in oggetto, la comunicazione a mezzo P.E.C. del 17/02/2021, in atti al PG n. 2021/46424 del 18/02/2021 e successive integrazioni, in atti al P.G. 2021/0054283 del 02/03/2021 e al P.G. 2021/0065893 del 11/03/2021, con cui STU Reggiane S.p.A. trasmetteva al Comune di Reggio Emilia, nella persona del R.U.P. Arch. Massimo Magnani, copia dei seguenti atti e documenti previsti dalla Convenzione 2017, dai relativi provvedimenti attuativi, dai presupposti atti normativi e regolamentari dai successivi atti normativi e regolamentari, la Convenzione Adeguata, riferiti alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n° 3 e delle relative spese tecniche:

- determinazione di liquidazione dell'A.D. di STU Reggiane n° 15 del 16/02/2021;
- documenti relativi alla contabilizzazione dello stato di avanzamento n°3;
- certificato di pagamento n° 3;

- fatture riferite al SAL n° 3 di lavori e relative spese per competenze tecniche;
- i documenti di regolarità contributiva degli operatori economici oggetto della liquidazione;
- addendum contrattuali relativi alla perizia di variante;

**Richiamati**, relativamente all'intervento in oggetto, i seguenti atti:

- la Determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane n. 38 del 11/06/2019, con cui:
  - è stato affidato il servizio di direzione lavori per il Lotto I – opere stradali – allo Studio Professionale “Zamboni Associati Architettura” nella persona dell’Arch. Andrea Zamboni, con sede a Reggio Emilia – 42121 - in via Secchi n° 20 - P.IVA 02469180356, per un importo del contratto pari a € 14.200,00 oltre a contributi integrativi ed IVA di legge, CIG: Z7D28BE7E7;
  - è stato affidato il servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera allo studio professionale “Guidetti Serri – Studio Ingegneria”, nella persona dell’Ing. Paolo Guidetti, con sede a Reggio Emilia – 42124 - in via Pier Carlo Cadoppi n° 14, per un importo contrattuale pari a € 16.200,00, oltre a contributi integrativi ed IVA di legge – CIG: Z1328BE7C4;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n° 107 del 17/07/2019, con cui:
  - è stato aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera sss), 30 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'appalto pubblico dei lavori relativi all'intervento in oggetto – CIG: 7823639F21, all'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l., con sede a Correggio (RE) – 42015 – in via Fosdondo n°48 - C.F./P.IVA 01684790353, per un importo di aggiudicazione pari ad € 410.792,21 di cui € 398.925,55 per lavori ed € 11.866,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - si ridetermina, alla luce di quanto esposto al punto precedente, il quadro economico del primo stralcio dell'intervento in oggetto (intervento 6 del Bando Periferie) decurtando le economie relative al ribasso di gara accantonate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, complessivamente pari a € 7.560,12, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.692.439,88, come da quadro economico sottoriportato:

A	C	D	
<b>VIALE RAMAZZINI OVEST – PRIMO STRALCIO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>RI</b>
<b>A. LAVORI</b>			
<b>A.1 – LOTTO 1 – OPERE STRADALI</b>	<b>4,016%</b>		
Lavori di riqualificazione stradale	€ 398.925,55		
Viale Ramazzini – tratto a ovest del sottopasso			
Viale Ramazzini – tratto a est del sottopasso			
Viale Ramazzini - tratto via Gioia-via Bligny			
Via F. Gioia			
Riqualificazione sottopassaggio			
oneri della sicurezza	€ 11.866,66		
<b>totale A.1</b>	<b>€ 410.792,21</b>	€ 410.792,21	€
<b>A.2 – LOTTO 2 – OPERE ARMAMENTO FERROVIARIO</b>			
Lavori armamento ferroviario	€ 412.663,46		
oneri della sicurezza	€ 12.452,92		
<b>totale A.2</b>	<b>€ 425.116,38</b>	€ 425.116,38	€
<b>TOTALE A (A.1+A.2)</b>	<b>€ 835.908,60</b>	€ 835.908,59	€
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
oneri per l'adeguamento degli impianti di segnalamento e sicurezza, lavori in economia ed imprevisti	€ 541.679,20	€ -	€
Spese per pubblicazione bando	€ 5.000,00	€ -	€
Spese tecniche (IVA 22% compresa), fondo per la progettazione	€ 213.180,00	€ 134.515,11	€
Iva sui lavori (10%)	€ 83.590,86	€ 83.590,86	€
Quota ribasso di gara lavori IVA compresa	€ 13.081,22	€ -	€
<b>totale B</b>	<b>€ 856.531,28</b>	€ 218.105,96	
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 1.692.439,88</b>	€ 1.054.014,55	
<b>FINANZIAMENTO BP PER LAVORI</b>	41,18%		
	DIRASSO BP		IMPORTO

dando atto che l'intervento è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per l'importo di € 692.439,88 (pari al 40,91% dell'intervento – corrispondente al finanziamento inizialmente concesso di € 700.000,00 detratte le risorse afferenti ai ribassi di gara di € 7.560,12) e con risorse proprie di STU Reggiane S.p.A. per € 1.000.000,00;

- c. il verbale di consegna dei lavori, agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 472 del 21/10/2019, con cui nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, si è dato luogo alla immediata consegna dei lavori all'Appaltatore;
- d. il Contratto d'appalto di lavori stipulato in data 12/03/2020 con NIAL NIZZOLI S.r.l. per un importo pari ad € 410.792,21 di cui € 398.925,55 per lavori ed € 11.866,66 per oneri della sicurezza - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per l'importo di € 168.055,09 (40,91%);
- e. la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 15 del 03/03/2020, con cui l'impresa appaltatrice dei lavori è stata autorizzata ad affidare a cottimo le opere di demolizioni, urbanizzazioni e fognature (cat. OG3), all'operatore economico F.R.A. SCAVI S.R.L. con sede legale a Quattro Castella (RE) – 42020 - in via Martiri della Bettola 4, C.F./P.IVA 01274740354, per un importo di € 12.051,80 di cui euro 500,09 per costi della sicurezza ed € 9.577,97 per costi della manodopera, oltre I.V.A. di legge;
- f. la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 34 del 01/06/2020, con cui l'impresa appaltatrice dei lavori è stata autorizzata all'integrazione dell'affidamento a cottimo delle opere di demolizioni, urbanizzazioni e fognature (cat. OG3), all'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. con sede legale a Quattro Castella – 42020, in via Martiri della Bettola 4, C.F./P. IVA 01274740354, per un importo aggiuntivo di € 27.362,10 oltre I.V.A. di legge, di cui € 770,00 per costi della sicurezza ed € 21.800,00 per costi della manodopera, elevando l'importo complessivo dell'affidamento a cottimo ad € 39.413,90 oltre I.V.A. di legge, di cui € 1.270,09 per costi della sicurezza ed € 31.377,97 per costi della manodopera;
- g. la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 59 del 08/09/2020, con cui l'impresa appaltatrice dei lavori è stata autorizzata a subappaltare e opere di tinteggiatura e verniciatura (cat. OG3) di cui alla succitata istanza ed integrazione, all'operatore economico CONSORZIO DEA con sede legale a Modena (MO) – 41122 - in via Marcello Finzi n°4 - C.F./P.IVA 02492620360 - per un importo di euro 6.247,88 (seimiladuecentoquarantasette/88), di cui euro 188,00 per costi della sicurezza ed euro 3.800,00 per costi della manodopera, oltre I.V.A. di legge;
- h. la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 91 del 09/12/2020 con cui sono stati affidati:
  - o allo Studio Professionale "Zamboni Associati Architettura" con sede a Reggio Emilia – 42121 - in via Secchi n° 20 - P.IVA 02469180356, nella persona dell'Arch. Andrea Zamboni, iscritto all'albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n° 454, il servizio di redazione della variante in corso d'opera per un importo di € 6.824,90 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge e l'estensione del servizio di direzione, misurazione e contabilità dei lavori riferito alla perizia di variante per un importo di € 3.150,37 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: Z7D28BE7E7;
  - o allo Studio Associato di Finelli e Teneggi con sede a Reggio Emilia in Vicolo Trivelli, P.IVA 02313940351, nella persona dell'Ing. Roberto Teneggi, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 1062, il servizio di aggiornamento del Piano di sicurezza ed estensione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riferito alla variante in corso d'opera per un importo di € 1.024,30 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di

legge e l'estensione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riferito alla variante in corso d'opera per un importo di € 1.238,11 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: ZF52118FCC;

- allo Studio professionale “Guidetti Serri – Studio Ingegneria” con sede a Reggio Emilia – 42124 - in via Pier Carlo Cadoppi n° 14, nella persona dell'Ing. Paolo Guidetti, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 924, l'estensione del servizio di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo riferito alla variante in corso d'opera per un importo di € 1.325,95 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: Z1328BE7C4;
- i. il Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n. 145 del 19/10/2020 con cui:
- è stata approvata, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dell'appalto dei lavori in oggetto, rassegnata in data 30/09/2020 e agli atti della società con P.S. n° 803 del 05/10/2020;
  - si è dato atto che le varianti in corso d'opera di cui al precedente punto comportano una variazione in aumento dell'importo contrattuale dell'appalto di lavori, pari a euro 99.997,32 di cui euro 4.008,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA, per le varianti in corso d'opera;
  - si è dato atto che l'importo contrattuale dell'appalto di lavori, pari a euro 410.792,21, di cui euro 11.866,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, si eleva a euro 510.789,53 di cui euro 15.874,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e che lo stesso trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
- j. il verbale agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 975 del 16/11/2020, con cui, in seguito a disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, agli atti con P.S. n° 972 del 16/11/2020, sono stati ripresi i lavori parzialmente sospesi, slittando pertanto il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 9 dicembre 2020;
- k. il verbale di ultimazione dei lavori, agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n. 1055 del 09/12/2020, con cui si è certificata la fine dei lavori avvenuta in pari data e quindi entro i termini contrattuali, concedendo all'impresa 60 gg per l'esecuzione di alcune lavorazioni di piccola entità, non incidenti sulla funzionalità dell'opera;

**Dato atto** che:

- a) con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 25 del 10/04/2020 è stato disposto di liquidare, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per un importo di € 82.158,44 oltre IVA al 10%, all'appaltatore dei lavori NIAL NIZZOLI S.r.l. come da richiesta pervenuta in data 07/02/2020;
- b) con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione territoriale e progetti speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. 599 del 14/05/2020, in seguito è stata disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A. - a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte, finanziata con risorse afferenti al Bando Periferie, delle spese che STU Reggiane doveva sostenere per far fronte al pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'appalto di lavori alla ditta aggiudicataria NIAL NIZZOLI S.r.l, come da fattura n° 7 del 10/04/2020 emessa da STU Reggiane S.p.A. nei confronti del Comune di Reggio Emilia dell'importo di € 36.972,12 (€ 33.611,02 oltre € 3.361,10 per I.V.A.);
- c) con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 44 del 07/07/2020 è stato disposto di liquidare il primo stato di avanzamento lavori e relative spese per competenze tecniche per un importo complessivo di € 214.739,42 (€ 193.950,59 oltre € 20.788,83 per I.V.A. di legge);

- d) con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione territoriale e progetti speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. 1436 DEL 22/10/2020, è stata disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A. - a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica - la quota parte, finanziata con risorse afferenti al Bando Periferie, delle spese che STU Reggiane doveva sostenere per far fronte ai pagamenti del 1° SAL alla ditta aggiudicatrice dei lavori NIAL NIZZOLI S.r.l. e alla ditta cottimista F.R.A. Scavi S.r.l. e delle relative spese per competenze tecniche agli operatori economici "Studio Zamboni Associati Architettura", "Studio di ingegneria Guidetti – Serri" e "Studio Associato di Finelli e Teneggi" come da fattura n° 15 del 07/07/2020 emessa da STU Reggiane S.p.A. nei confronti del Comune di Reggio Emilia dell'importo di € 87.849,90 di cui € 79.345,18 per imponibile ed € 8.504,72 per I.V.A.;
- e) con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 63 del 21/09/2020 è stato disposto di liquidare il primo stato di avanzamento lavori e relative spese per competenze tecniche per un importo complessivo di € 97.043,65 (€ 87.606,53 oltre € 9.437,12 per I.V.A.);
- f) con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione territoriale e progetti speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. 1669 del 02/12/2020, è stata disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A. - a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte, finanziata con risorse afferenti al Bando Periferie, delle spese che STU Reggiane doveva sostenere per far fronte ai pagamenti del 3° SAL dei lavori alla ditta aggiudicataria NIAL NIZZOLI S.r.l. e alla ditta cottimista F.R.A. Scavi S.r.l. e la relativa quota di spese per competenze tecniche agli operatori economici "Studio Zamboni Associati Architettura" e "Studio di Ingegneria Guidetti-Serri" come da fattura n° 29 del 01/10/2020 emessa da STU Reggiane S.p.A. nei confronti del Comune di Reggio Emilia dell'importo di € 39.700,56 (€ 35.839,83 oltre € 3.860,93 per I.V.A.);

**Dato inoltre atto che:**

- l'art. 12 comma 2 del Contratto d'appalto dei lavori recita: *"All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto sul corrispettivo dovuto per l'appalto al maturare di stati di avanzamento dei lavori (SAL), comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e così ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 33 a 38 del Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 27.7 dell'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e al comma 5-bis dell'articolo 30 del Codice nonché delle ulteriori eventuali ritenute operate per qualsiasi titolo, un importo non inferiore al 12% (dodici per cento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA di legge."*;
- l'art. 6.1 delle estensione dei contratti d'appalto del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità e del servizio di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione, sottoscritto dai rispettivi operatori economici affidatari, secondo cui i compensi professionali per le prestazioni relative alla redazione della perizia di variante e relativi al coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione, *"saranno liquidati, previo nulla osta da parte del RUP e a seguito di presentazione delle rispettive regolari note di pagamento o fatturazione elettronica mediante codice univoco USAL8PV, all'approvazione dei progetti da parte del competente organo di STU Reggiane S.p.A."*;
- l'art. 6 dei contratti di appalto e delle relative estensioni per il servizio di direzione lavori, per il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, prevedono che *"I compensi professionali saranno liquidati, previa presentazione di regolare fatturazione elettronica mediante codice univoco USAL8PV o nota di pagamento, per*

*acconti commisurati al 90% dell'ammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione della presentazione della contabilità finale dei lavori.”;*

**Considerato che**, come si evince dalla determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 15 del 16/02/2020 acquisita dal Comune di Reggio Emilia con la succitata trasmissione del 17/02/2021, in atti con P.G. n° 2021/46424 del 18/02/2021, in particolare dalla Relazione del R.U.P. Arch. Massimo Magnani agli atti della società con P.S. n° 115 del 15/02/2021, e come si evince dall'integrazione acquisita dal Comune di Reggio Emilia con la successiva trasmissione del 11/03/2021, in atti con P.G. n° 2021/0065893 del 11/03/2021:

- l'operatore economico affidatario dei lavori in appalto Nial Nizzoli S.r.l. ha inviato a mezzo P.E.C., agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 1118 del 23/12/2020, richiesta di l'autorizzazione ad emettere il terzo stato di avanzamento dei lavori di importo inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, sentito anche il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Zamboni, e visto l'ammontare complessivo dei lavori, ha inviato comunicazione, agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 1120 del 23/12/2020, con cui si autorizza l'impresa appaltatrice all'emissione del terzo stato di avanzamento lavori di importo inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Zamboni, ha redatto specifica documentazione, in atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 1121 del 23/12/2020, in relazione al terzo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, debitamente firmata dallo stesso direttore dei lavori, dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ing. Roberto Teneggi e dall'impresa appaltatrice, e costituita da:
  - libretto delle misure;
  - registro di contabilità;
  - terzo stato di avanzamento lavori;

e da cui si evince che l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 08/12/2020 ammonta a € 435.219,04 (quattrocentotrentacinquemiladuecentodiciannove/04) - IVA esclusa, di cui € 13.526,04 per oneri alla sicurezza, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 105 c.3 lett a) del D. Lgs n. 50/2016, direttamente dalla Stazione Appaltante ai subappaltatori per l'importo di € 6.679,28 (ventimilanovecentotrentuno/34) - IVA esclusa, così suddiviso:

- € 3.979,28 a F.R.A. SCAVI S.r.l.;
- € 2.700,00 a CONSORZIO DEA;
- è stato emesso il certificato di pagamento n. 3, in atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 1132 del 29/12/2020, in cui il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che:
  - ai termini dell'art. 12 del Contratto d'appalto stipulato per scambio di corrispondenza il 12/03/2020, e il successivo addendum contrattuale, si può pagare la somma di € 86.579,67 oltre IVA al 10%, risultante dall'importo dei lavori contabilizzati alla data del 08/12/2020 a cui va decurtato:
    - la ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari a € 2.176,10;
    - l'ammontare dei certificato di pagamento precedenti, pari a € 264.304,99;
    - il recupero progressivo all'avanzamento dei lavori dell'anticipazione contrattuale del 20%, erogata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrispondente, ai sensi dell'art. 27.1 del Capitolato speciale d'appalto e successiva autorizzazione in deroga dell'Amministratore Delegato

- di STU Reggiane S.p.A. agli atti con P.S. n° 325 del 16/04/2020, a € 82.158,44;
- di tale ammontare complessivo, pari ad euro 95.237,64 (€ 86.579,67 oltre € 8.657,97 per IVA al 10%), risulta da corrispondere:
    - l'importo pari ad euro 79.900,39 (I.V.A. esclusa) all'Appaltatore NIAL NIZZOLI S.r.l.;
    - l'importo pari ad € 3.979,29 (I.V.A. esclusa) da corrispondere direttamente all'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. con sede a Quattro Castella (RE), da liquidarsi, ai sensi dell'art. 105 c.13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dalla Stazione Appaltante a saldo della fattura n° 96 del 22/12/2020;
    - l'importo pari ad € 2.700,00 (I.V.A. esclusa) da corrispondere direttamente all'operatore economico CONSORZIO DEA con sede legale a Modena (MO) – 41122 - in via Marcello Finzi n°4 - C.F./P.IVA 02492620360, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 105 c.13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dalla Stazione Appaltante a saldo della fattura n° 498 del 28/12/2020;
  - è stato verificato che:
    - in data 12/10/2020 l'impresa appaltatrice Nial Nizzoli S.r.l. – C.F./P.IVA 01684790353 ha emesso regolare fattura n° 110/E nei confronti di STU Reggiane S.p.A. per l'importo riferito al SAL n. 3, di € 95.237,64 (€ 86.579,67 oltre € 8.667,97 per I.V.A. di legge in regime di split payment) da corrispondersi per l'importo di € 3.979,29 a favore di F.R.A. cavi S.r.l. - C.F./P.IVA 01274740354, per il cottimo autorizzato con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 15 del 03/03/2020 e successiva integrazione n. 34 del 1/06/2020 e per l'importo di € 2.700,00 a favore di CONSORZIO DEA - C.F./P.IVA 2492620360 per il subappalto autorizzato con Determinazione dell'Amministratore Delegato n° 59 del 08/09/2020 - CIG: 7823639F21;
    - in data 22/12/2020 l'impresa F.R.A. SCAVI S.R.L. ha emesso nei confronti dell'Appaltatore NIAL NIZZOLI S.r.l. la fattura n° 96 per l'importo a lei spettante di € 3.979,29 in regime di reverse charge;
    - in data 28/02/2021 l'operatore economico CONSORZIO DEA ha emesso nei confronti dell'Appaltatore NIAL NIZZOLI S.r.l. la fattura n° 78 per l'importo a lei spettante di € 2.700,00 in regime di reverse charge;
    - le suddette fatture, in adempimento all'art. 3 della L. 136/2010 riportano i codici CUP: J89J18000160008 e CIG: 7823639F21;
    - è stata acquisita la regolarità contabile, come si evince da:
      - DURC Numero Protocollo INAIL\_26087041 con scadenza validità il 11/06/2021 intestato all'operatore economico Nial Nizzoli S.r.l. - C.F.: 01684790353;
      - DURC Numero Protocollo INAIL\_25575198 con scadenza validità il 08/05/2021 intestato all'operatore economico FRA-SCAVI S.r.l. - C.F.: 01274740354;
      - DURC Numero Protocollo INPS\_23900804 con scadenza validità il 19/03/2021 intestato all'operatore economico CONSORZIO DEA - C.F.: 02492620360;
  - è stato, inoltre, verificato che:
    - l'operatore economico "Studio Zamboni Associati Architettura" – C.F./P.IVA 02469180356 - ha emesso nei confronti di STU Reggiane S.p.A. le seguenti regolari fatture:

- in data 11/12/2020 fattura n° FPR 26/20 per l'importo a lui spettante di € 4.501,49 al netto della ritenuta d'acconto del 20% di € 842,34 (per un importo complessivo di € 5.343,83 risultante da: € 4.211,72 per competenze oltre 168,47 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre 963,64 per I.V.A. al 22%) per le prestazioni relative al servizio di progettazione della variante in corso d'opera;
  - in data 11/01/2021 fattura n° FPR 1/21 per l'importo a lui spettante di € 3.296,17 al netto della ritenuta d'acconto del 20% di € 616,80 (per un importo complessivo di € 3.296,17 risultante da: € 3.083,99 per competenze oltre € 137,92 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 788,92 per I.V.A. al 22%) per le prestazioni relative al servizio di DL riferite al SAL n° 3;
- le suddette fatture, in adempimento all'art. 3 della L. 136/2010 riportano i codici CUP: J89J18000160008 e CIG: 7823639F21;
- è stata acquisita la regolarità contabile, come si evince dal:
  - DURC Numero Protocollo INPS\_24811235 con scadenza validità il 09/06/2021 intestato all'operatore economico "Studio Tecnico Associato Zamboni ing. Maurizio e Zamboni arch. Andrea" - C.F.: 02469180356;
  - certificato di regolarità contributiva, ricevuto da INARCassa, protocollo Inarcassa 0162346 del 10-02-2021 con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio, intestato allo "Studio Tecnico Zamboni" e riguardante anche gli associati ingegneri e/o architetti titolari delle quote – P.IVA 02469180356;
- l'operatore economico "Studio Associato di Finelli e Teneggi Roberto Teneggi ingegnere" – C.F./P.IVA 02313940351 in data 11/01/2021 ha emesso nei confronti di STU Reggiane S.p.A. le seguenti regolari fatture:
  - n° 01 per l'importo a lui spettante di € 370,79 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 69,38 (per un importo complessivo di € 440,17 risultante da: € 346,92 per competenze oltre € 13,88 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 79,37 per I.V.A. al 22%) per le prestazioni relative al servizio di CSE riferite al SAL n° 3;
  - n° 02 per l'importo a lui spettante per le prestazioni riferite alla redazione dei documenti della sicurezza relativi alla variante di € 1.094,77 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 204,86 (per un importo complessivo di € 1.299,63 risultante da: € 1.024,30 per competenze oltre € 40,97 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 234,36 per I.V.A. al 22%);
- le suddette fatture, in adempimento all'art. 3 della L. 136/2010, riportano i codici CUP: J89J18000160008 - CIG: ZF52118FCC;
- è stata acquisita la regolarità contabile, come si evince dal certificato di regolarità contributiva ricevuto da INARCassa, protocollo Inarcassa 2205166 del 03-12-2020 con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio, intestato allo "Studio Associato di Finelli e Teneggi Roberto Teneggi ingegnere" e riguardante anche gli associati ingegneri e/o architetti titolari delle quote – P.IVA 02313940351;
- l'operatore economico "Studio di Ingegneria Guidetti-Serri" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42124 – in via Pier Carlo Cadoppi, n°14 – C.F./P.IVA 01934740356 - in data 21/01/2021 ha emesso nei confronti di STU Reggiane S.p.A. regolare fattura n° FPR 10/21 per l'importo a lui spettante di € 1.828,48 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 342,16 (per un importo complessivo di € 2.170,64 risultante da: € 1.710,78 per competenze oltre € 68,43 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 391,43 per I.V.A. al 22%) per le prestazioni relative al collaudo statico ed al collaudo tecnico-amministrativo riferite al SAL n° 3;

- la suddetta fattura, in adempimento all'art. 3 della L. 136/2010 riportano i codici CUP: J89J18000160008 e CIG: Z1328BE7C4;
- è stata acquisita la regolarità contabile, come si evince dal:
  - DURC Numero Protocollo INAIL\_24490217 con scadenza validità il 26/02/2021 intestato all'operatore economico "Studio Ingegneria Guidetti e Serri" - C.F.: 01934740356;
  - certificato di regolarità contributiva, ricevuto da INARCassa, protocollo Inarcassa 1806875 del 20-10-2021 con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio, ovvero il 17/02/202, intestato all'ing. Paolo Guidetti – C.F.: GDTPLA63S10H223A;
- è stato accertato che, nell'ambito dell'intervento in oggetto, non sussistono cause ostative al pagamento del terzo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 113 bis del D, Lgs 50/2016, delle relative spese per competenze tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e delle spese per competenze tecniche riferite alla redazione della perizia di variante ed alla redazione dei documenti della sicurezza relativi alla variante;

**Attestato** che l'intervento in oggetto risulta finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per il 40,91%, e con risorse proprie di STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte, come meglio precisato in premessa;

**Riscontrato** che con la succitata trasmissione del 17/02/2021 in atti al P.G. n. 2021/0046424 del 18/02/2021 e successive integrazioni, in atti al P.G. 2021/0054283 del 02/03/2021 e al P.G. 2021/0065893 del 11/03/2021, in cui:

- si dà atto della veridicità di quanto contenuto nei documenti trasmessi, in atti al Protocollo di STU Reggiane S.p.A., nonché dell'effettivo e corretto avvio dei lavori, ai quali i medesimi documenti si riferiscono, richiedendo il pagamento della quota parte dello stato di avanzamento lavori n° 3, delle relative spese per competenze tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e delle spese per competenze tecniche riferite alla redazione della perizia di variante e alla redazione dei documenti della sicurezza relativi alla variante, finanziate con risorse del Bando Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del Terzo Addendum, per un importo complessivo pari ad € 44.348,42 pari ad € 39.835,08 di imponibile oltre € 4.513,34 di I.V.A. (€ 35.419,74 per lavori e € 4.415,34 per prestazioni di servizi oltre € 3.541,97 per I.V.A. al 10% e € 971,37 per I.V.A. al 22%) corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € 108.404,88 (€ 86.579,67 per lavori e € 10.792,82 per prestazioni di servizi oltre € 8.657,97 per I.V.A. al 10% e € 2.374,42 per I.V.A. al 22%);
- si trasmette al Comune di Reggio Emilia la necessaria documentazione fiscale;

**Verificato** che:

- è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico STU Reggiane S.p.A. - C.F.: 02662420351 come risulta dal DURC a lui intestato, protocollo\_INPS\_24857907 con scadenza validità il 12/06/2021;
- è stata nuovamente acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico "Studio di Ingegneria Guidetti-Serri" e dell'ing. Paolo Guidetti, in qualità di affidatario del servizio di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, in quanto quella acquisita con la succitata trasmissione del 17/02/2021 in atti al PG n. 2021/0046424 del 18/02/2021, non era più in corso di validità, in particolare:

- DURC Numero Protocollo INAIL\_26372558 con scadenza validità il 28/06/2021 intestato all'operatore economico "Studio Ingegneria Guidetti e Serri" - C.F.: 01934740356;
- certificato di regolarità contributiva, ricevuto da INARCassa, protocollo Inarcassa 0181289 del 16-02-2021 con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio, ovvero il 16/06/2021, intestato all'ing. Paolo Guidetti - C.F.: GDTPLA63S10H223A;

**Preso atto** delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 e della conformità del presente atto a quanto ivi previsto;

**Visto** quanto argomentato nelle premesse del presente atto e dato atto inoltre che le erogazioni della somme disposte col presente atto avvengono nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e del D.lgs 33/2013 in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità come da dichiarazione del Dirigente responsabile;

**Ritenuto** che STU Reggiane S.p.A. debba corrispondere all'impresa appaltatrice e agli operatori economici affidatari dei relativi servizi di ingegneria ed architettura il loro credito e che nulla osti al pagamento;

**Visti:**

- l'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il T.U. Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;

## **D E T E R M I N A**

in relazione al 1° stralcio dell'intervento di "Riqualficazione delle aree e strade di proprietà pubblica di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud) – via Talami, quale componente del sub-comparto ovest denominato "PRU\_IP-1b - Ambito Santa Croce - via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest" del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia." – Opere stradali - LOTTO 1 - CUP J89J18000160008 (intervento 6 del bando Periferie):

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto che con comunicazione a mezzo PEC del 17/02/2021, in atti al PG n. 2021/0046424 del 18/02/2021 e successive integrazioni, in atti al P.G. 2021/0054283 del 02/03/2021 e al P.G. 2021/0065893 del 11/03/2021, STU Reggiane S.p.A. ha richiesto al Comune di Reggio Emilia il pagamento:
  - a) della quota parte a carico del Comune di Reggio Emilia dello stato di avanzamento lavori n° 3, delle relative spese per competenze tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e delle spese per competenze tecniche di redazione della perizia di variante e di redazione dei documenti della sicurezza relativi alla variante, finanziate con risorse del Bando Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del Terzo Addendum, per un importo complessivo pari ad € 44.348,42 pari ad € 39.835,08 di imponibile oltre € 4.513,34 di I.V.A. (€ 35.419,74 per lavori e € 4.415,34 per prestazioni di servizi oltre € 3.541,97 per I.V.A. al 10% e € 971,37 per I.V.A. al 22%) corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € 108.404,88 (€ 86.579,67 per lavori e € 10.792,82 per prestazioni di servizi oltre € 8.657,97 per I.V.A. al 10% e € 2.374,42 per I.V.A. al 22%);

3. di aver verificato, la sussistenza di tutte le condizioni, prodromiche alla erogazione del contributo in conto impianti, previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 3 dicembre 2018, recante: "Approvazione Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l'attuazione del PRU "Bando Periferie". Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)", in particolare agli art. 4, 9 e 14 del Terzo Addendum;
4. che sussistono pertanto tutti i presupposti per porre a disposizione di STU Reggiane S.p.A. i finanziamenti destinati dalla Convenzione 2017 e dalla Convenzione Adeguata alla realizzazione dell'intervento in oggetto per la copertura economica della quota parte dello stato di avanzamento dei lavori n° 3 e delle relative spese per competenze tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e delle spese per competenze tecniche di redazione della perizia di variante e di redazione dei documenti della sicurezza relativi alla variante, finanziati con risorse del Bando Periferie, e di secondo le procedure di legge e dei regolamenti vigenti, erogandoli, in conformità a quanto previsto dal Terzo Addendum, a titolo di contributi in conto investimenti provenienti da Amministrazione Pubblica, e ciò, ravvisandosene i presupposti sulla base di quanto previsto dal Terzo Addendum, in via anticipata rispetto alla effettiva erogazione in favore del Comune dei finanziamenti medesimi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione 2017;
5. di disporre la liquidazione a STU Reggiane S.p.A, della fattura n° 0002/2021 del 16/02/2021 di complessivi € 44.348,42 pari ad € 39.835,08 di imponibile oltre € 4.513,34 di I.V.A. (€ 35.419,74 per lavori e € 4.415,34 per prestazioni di servizi oltre € 3.541,97 per I.V.A. al 10% e € 971,37 per I.V.A. al 22%) entro il termine di cui all'articolo 113 bis comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - calcolato a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comune dei documenti tutti trasmessi con la comunicazione di cui al precedente punto 2, a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte dell'anticipazione dello stato di avanzamento dei lavori n° 3 e rispettive spese tecniche riferite dell'appalto di lavori relativo all'intervento in oggetto - CUP: J89J18000160008, ai sensi dell'art. 35 comma, 18 del D.lgs. 50/2016 corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € 108.404,88 (€ 86.579,67 per lavori e € 10.792,82 per prestazioni di servizi oltre € 8.657,97 per I.V.A. al 10% e € 2.374,42 per I.V.A. al 22%) imputando tale spesa al cap. 40242/01, Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2020-2022 - codice prodotto 2020\_PG\_A54005 CUP J89J18000160008, centro di costo 0119, all'impegno 119/2021;
6. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione parziale del pagamento di cui al seguente provvedimento di liquidazione, per un importo totale pari ad euro 44.348,42 (quarantaquattromilatrecentoquarantotto/42);
7. di dare atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore;
8. di dare atto che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso, in base all'art 10 della Convenzione;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario affinché disponga contestualmente che la complessiva somma di € 44.348,42 pari ad € 39.835,08 di imponibile oltre € 4.513,34 di I.V.A. (€ 35.419,74 per lavori e € 4.415,34 per prestazioni di servizi oltre € 3.541,97 per I.V.A. al 10% e € 971,37 per I.V.A. al 22%), in relazione alla fattura di cui al precedente punto 5, venga trasferita mediante emissione di mandato, a favore della società STU Reggiane S.p.A. sul Conto Corrente n. Conto Corrente n. 25468 acceso c/o BANCO BPM -Sede di Reggio

Emilia - codice IBAN : IT34C053412280000000025468 per il quale STU REGGIANE S.p.A. ha inviato l'allegato modulo di tracciabilità per l'emissione del mandato di pagamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE  
Arch. Massimo Magnani