

**Proponente: 57.A**  
**Proposta: 2021/791**  
**del 13/05/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 813**  
**del 19/05/2021**

**PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: ZILIOLI Ing. David**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

CUP J81B17000040006

codice opera S\_02401

CIG: 779754842B

**OGGETTO.: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/2023 per macro obiettivi e allegati:
- l'atto n. 106507 di P.G.con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. David Zilioli per la direzione del Servizio "Reti – Infrastrutture, Mobilità", a decorrere dal 01/07/2020;

### **Premesso che:**

- con Determina dirigenziale RUD n. 1450 del 10/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori "Realizzazione nuovo terminal bus del polo scolastico di via F.lli Rosselli" nel complessivo importo di € 300.000,00 al quale è stato attribuito il codice CUP J81B1700040006 ed il codice opera S\_02401 e per il quale è stato designato Responsabile del Procedimento il Geom. Angelo Fornaciari, funzionario tecnico del Servizio Ingegneria Edifici;
- nella stessa determinazione il progetto veniva incluso negli interventi avviati dagli accordi di programma per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile come da deliberazione di Giunta Regionale n. 200/2016 Allegato A;

**Visto la** relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.14 comma 1 lett .e) del D.M. n. 49/2018, rassegnato dal Direttore dei Lavori e Rup Geom. Angelo Fornaciari in data 05/05/2021 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato finale dei lavori
3. libretto delle misure
4. DURC dell'Impresa facenti parti della R.TI. Appaltatrice, tutti regolari e in corso di validità;
5. Fattura della ditta appaltatrice n. 104/00 del 12/05/2021 già registrata in contabilità;
6. certificato di inizio e fine lavori
7. Polizza a garanzia della rata di saldo
8. Dichiarazione della Ditta mandataria FONTANILI G. SRL della suddivisione delle quote spettanti nel conto finale
9. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dalla quale si evince che:

*APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1450 del 10 dicembre 2018, legalmente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di realizzazione nuovo Terminal Bus del polo scolastico di via F.lli Rosselli, per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 259.759,15 per lavori a base di gara, compresi € 2.251,60 per oneri di sicurezza, ed € 40.240,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;*

*FINANZIAMENTO: L'importo complessivo del progetto in argomento di € 300.000,00 è stato finanziato con capitoli di spesa del bilancio 2018, così ripartito:*

1. cap. 40003/24 per € 100.000,00 con finanziamento mediante mezzi propri dell'amministrazione comunale;
2. cap. 40003/25 per € 100.000,00 con finanziamento mediante contributo della Regione Emilia Romagna;
3. cap. 40003/26 per € 100.000,00 con finanziamento mediante contributo della Provincia di Reggio Emilia;.

*L'Intervento è inserito:*

- nell'Accordo di Programma Regionale per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 200/2016) Allegato A;
- nell'Accordo di Collaborazione tra la Provincia, Comune di Reggio Emilia e Agenzia per la Mobilità - progetto RE-CLACS - di cui alla delibera di G. Comunale I.D. n° 278 del 29.12.2016 "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e

*casa lavoro”*

**AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:** *Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 710 del 06.07.2019, legalmente esecutiva, è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice preposta all’espletamento della gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto, aggiudicando in via definitiva i lavori in oggetto all’operatore economico: R.T.I. costituito, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria); SALI-VER s.r.l. (mandante); TecnoLuce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante).*

**CONTRATTO:** *Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 04.11.2019 col n° di Rep. 55936 con il medesimo R.T.I., regolarmente costituito in data 05.08.2019 con atto notaio Elena Covri n° Rep. 35.083, per un importo complessivo di € 234.008,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso di gara del 10%;*

**CAUZIONE:** *l’appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, apposita garanzia mediante cauzione con somma garantita di Euro 11.700,50 (diconsi euro undicimilasettecento/50), mediante polizza fideiussoria n. 600.071.0000904668, rilasciata in data 06.09.2019 da Vittoria Assicurazioni - Ag. di Reggio Emilia -, corredata di dichiarazione circa i poteri di firma del fideiussore stesso.*

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** *la funzione di Responsabile del Procedimento è stata svolta dal Geom. Angelo Fornaciari, dipendente di questa Amministrazione Comunale.*

**PROGETTISTA:** *la progettazione dei lavori è stata redatta all’interno dell’Amministrazione Comunale, dal Geom. Angelo Fornaciari.*

**DIRETTORE DEI LAVORI:** *le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dal Geom. Angelo Fornaciari, dipendente di questa Amministrazione Comunale.*

**COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:** *il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è stato eseguito dal Geom. Angelo Fornaciari, dipendente di questa Amministrazione Comunale.*

*Con Determina Dirigenziale R.U.D. n° 200 del 10.03.2020 è stato conferito l’incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori ad un libero professionista abilitato, esterno all’amministrazione, nella figura del geom. Gabriele Zambelli - studio associato CAIREPRO Coop. Architetti e Ingegneri, P.IVA: 01704960358 per il corrispettivo di € 4.746,10 di cui € 3.740,62 per competenze € 147,62 per contributo previdenziale Inarcassa 4% ed € 857,86 di I.V.A. 22%*

**CONSEGNA DEI LAVORI:** *i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 11/06/2020, con verbale in pari data, senza riserva da parte dell’impresa.*

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** *a norma dell’Art. 3.6 del Capitolato Speciale d’appalto, i lavori dovevano compiersi in 180 giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessanti in data 06.12.2020.*

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Con Certificato in data 02.12.2020 PG. n° 2634/2021 è stata accertata l'ultimazione dei lavori principali affidati in appalto a seguito del Contratto stipulato in data 04.11.2019 col n° di Rep. 55936. Considerato che non si sono registrate sospensioni ai lavori e non sono state concesse proroghe, i lavori sono stati svolti in tempo utile rispetto al contratto.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti e di conseguenza non è stato concesso all'impresa appaltatrice nessun subappalto;

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati di pagamento, per un importo complessivo di € 230.572,24 come sotto specificato:

1° S.A.L. a tutto il 14.08.2020; certificato pagamento n° 1 in data 08.10.2020 dell'importo di € 118.937,14 oltre I.V.A.10%;

2° S.A.L. a tutto il 25.11.2020; certificato pagamento n° 2 in data 11.01.2021 dell'importo di € 111.635,10 oltre I.V.A.10%;

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: non si è proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 22/04/2021 per un importo complessivo di € 234.005,06 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 10,00%.

Al netto dei certificati di pagamento già emessi il credito netto dell'impresa ammonta a € 3.432,82 oltre I.V.A. 10%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione era di € 234.008,40 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 10,00%. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 234.005,06 oltre I.V.A., pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando quasi tutte le quantità previste si è avuta una minore spesa pari ad € 3,34.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS - INAIL - Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree di proprietà comunale o su aree messe a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia con apposito provvedimento.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti residui.

CERTIFICAZIONI ACQUISITE: E' stata consegnata ed acquisita la documentazione relativa a:

- *Certificazione tecnica di collaudo e conformità alla regola d'arte, relativa alla realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, da parte della ditta esecutrice TECNOLUCE S.n.c. con sede in Reggio Emilia via Ferruccio Ferrari, 6.*
- *Prove di portanza su piastra, eseguite sulla fondazione stradale in misto cementato dalla ditta Studio MM s.r.l. di Traversetolo (PR) in data 21.10.2020;*
- *Certificati di qualità e documentazione tecnica relativa ai materiali utilizzati e in particolare:*
  - *misto cementato*
  - *conglomerati bituminosi*
  - *pavimentazioni autobloccanti*
  - *rilevati stradali*
  - *condotti in tubi di calcestruzzo e pvc*
- *Tavole grafiche esecutive as-built relative al tracciamento, piano quotato, linee fognature, illuminazione pubblica*

GARANZIA PAGAMENTO RATA DI SALDO: è stata richiesta con nota in data 28.04.2021, all'impresa appaltatrice, la "Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo", fissata in €. 23.400,00 ai sensi dell'art. 103 co. 6 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ;

#### **Considerato che:**

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto d'appalto;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 234.005,06 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 10,%;
- Al netto dei certificati di pagamento già emessi, dell'importo complessivo di € 230.572,24 il credito netto dell'impresa ammonta a € 3.432,82 oltre I.V.A. 10%
- sono state consegnate le certificazioni necessarie e documentazioni tecniche relative alle opere realizzate
- l'impresa Mandataria ha fornito in data 04/05/2021, la "Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo" di €. 23.400,00, rilasciata dalla compagnia "Vittoria Assicurazioni" di Milano n. 600.071.000904737 con scadenza al 02/12/2022;

• **CERTIFICA**

Che i lavori di **"Realizzazione del nuovo Terminal Bus a servizio del polo scolastico di via F.lli Rosselli"** eseguiti in dipendenza del contratto d'appalto n° di Rep. 55936 stipulato in data 04.11.2019, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. composta da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria); SALI-VER s.r.l. (mandante); TecnoLuce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante), sono stati regolarmente eseguiti;

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

**Richiamati:**

Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;

Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

**DISPONE**

- di approvare gli atti di contabilità finale e di liquidare il pagamento all'impresa R.T.I. composta da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria); SALI-VER s.r.l. (mandante);

Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante), dell'importo residuo di **€ 3.432,82** oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 3.776,10, a saldo di quanto dovuto, **alla ditta SALI-VER Srl di Reggio Emilia Partita Iva 02421950359**, come da dichiarazione allegata della Ditta mandataria;

- di liquidare lo stato finale nell'importo di **€. 3.776,10 IVA compresa**, attingendo al seguente impegno:

Impegno 2021/1708

Cap. 40003 /25 del Bilancio 2021

a favore dell'Impresa **SALI-VER Srl di Reggio Emilia Partita Iva 02421950359**, quale ditta mandataria della R.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto indicata dalla ditta capogruppo;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 11.700,50 prestata dall'impresa mediante polizza fideiussoria n. 600.071.0000904668, rilasciata in data 06.09.2019 da Vittoria Assicurazioni - Ag. di Reggio Emilia. Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolo della cauzione suddetta prestata dall'Impresa appaltatrice al momento della firma del contratto nella forma e nei termini di legge.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. David Zilioli)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.