

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/1053

del 24/06/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1098

del 05/07/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI
RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA
ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2020

CIG DERIVATO: 83389829A2 , **CIG accordo quadro:** 7692688EF2

CUP: J87H20000220004

COD. STR: V_02601

Oggetto: : APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVO AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA NORD LOTTO 4 ANNO 2020, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI, E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/2023 per macro obiettivi e allegati;
3. in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 01/11/2020;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55911 del 10/04/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 4, ZONA NORD che ha visto impresa aggiudicataria il Consorzio Fra Costruttori soc. coop., con sede in Via Pansa, 55/I, 42124 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 00447840356;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 464 del 18/06/2020 si impegnava la spesa e si affidavano i lavori di manutenzione straordinaria strade zona Nord per l'anno 2020 per l'importo di euro 159.651,24 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi euro 194.774,51;

- è stato stipulato il relativo contratto applicativo con la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro registrato al n. 69 in data 10/09/2020;

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata parziale redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2020 e con successivo verbale di consegna definitiva in data 20/10/2020;

- in data 30/12/2020 con atto RUAD 1855 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori per complessive euro 138.347,98 compresa IVA;

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo in data 14/06/2021 ha rassegnato al R.U.P. la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 67.149,19 mediante garanzia fidejussoria n. 2380177 emessa in data 25/02/2019 da EULER HERMES S.A. (N.V.) - Bruxelles (Belgio).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza e parziale in data 01/09/2020, mentre la consegna lavori definitivo è avvenuto il 20/10/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 6 del Contratto Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 02/08/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 08/06/2021 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 113.399,98 oltre I.V.A.:

Certificato di Pagamento n. 1 in data 14/10/2020 per un importo di € 113.399,98 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 08.06.2021 per un importo complessivo di € 159.641,41 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 159.651,24 I.V.A. al netto del ribasso del 16,13%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 159.641,41 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 9,83 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 69 di Registro del 10/09/2020;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 159.641,41 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 16,13%;
- è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di Pagamento di € 113.399,98 oltre I.V.A.;
- il credito dell'impresa rimane di € 46.241,43 oltre I.V.A. al 22 %
- il DURC dell'impresa è risultato regolare e in scadenza al 13/10/2021.

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere alla impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

- di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria strade della zona Nord lotto 4 anno 2020, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
- di disporre il pagamento all'impresa CFC Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. di Reggio Emilia Partita IVA 00447840356 - l'importo di € 46.241,43 + I.V.A. al 22% = € 56.414,54, a saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo n. 40000 del bilancio 2021 così suddivisi:
 - impegni n. 2021/291/2 per €. 44.774,51
 - impegni n. 2021/2163 per €. 11.640,03come da fattura n.6/32 del 17/06/2021 già registrata in contabilità.
- di dare atto che lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro..

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.