

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2021/1860**  
**del 17/11/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1887**  
**del 17/11/2021**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE PER INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020, E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

**CIG DERIVATO: Z892DF140E**  
**CIG accordo quadro: 7692652141**  
**CUP: J87H20001900006**  
**Codice Progetto: V\_22902**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE PER INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020, E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 08/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (ART. 169 del D. LGS. 267/2000) e relativi allegati ;
- in data 29/10/2020 con atto n. 174337 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 01/11/2020

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55911 del 10/04/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 1, ZONA CENTRO STORICO che ha visto impresa aggiudicataria il Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, codice fiscale 00697560357;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. 697 del 26/08/2020 si impegnava la spesa e si approvava lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E

BICIPLAN, ripartendo gli affidamenti dei lavori in base alle zone di intervento ed ai soggetti selezionati mediante Accordo Quadro per le infrastrutture per il biennio 2019\_2020;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dall'**art. 14, comma 1° lett. e) del DM n. 49/2018** rassegnato dal Direttore dei Lavori, geom. Luca Mastrangelo, al RUP Arch. Paolo Gandolfi in data 04/11/2021 e consistente in:

1. Registro di contabilità n.3
2. Stato finale dei lavori a tutto il 30/09/2021
3. Libretto delle misure n.3
4. DURC della impresa appaltatrice regolare e in corso di validità
5. Fattura della ditta "Consorzio CORMA" n. 228 del 11/11/2021 già registrata in contabilità;
6. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si rileva che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 10/04/2019 con n. 55911 di Repertorio, mentre il Contratto Applicativo relativo alle opere in oggetto per la zona Centro è stato stipulato digitalmente con il medesimo operatore in data 25/09/2020 per un importo di € 36.052,80 al netto del ribasso di gara del 24,10%.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un importo di € 119.568,00 mediante garanzia fidejussoria n. IM 000003289 emessa in data 25/02/2019 da City insurance S.A. con sede in Bucarest Romania.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con consegna anticipata in via d'urgenza in data 10/09/2020.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: trattandosi di opere finanziate prevalentemente dalla Regione Emilia Romagna, è stato determinato, mediante Delibera di Giunta Regionale n° 844 del 09/06/2021 Seduta n° 27, che il tempo utile per ultimare i lavori era il giorno 30/09/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 30/09/2021 come da Certificato emesso in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori con Determinazione Dirigenziale RUAD 1522 del 06/11/2020 è stato autorizzato il contratto di subappalto all'impresa Orizzonte Segnaletica srl di Castellucchio (MN) per lavori di segnaletica stradale (cat. OG3) per un importo di € 10.000,00 nell'ambito del contratto generale di Accordo Quadro per la manutenzione delle strade in zona Centro.

- i lavori affidati in subappalto all'impresa Orizzonte Segnaletica srl sono conclusi e già liquidati con l'emissione del 1° e 2° SAL;
- l'importo già liquidato all'impresa Orizzonte Segnaletica srl di € 9.671,71 in occasione del 1°e 2° SAL ha compreso tutte le competenze che spettano al subappaltatore, che null'altro potrà esigere in merito al contratto applicativo in oggetto.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati di Pagamento:

- n. 1 in data 04/12/2020 per un importo di € 17.189,44 oltre I.V.A.

- n. 2 in data 03/08/2021 per un importo di € 12.219,49 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo Stato Finale a tutto il 30/09/2021 è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/11/2021 per un importo complessivo di € 34.583,94 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 24,10%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 36.052,80 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 24,10%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 34.583,94 oltre I.V.A., **pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 1.468,86 oltre I.V.A..**

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 34.583,94 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 24,10%;
- sono stati emessi n. 2 Stati d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati di Pagamento per un totale di € 29.408,93 oltre I.V.A.;
- il credito dell'impresa rimane di € 5.175,01 oltre I.V.A. al 22 %

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

#### **CERTIFICA**

che i lavori relativi allo stato finale dei lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

## **DISPONE**

- di approvare lo stato finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, LOTTO 1 ZONA CENTRO;
- di liquidare lo stato finale pari ad un importo di € 5.175,01 oltre IVA al 22% (e dunque per complessivi € 6.313,51 IVA compresa), alla ditta Consorzio CORMA, con sede in Castelnovo Ne' Monti (RE) ,codice fiscale 00697560357, attingendo all'impegno 2021/1751, capitolo 40006/81 del Bilancio 2021;
- lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Paolo Gandolfi)**

Estensore:Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.