

Proponente: A5.C
Proposta: 2021/985
del 17/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2123
del 20/12/2021

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREE E STRADE DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI V.LE RAMAZZINI (OVEST), VIA GIOIA, VIA VENERI (SUD), VIA TALAMI, QUALE COMPONENTE DEL SUB-COMPARTO OVEST "PRU-IP-1B AMBITO S.CROCE DEL "PRU-IP-BANDO PERIFERIE-REGGIANE/S.CROCE" IN R.E." OPERE STRAD.LI LOTTO 1 - CUP J89J18000160008. ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO IN C/INVESTIMENTI A STU REGGIANE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL BANDO PERIFERIE DELLA RATA DI SALDO LAVORI FINALE E RELATIVE SPESE TECNICHE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 -2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi ed allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 19.07.2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito all'Arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

- la deliberazione del C.C. n. 136 del 3 /12/2018 recante: "Approvazione Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l'attuazione del PRU "Bando Periferie". Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)";
- il TERZO ADDENDUM alla convenzione urbanistica stipulata in data 14 luglio 2016 al rep .55814 tra Comune di Reggio Emilia e STU REGGIANE spa, sottoscritto fra le parti il 21/12/2018 e registrato a Reggio Emilia il 10/01/2019 al n° 497 serie 1T ed in particolare i contenuti dell'art 4.1 ai punti 4.1.1, 4.1.2;

Preso integralmente atto delle premesse e dei contenuti dei seguenti atti che si intendono qui integralmente richiamati:

- la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritta in forma digitale in data 09/01/2018 (cosiddetta "Convenzione Bando Periferie"), stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 17.811.853,00;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2019 recante "Approvazione di Modifica alla Convenzione tra la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri ed il Comune Di Reggio Emilia in relazione ai finanziamenti del "Programma Straordinario

di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, delle Città Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia”;

- la Convenzione di Modifica, che con il succitato atto si approva, firmata digitalmente dal Sindaco in data 05/03/2019, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 06/03/2019 con comunicazione in atti PG n. 41167 e successivamente registrata alla Corte dei Conti in data 28/05/2019, come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2019 mezzo PEC agli atti del Comune di Reggio Emilia con PG. n. 124509;
- la deliberazione della giunta comunale n. 144 del 5/9/2019 recante “Programma di Rigenerazione Urbana del Quartiere storico Santa Croce”, finanziato nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie” (D.P.C.M. 25 maggio 2016). Deliberazione in merito alla proposta formulata da STU Reggiane S.p.A. per l’inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di richiesta di rimodulazione e di proroga dei termini. Indirizzi all’organo amministrativo di STU Reggiane;
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli atti PG 2019/199082 del 11/11/2019, che ha accolto la richiesta di aggiornamento del cronoprogramma presentata dal Comune di Reggio Emilia.

Preso atto delle modalità contenute all'Art. 9 punti 9.1 9.2 9.3 9.5 ed all'Art.14 del “Terzo addendum” alla Convenzione che si intendono qui integralmente richiamati;

Preso inoltre atto che:

- nell’approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, con propria delibera n. 193 del 22 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha previsto di procedere al trasferimento del Finanziamento Bando Periferie alla società STU Reggiane S.p.A. con modalità diversa rispetto al conferimento a capitale, ovvero tramite contributo in conto investimenti;
- secondo quanto previsto al punto 2 della delibera Consiliare n. 136 del 03/12/2018, e con maggior dettaglio descritto nel “Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell’articolo 3 comma 2, dell’articolo 5 e dell’articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 vigente nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 79 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A., si stabilisce che la modalità da utilizzare, sino a diversa deliberazione del Consiglio Comunale, per porre a disposizione della STU il Finanziamento Bando Periferie, è quella del contributo in conto investimenti;
- nel Bilancio di Previsione 2019–2021 del Comune di Reggio e sue successive variazioni sono state previste le risorse finanziarie previste dalla Convenzione 2017 e dalla convenzione adeguata anche per l’intervento in oggetto e quindi si intende realizzata la clausola di subordinazione prevista al punto 2.4.1. del Terzo Addendum in precedenza richiamato;
- in particolare a seguito della variazione, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, sono iscritti nel Bilancio 2019-2021 gli stanziamenti di Entrata e Spesa relativi al Contributo Ministeriale Bando Periferie;

Richiamati:

- il Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Reggio e sue successive variazioni sono state previste le risorse finanziarie previste dalla Convenzione 2017 e dalla

convenzione adeguata anche per l'intervento in oggetto, in particolare a seguito della variazione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, sono stati iscritti nel Bilancio 2019-2021 gli stanziamenti di Entrata e Spesa relativi al Contributo Ministeriale Bando Periferie così come da aggiornamento del cronoprogramma degli interventi e della rideterminazione del contributo complessivo;

- la determinazione dirigenziale n. 1272 del 26/11/2019 avente ad oggetto "*Operazioni contabili inerenti l'attuazione per il tramite di STU Reggiane S.p.A. dell'intervento di "Riqualificazione fisica e funzionale di viale Ramazzini Est" da realizzarsi nell'ambito del "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce"*", con cui il Dirigente Arch. Massimo Magnani determina di accertare le entrate per un importo complessivo di € 904.444,14 sulle annualità 2019-2021 e conseguentemente impegnare in corrispondenza dell'accertamento la somma complessiva di € 904.444,14 sulle annualità 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Comunale 2020/36 del 25/02/2020 con cui si è approvato il "*Riaccertamento ordinario dei residui, variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati con conseguenti operazioni di reimputazione a valere sul bilancio 2019-2021*";
- la Delibera di Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 47 del 31/03/2020 con cui si sono iscritti nel Bilancio 2020-2022 i relativi stanziamenti di Entrata e Spesa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1236 del 11/12/2020 sono stati approvati gli aggiornamenti al cronoprogramma e le conseguenti operazioni contabili del Bilancio di Previsione 2020/2022 e del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 26/11/2021 avente ad oggetto Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia" - Aggiornamento cronoprogramma e conseguenti operazioni contabili" sono stati approvati i seguenti aggiornamenti al cronoprogramma e conseguenti operazioni contabili del Bilancio di Previsione 2021/2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023:

Entrata

1. Titolo 4 Tipologia 200 Contributi agli investimenti del Bilancio, capitolo 9226/04 denominato "Contributo Ministeriale Bando Periferie – Vegg. Cap.U 40242/01 40242/02" del PEG nelle seguenti annualità:

- 2021: € 2.915.569,56 (di cui € 71.329,75 per intervento "VIALE RAMAZZINI OVEST")
- 2022: € 7.321.270,82 (di cui € 225.157,33 per intervento "VIALE RAMAZZINI OVEST")
- 2023: € 1.449.578,63

Spesa

2. Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2020-2022, al Capitolo 40242/01 denominato "CONTRIBUTI A STU REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4"

- 2021: € 2.915.569,56 (di cui € 71.329,75 per intervento "VIALE RAMAZZINI OVEST")

- 2022: € 6.415.789,70 (di cui € 225.157,33 per intervento “VIALE RAMAZZINI OVEST”)
- 2023: € 1.449.578,63

3. Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.03.999 del Bilancio 2019-2021, al Capitolo 40242/02 denominato “CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4”

- 2022: € 905.481,12

si è accertata l'entrata di € 7.560,12 al Titolo 4, codice piano finanziario 4.02.01.01.001 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022 al Capitolo 9226/04 del PEG 2022 denominato “CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE – VEGG. CAP U 40242/01-40242/02”, codice prodotto 2020_PG_A54005 centro di costo 0119;

si è impegnata la spesa di € 7.560,12 alla Missione 08 , Programma 01, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, al Capitolo 40242/1 del PEG 2022 denominato “CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==, codice prodotto 2020_PG_A54005, centro di costo 0119;

Vista, in relazione all'intervento in oggetto, la comunicazione acquisita a mezzo P.E.C. in data 16/12/2021, in atti al PG n. 2021/0276385 del 17/12/2021 con cui STU Reggiane S.p.A. trasmetteva al Comune di Reggio Emilia, nella persona del RUP Arch. Massimo Magnani, copia degli atti e dei documenti previsti dalla Convenzione 2017, dai relativi provvedimenti attuativi, dai presupposti atti normativi e regolamentari dai successivi atti normativi e regolamentari, dalla convenzione Adeguata, riferiti alla presa d'atto delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A. e della liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n° 1, delle relative spese tecniche, come da determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 92 del 16/12/2021;

Richiamati, relativamente all'intervento di “Riqualficazione di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud), - via Talami, quale componente del sub-comparto ovest denominato “PRU-IP-1b – Ambito Santa Croce – via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest” del programma di Riqualficazione Urbana “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio nell'Emilia.” – LOTTO 1 - Opere stradali- CUP J89J18000160008:

- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 65 del 01/10/2017 con cui è stato affidato il servizio di coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualficazione di Viale Ramazzini (tratto ovest con riapertura del passaggio a livello) allo Studio Associato di Finelli e Teneggi con sede a Reggio Emilia in Vicolo Trivelli, P.IVA 02313940351, nella persona dell'Ing. Roberto Teneggi, alle condizioni previste dal disciplinare di servizio allegato, per l'importo contrattuale di € 22.500,00 oltre contributi integrativi ed IVA di legge – CIG: ZF52118FCC;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n° 65 del 08/05/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio del complessivo intervento composto da Lotto 1 - opere stradali – e da Lotto 2 – opere di armamento ferroviario – per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.700.000,00, di cui: euro 427.483,38 (IVA esclusa) per lavori relativi al Lotto 1 – opere stradali, comprensivi di euro 11.866,66 per oneri per la sicurezza, ed euro

427.190,07 (IVA esclusa) per lavori relativi al Lotto 2 – opere di armamento ferroviario, comprensivi di euro 12.452,92 per oneri per la sicurezza, così come dettagliato nel quadro economico approvato;

- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane n. 38 del 11/06/2019 con cui:
 - è stato affidato il servizio di direzione lavori per il Lotto I – opere stradali – allo Studio Professionale “Zamboni Associati Architettura” nella persona dell'Arch. Andrea Zamboni, con sede a Reggio Emilia – 42121 - in via Secchi n° 20 - P.IVA 02469180356, per un importo del contratto pari a € 14.200,00 oltre a contributi integrativi ed IVA di legge, CIG: Z7D28BE7E7;
 - è stato affidato il servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera allo studio professionale “Guidetti Serri – Studio Ingegneria”, nella persona dell'Ing. Paolo Guidetti, con sede a Reggio Emilia – 42124 - in via Pier Carlo Cadoppi n° 14, per un importo contrattuale pari a € 16.200,00, oltre a contributi integrativi ed IVA di legge – CIG: Z1328BE7C4;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n° 107 del 17/07/2019 con cui:
 - è stato aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera sss), 30 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'appalto pubblico dei lavori avente ad oggetto il 1° stralcio dell'intervento in oggetto – CIG: 7823639F21 (intervento 6 del bando Periferie) all'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l., con sede a Correggio (RE) – 42015 – in via Fosdondo n°48 - C.F./P.IVA 01684790353, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e ha offerto un ribasso percentuale unico del 4,016% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari ad € 410.792,21 di cui € 398.925,55 per lavori ed € 11.866,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - è stato dato atto che, secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 6 della Convenzione di Modifica della Convenzione sottoscritta in data 21/03/2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'intervento, le risorse finanziarie afferenti al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” derivanti dal ribasso di gara di cui sopra sono accantonate e, considerato che l'intervento di riqualificazione di viale Ramazzini ovest LOTTO 1 – opere stradali - è finanziato dal Bando Periferie per il 41,18% (finanziamento P.C.M. di € 700.000,00 sull'importo complessivo dell'intervento di 1.700.000,00) queste ammontano a € 7.560,12 (pari al 41,18% del ribasso di gara di € 16.691,17, ovvero pari a € 6.872,83 più relativa I.V.A. al 10% pari a € 687,28);
 - si è rideterminato, alla luce di quanto esposto al punto precedente, il quadro economico del primo stralcio dell'intervento di “Riqualificazione delle aree e strade di proprietà pubblica di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud) – via Talami” (intervento 6 del Bando Periferie) decurtando le economie relative al ribasso di gara accantonate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, complessivamente pari a € 7.560,12, per un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.692.439,88, come di seguito dettagliato:

VIALE RAMAZZINI OVEST – PRIMO STRALCIO	AGGIUDICAZIONE - CDA 107/2019 del 17/07/2019		
	CDA 107/2019 Del 17/07/2019	LOTTO 1 – opere stradali	LOTTO 2 – opere ferroviarie
A. LAVORI	Del 17/07/2019	4,016%	0,500%
Lavori di riqualificazione stradale	€ 811.589,02	€ 398.925,55	€ 412.663,46
oneri della sicurezza	€ 24.319,58	€ 11.866,66	€ 12.452,92
totale A	€ 835.908,60	€ 410.792,21	€ 425.116,38
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
oneri per l'adeguamento degli impianti di segnalamento e sicurezza, lavori in economia ed imprevisi	€ 541.679,20	€ 111.679,20	€ 430.000,00
Spese per pubblicazione bando CONTRIBUTO avcp	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Fondo per la progettazione	€ 17.093,47	€ 8.549,67	€ 8.543,80
Spese tecniche	€ 160.726,66	€ 72.992,08	€ 87.734,59
Iva su spese tecniche (22%)	€ 35.359,87	€ 16.058,26	€ 19.301,61
Spese tecniche (IVA 22% compresa), fondo per la progettazione	€ 213.180,00	€ 97.600,00	€ 115.580,00
Iva sui lavori (10%)	€ 83.590,86	€ 41.079,22	€ 42.511,64
Quota ribasso di gara lavori IVA compresa	€ 13.081,22	€ 10.800,17	€ 2.281,05
totale B	€ 856.531,28	€ 263.658,59	€ 592.872,69
TOTALE (A+B)	€ 1.692.439,88	€ 674.450,80	€ 1.017.989,08
FINANZIAMENTO PCM ACCANTONATO VRAM OVEST	€ 7.560,12	€ 7.560,12	
TOTALE con FINANZIAMENTO PCM	€ 1.700.000,00	€ 682.010,92	€ 1.017.989,08

dando atto che l'intervento è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per l'importo di € 692.439,88 (pari al 40,91% dell'intervento – corrispondente al finanziamento inizialmente concesso di € 700.000,00 detratte le risorse afferenti ai ribassi di gara di € 7.560,12) e con risorse proprie di STU Reggiane S.p.A. per € 1.000.000,00;

- il verbale di consegna dei lavori, agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 472 del 21/10/2019, con cui, nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 si è dato luogo alla immediata consegna dei lavori all'Appaltatore;
- il Contratto d'appalto di lavori stipulato in data 12/03/2020 per un importo pari ad € 410.792,21 di cui € 398.925,55 per lavori ed € 11.866,66 per oneri della sicurezza, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per l'importo di € 168.055,09 (41,18%);
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 15 del 03/03/2020 con cui l'impresa appaltatrice dei lavori è stata autorizzata ad affidare a cottimo le opere di demolizioni, urbanizzazioni e fognature (cat. OG3), all'operatore economico F.R.A. SCAVI S.R.L. con sede legale a Quattro Castella (RE) – 42020 - in via Martiri della Bettola 4, C.F./P.IVA 01274740354, per un importo di € 12.051,80 di cui euro 500,09 per costi della sicurezza ed € 9.577,97 per costi della manodopera, oltre I.V.A. di legge;
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 34 del 01/06/2020 con cui l'impresa appaltatrice dei lavori è stata autorizzata all'integrazione dell'affidamento a cottimo delle opere di demolizioni, urbanizzazioni e fognature (cat. OG3), all'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. con sede legale a Quattro Castella – 42020 - in via Martiri della Bettola 4, C.F./P. IVA 01274740354, per un importo aggiuntivo di € 27.362,10 oltre I.V.A. di legge, di cui € 770,00 per costi della sicurezza ed € 21.800,00 per costi della manodopera, elevando l'importo complessivo dell'affidamento a cottimo ad € 39.413,90 oltre I.V.A. di legge, di cui € 1.270,09 per costi della sicurezza ed € 31.377,97 per costi della manodopera;

- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 85 del 25/11/2020 con cui l'impresa appaltatrice dei lavori è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni relative alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale (cat. OG3) di cui alla succitata istanza ed integrazione, all'operatore economico GOVONI SEGNALETICA S.r.l. con sede legale a Gonzaga – Loc. Palidano (MN) - 46023 - in via Don Giuseppe Dossetti, - C.F./P.IVA 02408390207 - per un importo di euro 1.801,17 (milleottocentouno/17), di cui euro 80,00 per costi della sicurezza ed euro 1.000,00 per costi della manodopera, oltre I.V.A. di legge;
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 28 del 24/04/2020 con cui è stato affidato il servizio di assistenza alla Direzione lavori delle opere a verde dei lavori di riqualificazione di Viale Ramazzini (tratto ovest con riapertura del passaggio a livello) al dr Giuseppe Baldi, con sede a Reggio Emilia in via Ariosto 17, P.IVA 01721000352, per l'importo contrattuale di € 472,18 oltre contributi integrativi ed IVA di legge – CIG: ZB32CC63E7;
- la determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 91 del 09/12/2020 con cui sono stati affidati:
 - allo Studio Professionale “Zamboni Associati Architettura” con sede a Reggio Emilia – 42121 - in via Secchi n° 20 - P.IVA 02469180356, nella persona dell'Arch. Andrea Zamboni, iscritto all'albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n° 454:
 - il servizio di redazione della variante in corso d'opera per un importo di € 6.824,90 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: Z7D28BE7E7;
 - l'estensione del servizio di direzione, misurazione e contabilità dei lavori riferito alla perizia di variante per un importo di € 3.150,37 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: Z7D28BE7E7;
 - allo Studio Associato di Finelli e Teneggi con sede a Reggio Emilia in Vicolo Trivelli, P.IVA 02313940351, nella persona dell'Ing. Roberto Teneggi, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 1062:
 - il servizio di aggiornamento del Piano di sicurezza ed estensione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riferito alla variante in corso d'opera per un importo di € 1.024,30 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: ZF52118FCC;
 - l'estensione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riferito alla variante in corso d'opera per un importo di € 1.238,11 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: ZF52118FCC;
 - allo Studio professionale “Guidetti Serri – Studio Ingegneria” con sede a Reggio Emilia – 42124 - in via Pier Carlo Cadoppi n° 14, nella persona dell'Ing. Paolo Guidetti, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 924:
 - l'estensione del servizio di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo riferito alla variante in corso d'opera per un importo di € 1.325,95 oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: Z1328BE7C4;
 - il Verbale del Consiglio di Amministrazione STU Reggiane n. 145 del 19/10/2020 con cui:

- è stata approvata, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dell'appalto dei lavori in oggetto, rassegnata in data 30/09/2020 e agli atti della società con P.S. n° 803 del 05/10/2020;
- si è dato atto che le varianti in corso d'opera di cui al precedente punto comportano una variazione in aumento dell'importo contrattuale dell'appalto di lavori, pari a euro 99.997,32 di cui euro 4.008,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA, per le varianti in corso d'opera;
- si è dato atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante di cui al precedente punto l) vengono concessi all'impresa ulteriori 120 gg naturali e consecutivi;
- si è dato atto che il nuovo termine di fine lavori sarà fissato alla ripresa dei lavori nel tratto di incrocio con via Veneri al futuro passaggio a livello, attualmente sospesi;
- si è dato atto che l'importo contrattuale dell'appalto di lavori, pari a euro 410.792,21, di cui euro 11.866,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, si eleva a euro 510.789,53 di cui euro 15.874,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e che lo stesso trova copertura nell'ambito del relativo quadro economico rideterminato;
- la disposizione, durante l'esecuzione di lavori, di n. 2 sospensione dei lavori per complessivi 81 gg, nel dettaglio:
 - il verbale agli atti di STU Reggiane S.p.A. con PS n° 62 del 24/01/2020, con cui è stata disposta la sospensione parziale dei lavori, poi ripresi giusto verbale n°120 del 17/02/2020. Pertanto, a seguito della sospensione di 21 gg, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al giorno 08/06/2020;
 - il verbale agli atti di STU Reggiane S.p.A. con PS n° 128 del 18/02/2020 con cui venivano sospesi parzialmente i lavori a causa della necessità di verifiche da parte di FER delle opere di segnalamento da realizzare per la riapertura del passaggio a livello. Successivamente con disposizione del Responsabile del Procedimento agli atti di STU Reggiane S.p.A. con PS n°972 del 16/11/2020, venivano ripresi i lavori parzialmente sospesi e, pertanto, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al giorno 09/12/2020;
- l'ultimazione dei lavori, avvenuta entro il 09/12/2020 e pertanto entro il termine utile contrattuale previsto, come accertato con verbale del 09/12/2020 agli atti di STU con PS n° 1055/2020 con il quale venivano inoltre concessi n.60 giorni naturali e consecutivi di lavoro per eseguire alcune lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera (demolizione muri di chiusura sui due lati dell'attraversamento ferroviario; fornitura e posa canaletta per cavidotto elettrico nell'area ferroviaria lato Est; completamento dei marciapiedi sui due lati dell'attraversamento ferroviario; segnaletica orizzontale e alcuni segnali verticali mancanti; tinteggio muri sottopasso; completamento sistemazione a verde area parcheggio Europa) che l'impresa si impegnava ad ultimare in 60 gg naturali e consecutivi dalla data stessa del documento; il nuovo termine dei lavori veniva fissato per il giorno 09/02/2020;

- la “Disposizione del RUP di proroga del termine per il completamento delle lavorazioni di piccola entità” redatta in data 09/02/2021 (in atti di STU con PS n°100/2021), con cui il RUP, arch. Massimo Magnani, a seguito di sospensione parziale dei lavori per il completamento di alcune delle lavorazioni di piccola entità che non era stato possibile eseguire per ragioni climatiche e per ritardo della sottoscrizione della convenzione tra Comune e FER, disponeva di prorogare il tempo fissato per l’esecuzione delle lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dell’opera (Installazione di barriere tipo new-jersey di chiusura dell’attraversamento ferroviario a seguito della demolizione dei muri di chiusura del passaggio a livello; fornitura a piè d’opera di canaletta portacavi per cavidotti elettrici dell’impianto di segnalamento ferroviario; segnaletica orizzontale e alcuni segnali verticali mancanti; realizzazione di 2 attraversamenti stradali rialzati in viale Ramazzini lato Est con inserimento di 2 caditoie a griglie; completamento sistemazione a verde area parcheggio Europa; fornitura e posa di 20 corpi illuminanti; fornitura e posa di 10 corpi illuminanti) di ulteriori 60 gg portando il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori veniva fissato al giorno 09/04/2021;
- il verbale di accertamento di completamento delle opere in appalto redatto in data 09/04/2021 (agli atti di STU con PS n°311 di STU Reggiane s.p.a.), in cui si constatava il completamento dei lavori in appalto, comprensivi di quelli relativi alle opere di finitura e marginali;
- la Disposizione del RUP di diminuzione dei lavori del 09/04/2021 (in atti di STU con PS n° 310 di STU Reggiane s.p.a.), con cui veniva disposta la diminuzione delle quantità delle opere da realizzare, stralciando le lavorazioni interessanti l’area ferroviaria, per un importo pari a 26.776,06 €, causando la rideterminazione del quadro economico dell’intervento in oggetto così come segue:

VIALE RAMAZZINI OVEST – PRIMO STRALCIO	FINALE		
	CDA 107/2019 Del 17/07/2019	LOTTO 1 – opere stradali	LOTTO 2 CDA 128/2020 Del 13/05/2020
A. LAVORI	Del 17/07/2019	4,016%	0,500%
Lavori di riqualificazione stradale	€ 864.132,57	€ 468.138,81	€ 395.993,76
oneri della sicurezza	€ 28.327,58	€ 15.874,66	€ 12.452,92
totale A	€ 892.460,15	€ 484.013,47	€ 408.446,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
oneri per l’adeguamento degli impianti di segnalamento e sicurezza, lavori in economia ed imprevisti	€ 504.738,83	€ 67.236,62	€ 437.502,21
Spese per pubblicazione bando CONTRIBUTO avcp	€ 375,00	€ 375,00	
Fondo per la progettazione	€ 17.093,47	€ 8.549,67	€ 8.543,80
Spese tecniche	€ 160.726,68	€ 81.327,93	€ 79.398,73
Iva su spese tecniche (22%)	€ 35.359,87	€ 17.892,15	€ 17.467,72
Spese tecniche (IVA 22% compresa), fondo per la progettazione	€ 213.180,00	€ 107.769,75	€ 105.410,25
Iva sui lavori (10%)	€ 89.246,02	€ 48.401,35	€ 40.844,67
Quota ribasso di gara lavori IVA compresa	€ -		
totale B	€ 807.539,85	€ 223.782,72	€ 583.757,13
TOTALE (A+B)	€ 1.700.000,00	€ 707.796,19	€ 992.203,81
FINANZIAMENTO PCM ACCANTONATO VRAM OVEST	€ -	€ -	
TOTALE con FINANZIAMENTO PCM	€ 1.700.000,00	€ 707.796,19	€ 992.203,81

dando atto che l’intervento, all’esito della suddetta rideterminazione, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per l’importo di € 700.000,00 (pari al 41,18% dell’intervento – corrispondente al finanziamento

inizialmente concesso di € 700.000,00 comprese le risorse afferenti ai ribassi di gara di € 7.560,12 di cui è stato autorizzato l'utilizzo) e con risorse proprie di STU Reggiane S.p.A. per € 1.000.000,00;

Premesso che:

- in data 07/02/2020 l'appaltatore NIAL NIZZOLI S.r.l., ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 ha richiesto il pagamento dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale per un importo di € 82.158,44 oltre IVA al 10%, liquidati con determina dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 25 del 10/04/2020;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 599 del 14/05/2020 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, l'anticipazione della quota parte delle spese relative all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dell'appalto dei lavori in oggetto 2016, finanziata con risorse del Bando Periferie, di complessivi € 36.972,12 di cui € 33.611,02 per imponibile e 3.361,10 per IVA 10%, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € del totale di € 90.374,28 (€ 82.158,44 oltre € 8.215,84 per I.V.A. al 10%);
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 44 del 07/07/2020 sono stati liquidati, relativamente al primo stato avanzamento lavori:
 - l'importo pari ad € 182.335,77 (oltre € 18.233,58 per IVA al 10% in regime di split payment) per i lavori eseguiti, così meglio definito:
 - € 174.135,77 nei confronti dell'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l. con sede a Correggio (RE) – 42015 – in via Fosdondo n° 48 – C.F./P.IVA 01684790353, per i lavori eseguiti - CIG 7823639F21;
 - € 8.200,00 a favore dell'operatore economico F.R.A. Scavi S.r.l. con sede legale a Quattro Castella (RE) – 42020 - C.F./P.IVA 01274740354, per i lavori eseguiti oggetto dell'affidamento a cottimo - CIG: 7823639F21;
 - l'importo pari ad € 8.748,25, di cui € 1.378,98 di ritenuta d'acconto del 20% (€ 6.894,90 per competenze oltre € 275,80 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 1.577,55 per IVA al 22%) nei confronti di "Studio Zamboni Associati Architettura" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42121 – in via Padre Angelo Secchi n° 20 – C.F./P.IVA 02469180356, per le prestazioni effettuate riferite al servizio di direzione lavori e contabilità – CIG: Z7D28BE7E7;
 - l'importo pari ad € 5.004,17 di cui € 788,80 per ritenuta d'acconto (€ 3.944,02 per competenze oltre 157,76 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 902,39 per IVA al 22%) nei confronti di "Studio di Ingegneria Guidetti-Serri" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42124 – in via Pier Carlo Cadoppi, n°14 – C.F./P.IVA 01934740356, per le prestazioni effettuate riferite al servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo – CIG: Z1328BE7C4;
 - l'importo pari ad € 417,65 di cui € 65,83 di ritenuta d'acconto del 20% (329,17 per competenze oltre 13,17 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 75,31 per IVA al 22%) nei confronti di "Studio Associato di Finelli e Teneggi Roberto Teneggi ingegnere" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42121 – in vicolo Trivelli, Torre dei Sessi – C.F./P.IVA 02313940351, per le prestazioni effettuate

riferite al servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – CIG: ZF52118FCC;

- con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1436 del 22/10/2020 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte dell'anticipazione dello stato avanzamento n.1 dell'appalto dei lavori in oggetto e delle relative spese tecniche di complessivi di € 87.849,90 di cui € 74.593,56 per imponibile e € 7.459,36 per IVA al 10% e di € 4.751,62 per imponibile e € 1.045,36 per IVA al 22%, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € 214.739,42 (€ 193.950,59 oltre € 20.788,83 per I.V.A.);
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 63 del 21/09/2020 sono stati liquidati, relativamente al secondo stato avanzamento lavori:
 - l'importo pari ad € 90.166,14 (oltre € 8196,92 per IVA al 10% in regime di split payment) per i lavori eseguiti, così meglio definito:
 - € 61.037,88 nei confronti dell'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l. con sede a Correggio (RE) – 42015 – in via Fosdondo n° 48 – C.F./P.IVA 01684790353, per i lavori eseguiti - CIG 7823639F21;
 - € 20.931,34 a favore dell'operatore economico F.R.A. Scavi S.r.l. con sede legale a Quattro Castella (RE) – 42020 - C.F./P.IVA 01274740354, per i lavori eseguiti oggetto dell'affidamento a cottimo - CIG: 7823639F21;
 - l'importo pari ad 4.374,94, di cui € 689,62 di ritenuta d'acconto del 20% (€ 3.685,32 per competenze oltre € 137,92 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 788,92 per IVA al 22%) nei confronti di "Studio Zamboni Associati Architettura" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42121 – in via Padre Angelo Secchi n° 20 – C.F./P.IVA 02469180356, per le prestazioni effettuate riferite al servizio di direzione lavori e contabilità – CIG: Z7D28BE7E7;
 - l'importo pari ad € 2.502,57, di cui € 394,48 per ritenuta d'acconto (€ 1.972,39 per competenze oltre 78,90 per contributo previdenziale integrativo del 4% oltre € 451,28 per IVA al 22%) nei confronti di "Studio di Ingegneria Guidetti-Serri" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42124 – in via Pier Carlo Cadoppi, n°14 – C.F./P.IVA 01934740356, per le prestazioni effettuate riferite al servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo – CIG: Z1328BE7C4;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1669 del 02/12/2020 si è disposta, tra gli altri, la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, l'anticipazione della quota parte dello stato avanzamento n.2 dell'appalto dei lavori in oggetto e delle relative spese tecniche di complessivi € 39.700,56 (€ 33.533,61 di lavori e 2.306,22 di servizi oltre € 3.353,36 per I.V.A. al 10% e € 507,37 per I.V.A al 22%), corrispondente alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € 97.043,65 (€ 81.969,22 di lavori e € 5.637,31 di servizi oltre € 8.196,92 per I.V.A. al 10% e € 1.240,20 per I.V.A. al 22%);
- con determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 15 del 16/02/2021 sono stati liquidati, relativamente al terzo stato avanzamento lavori:

- l'importo pari ad € 95.237,64 (€ 86.579,67 oltre € 8.667,97 per I.V.A. di legge in regime di split payment) per i lavori eseguiti, così meglio definito:
 - € 79.900,39 a favore dell'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l. - C.F./P.IVA 01684790353;
 - € 3.979,28 a favore dell'operatore economico F.R.A. Scavi S.r.l. con sede legale a Quattro Castella (RE) – 42020 - C.F./P.IVA 01274740354 - CIG: 7823639F21;
 - € 2.700,00 (duemilasettecento/00) a favore dell'operatore economico CONSORZIO DEA con sede legale a Modena (MO) – 41122 - in via Marcello Finzi n°4 - C.F./P.IVA 02492620360 (fattura n° 498 del 28/12/2020 emessa nei confronti dell'Appaltatore NIAL NIZZOLI S.r.l. in regime di reverse charge) - CIG: 7823639F21;
- l'importo per le prestazioni effettuate di redazione dei documenti della sicurezza relativi alla variante e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione pari a € 1.739,80 (€ 1.426,07 di cui € 274,24 per ritenuta d'acconto oltre 313,73 per IVA al 22%) a favore dell'operatore economico "Studio Associato di Finelli e Teneggi Roberto Teneggi ingegnere" - C.F./P.IVA 02313940351 – CIG: ZF52118FCC;
- l'importo per le prestazioni effettuate di collaudo statico e tecnico amministrativo pari ad € 2.170,64 (€ 1.779,21 di cui € 342,16 per ritenuta d'acconto e oltre € 391,43 per IVA al 22%) a favore dell'operatore economico "Studio di Ingegneria Guidetti-Serri" con sede a Reggio Emilia (RE) – 42124 – in via Pier Carlo Cadoppi, n°14 – C.F./P.IVA 01934740356
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 411 del 12/03/2021 si è disposta la liquidazione a STU Reggiane S.p.A., a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte dell'anticipazione dello stato avanzamento n.3 dell'appalto dei lavori in oggetto e delle relative spese tecniche di complessivi di € 44.348,42 pari ad € 39.835,08 di imponibile oltre € 4.513,34 di I.V.A. (€ 35.419,74 per lavori e € 4.415,34 per prestazioni di servizi oltre € 3.541,97 per I.V.A. al 10% e € 971,37 per I.V.A. al 22%), corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 40,91% del totale di € € 108.404,88 (€ 86.579,67 per lavori e € 10.792,82 per prestazioni di servizi oltre € 8.657,97 per I.V.A. al 10% e € 2.374,42 per I.V.A. al 22%);

Richiamati inoltre:

- la "Relazione sul conto finale" in merito ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Andrea Zamboni in data 08/06/2021, in atti al PS n°489/21 di STU Reggiane s.p.a in cui si riportano gli elementi più significativi che hanno caratterizzato l'approvazione, il finanziamento, l'affidamento delle opere. Dalla suddetta relazione, il cui Conto finale è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa, emerge un credito a favore dell'appaltatore di € 50.970,37 oltre ad IVA al 10% (già detratto l'importo dei precedenti certificati di pagamento pari ad € 350.884,66 oltre iva al 10% e dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale pari a euro 82.158,44) Rispetto alla somma autorizzata, a seguito della succitata diminuzione dei lavori del 09/04/2021 (PS n° 310 di STU Reggiane s.p.a.) disposta dal Responsabile del Procedimento, risulta una minor spesa di € 26.776,06 oltre ad IVA;

- la “Relazione sul conto finale” redatta dal R.U.P., arch. Massimo Magnani, agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 21/07/2021 agli atti STU n. 566/2021 in cui:
 - si ribadisce che i dati riportati nella relazione del DL sul conto finale sono precisi e rispondono a verità;
 - in relazione agli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, come si deduce dalla relazione del DL sul conto finale, l'impresa appaltatrice risultata in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali con le seguenti posizioni assicurative:
 - Posizione INAIL: n. 4199892/7 sede di Reggio Emilia;
 - Posizione INPS: n. 6803807819 sede di Reggio Emilia;
 - Posizione CEMA : n. 2030755 (RE03 Reggio Emilia).

Considerato che:

- l'art. 12 “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo” del Contratto d'appalto dei lavori sottoscritto dall'operatore economico NIAL NIZZOLI SRL in data 12/03/2020;
- l'art. 6 “Pagamento dei compensi” dei Disciplinari d'Incarico per il servizio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e per il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, sottoscritti dai professionisti rispettivamente in data 11/06/2019, 01/10/2017 e 11/06/2019;

Richiamati inoltre, come si evince dalla documentazione acquisita a mezzo P.E.C. in data 16/12/2021, in atti al PG n. 2021/0276385 del 17/12/2021 ed in particolare dalla determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 92/2021, da cui si evince che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n°178 del 06/12/2021 è stato approvato il certificato di collaudo statico e il collaudo tecnico amministrativo redatto dall'ing. Paolo Guidetti, agli atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 1019 del 03/12/2021, da cui si evince che:
 - durante l'esecuzione di lavori sono state disposte n. 2 sospensioni dei lavori per complessivi 81 gg;
 - con “Disposizioni del RUP di proroga del termine per il completamento delle lavorazioni di piccola entità” redatto in data 09/02/2021 (PS n°100 di STU Reggiane s.p.a.), il RUP arch. Massimo Magnani, a seguito di sospensione parziale dei lavori per il completamento di alcune delle lavorazioni di piccola entità che non era stato possibile eseguire per ragioni climatiche e per ritardo della sottoscrizione della convenzione tra Comune e FER, disponeva di prorogare il tempo fissato per l'esecuzione delle lavorazioni di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera di ulteriori 60 gg portando il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al giorno 09/04/2021;
 - con “Verbale di accertamento di completamento opere in appalto” redatto in data 09/04/2021 (PS n° 311 di STU Reggiane s.p.a.), il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Zamboni ha certificato che i lavori in appalto, compresi quelli relativi alle opere di finitura e marginali sono stati completati;
 - i lavori sono avvenuti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera;

- durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 3 certificati di pagamento in acconto oltre all'anticipazione contrattuale (anticipazione contrattuale del 20% del 25/02/2020, certificato n. 1 del 16/04/2019; certificato n. 2 del 01/07/2020; certificato n. 3 del 29/12/2020) per l'importo totale di €. 433.043,10 al netto dell'IVA di Legge del 10%;
- il Direttore dei Lavori in data 08/06/2021 ha redatto la "Relazione sul conto finale", agli atti di STU Reggiane S.p.A. con PS n°489/21;
- l'Appaltatore ha stipulato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante Polizza Fideiussoria Assicurativa numero 1529909 rilasciata in data 14/10/2019 dalla società Elba assicurazioni Spa agenzia di Milano per l'importo di euro 16.431,69 pari al 4% per cento dell'importo del presente contratto;
- l'avviso ad opponendum (ex art. 2017 DPR 207/2010), inviato con comunicazione del 09/06/2021 prot. n. 493/2021, è stato regolarmente pubblicato sugli organi previsti dalla legge e in data 13/07/2021 n. registro 2021/2991, è stata trasmessa comunicazione da parte dell'albo pretorio che non sono pervenuti reclami né opposizioni;
- come risulta da "Certificato dell'inesistenza di cessioni di credito" redatto dal RUP arch. Massimo Magnani in data 09/06/2021 (PS n°492 di STU Reggiane), non risulta dagli atti d'Ufficio che l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto NIAL NIZZOLI. SRL, abbia operato cessioni di credito relative ai lavori stessi, o che esistano impedimenti al pagamento della rata di saldo;
- l'importo della rata a saldo risulta essere € 50.970,37 oltre al IVA 10%;
- l'impresa appaltatrice ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve;
- i lavori si sono svolti regolarmente senza infortuni;
- si certifica che i lavori relativi alle lavorazioni eseguite dall'impresa NIAL NIZZOLI S.r.l. relative al primo stralcio dell'intervento di "Riqualficazione delle aree e strade di proprietà pubblica di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud) – via Talami, quale componente del sub-comparto ovest denominato "PRU_IP-1b - Ambito Santa Croce - Via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest" del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU_IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia." – LOTTO 1 opere stradali sono collaudabili;
- si collauda e si riconosce liquidabile, salvo l'approvazione del presente atto da parte della superiore autorità, il credito netto dell'Impresa di € 50.970,37 (diconsi Euro cinquantamilanovecentosettanta/37) oltre ad IVA di legge all'Impresa suddetta, come da stato finale del 08/06/2021 a firma del Direttore Lavori, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato;
- con il sopracitato Verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. n° 178 del 06/12/2021, inoltre:
 - si dà mandato all'Amministratore Delegato e al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a liquidare la rata di saldo previa garanzia fideiussoria da parte dell'impresa esecutrice, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010;

- si dispone lo svincolo della cauzione definitiva, accesa mediante Polizza Fideiussoria Assicurativa numero 1529909 rilasciata in data 14/10/2019 dalla società Elba assicurazioni Spa agenzia di Milano per l'importo di euro 16.431,69 pari al 4% per cento dell'importo del presente contratto d'appalto di lavori;

Rilevato che, come si evince dalla sopracitata documentazione acquisita a mezzo P.E.C. in data 16/12/2021, in atti al PG n. 2021/0276385 del 17/12/2021 ed in particolare dalla determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 92/2021:

- è stato verificato che:
 - A. l'impresa appaltatrice NIAL NIZZOLI S.r.l. - C.F./P.IVA 01684790353 - in data 10/12/2021 ha emesso nei confronti di STU Reggiane S.p.A. regolare fattura n° 000114/E per l'importo riferito alla RATA DI SALDO dell'appalto in oggetto di € 56.067,41 (€ 50.970,37 di imponibile oltre € 5.097,04 per IVA al 10% in regime di split payment), da corrispondersi dalla stazione Appaltante direttamente ai subappaltatori, per i seguenti importi:
 - € 2.030,00 a favore di F.R.A. SCAVI S.r.l. C.F./P. IVA 01274740354, per il subappalto autorizzato con Determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 34 del 01/06/2020;
 - € 1.801,17 a favore di GOVONI SEGNALETICA S.r.l. C.F./P.IVA 02408390207, per il subappalto autorizzato con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 85 del 25/11/2020;
 - B. in data 18/02/2021 l'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. ha emesso nei confronti dell'appaltatore dei lavori la fattura n° 8 per l'importo a lui spettante di € 810,00 in regime di reverse charge;
 - C. in data 31/03/2021 l'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. ha emesso nei confronti dell'appaltatore dei lavori la fattura n° 18 per l'importo a lui spettante di € 920,00 in regime di reverse charge;
 - D. in data 14/10/2021 l'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. ha emesso nei confronti dell'appaltatore dei lavori la fattura n° 78 per l'importo a lui spettante di € 300,00 in regime di reverse charge;
 - E. in data 30/04/2021 l'operatore economico GOVONI SEGNALETICA S.r.l. ha emesso nei confronti dell'appaltatore dei lavori la fattura n° 26 per l'importo a lui spettante di € 1.801,17 in regime di reverse charge;
 - F. le suddette fatture, in adempimento all'art. 3 della L. 136/2010 riportano i codici CUP: J89J18000160008 e CIG: 7823639F21;
 - G. si dà altresì atto che l'appaltatore ha provveduto a liquidare direttamente la fattura n° 13 emessa in data 31/01/2020 dall'operatore economico RUSI ALTIN nei confronti dell'appaltatore dei lavori, per l'importo a lui spettante di € 4.535,10 in regime di reverse charge;
 - H. l'operatore economico "Studio Zamboni Associati Architettura" C.F./P.IVA 02469180356, in data 10/12/2021 ha emesso nei confronti di STU Reggiane S.p.A nota proforma n° 21 per l'importo a lui spettante di € 3.854,00 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 721,18, per un importo complessivo di € 4.575,18 (€ 3.605,91 per competenze servizio di Direzione Lavori riferite al

SALDO, oltre contributo integrativo al 4%, pari a € 144,24, e IVA al 22%, pari a € 825,03) – CUP: J89J18000160008 - CIG: Z7D28BE7E7;

- I. l'operatore economico "Studio di ingegneria Guidetti - Serri" – C.F./P.IVA 01934740356, in data 30/11/2021 ha emesso nei confronti di STU Reggiane S.p.A. regolare fattura n. 192/2021 per l'importo a lui spettante di € 1.946,76 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 364,29, per un importo complessivo di € 2.311,05 (€ 1.821,44 per competenze servizio di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo riferite al SALDO, oltre contributo integrativo al 4%, pari a € 72,86, e IVA al 22%, pari a € 416,75) – CUP: J89J18000160008 - CIG: Z1328BE7C4;
- è stata acquisita la regolarità contabile degli operatori economici interessati dal saldo finale in oggetto come si evince dai seguenti certificati:
 - DURC Numero Protocollo INAIL_29548798 con scadenza della validità in data 08/02/2022 intestato all'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l. - C.F./P.IVA 01684790353;
 - DURC Numero Protocollo INAIL_28984505 con scadenza della validità in data 06/01/2022 intestato all'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. C.F./P. IVA 01274740354;
 - DURC Numero Protocollo INPS_28554089 con scadenza della validità in data 08/03/2022 intestato all'operatore economico GOVONI SEGNALETICA S.r.l. C.F./P.IVA 02408390207;
 - DURC Numero Protocollo INPS_28437019 con scadenza validità il 26/02/2022 intestato a Studio Ingegneria Guidetti e Serri - C.F.: 01934740356;
 - certificato di regolarità contributiva Inarcassa, con protocollo Inarcassa.2283653 del 13/12/2021 intestato allo Studio tecnico di ingegneria Guidetti-Serri – P.IVA 01934740356, con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio, da cui si evince che anche tutti gli associati risultano in regola con i versamenti contributivi;
 - DURC Numero Protocollo INPS_28167876 con scadenza validità l'11/02/2022 intestato all'operatore economico ZAMBONI ASSOCIATI ARCHITETTURA C.F. 02469180356;
 - certificato di regolarità contributiva Inarcassa, con protocollo Inarcassa.2155968 del 29/11/2021 intestato allo Studio tecnico Zamboni – P.IVA: 02469180356, con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio, da cui si evince che anche tutti gli associati risultano in regola con i versamenti contributivi;
 - certificato di regolarità contributiva Inarcassa, protocollo Inarcassa.2307412 del 15-12-2021, intestato all'ing. Roberto Teneggi – C.F.: TNGRRT64E01H223F, con scadenza validità 120 giorni dalla data di rilascio;
 - si è constatato che il servizio di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza e il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera sono stati regolarmente svolti con soddisfazione per la stazione appaltante;
 - si è riscontrato che nell'ambito del saldo finale dei lavori dell'intervento in oggetto, non sussistono cause ostative al pagamento dei lavori contabilizzati e delle relative spese tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera;

- si dà atto che, al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali e non dover pagare importi aggiuntivi dovuti al ritardato pagamento, dopo aver effettuato le verifiche in ordine alla presenza dell'idoneo titolo giuridico e alla presenza della regolarità contributiva dell'operatore economico, STU Reggiane S.p.A. ha provveduto a liquidare la seguente fattura, per un importo di € 493,14 al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 94,44:
 - fattura elettronica n° 8 del 26/03/2021 emessa dal professionista dott. Agr. Baldi Giuseppe ad oggetto compenso per il servizio di assistenza alla Direzione lavori delle opere a verde nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione delle aree e strade di proprietà pubblica di viale Ramazzini ovest e via Gioia, per un importo complessivo pari ad € 587,58, (€ 472,18 per competenze, oltre contributo integrativo al 2%, pari a € 9,44, e IVA al 22%, pari a € 105,96) liquidata il 08/07/2021 - CIG ZB32CC63E7;
- è stato riscontrato che, per la suddetta fattura, STU Reggiane S.p.A. non ha mai richiesto al Comune di Reggio Emilia il pagamento della relativa quota parte finanziata tramite il trasferimento da parte del Comune del contributo, a valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferente al Bando Periferie;
- si evidenzia che Rilevato che l'intervento in oggetto risulta cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie per il 41,18%, come meglio precisato in premessa;
- è stata disposta la liquidazione da parte di STU Reggiane S.p.A. delle suddette fatture di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, G, H. ed I. per un importo complessivo pari ad € 64.526,86 ovvero 57.904,35 di imponibile (€ 50.970,37 per lavori ed € 6.933,98 per prestazioni di servizi) oltre ad € 6.622,51 per I.V.A. di legge (€ 5.097,04 per I.V.A. al 10% ed € 1.525,48 per I.V.A. al 22%) secondo il seguente dettaglio di pagamenti:
 - a) € 56.067,41 (€ 50.970,37 di imponibile oltre € 5.097,04 per IVA al 10% in regime di split payment) per la RATA DI SALDO dei lavori in oggetto, in relazione alla fattura n° 000114/E del 10/12/2021 emessa da NIAL NIZZOLI S.r.l. - C.F./P.IVA 01684790353 - in regime di split payment - CIG: 7823639F21 così suddiviso:
 - € 47.139,20 (quarantasettemilacentotrentanove/20) a favore dell'operatore economico NIAL NIZZOLI S.r.l. con sede a Correggio (RE) – 42015 – in via Fosdondo n°48 - C.F./P.IVA 01684790353 (impresa appaltatrice) – imponibile della fattura n° 000114/E del 10/12/2021 al netto dell'importo da corrispondere ai subappaltatori F.R.A. SCAVI S.r.l. e GOVONI SEGNALETICA S.r.l.;
 - € 2.030,00 (duemilatrenta/00) a favore dell'operatore economico F.R.A. SCAVI S.r.l. (subappaltatore) con sede legale a Quattro Castella (RE) – 42020 - in via Martiri della Bettola 4, C.F./P.IVA 01274740354 (fatture n° 8 del 18/02/2021 di € 810,00, n° 18 del 31/03/2021 di € 920,00 e n. 78 del 14/10/2021 di € 300,00, emesse nei confronti dell'impresa appaltatrice NIAL NIZZOLI S.r.l. in regime di reverse charge);
 - € 1.801,17 (milleottocentouno/17) a favore dell'operatore economico GOVONI SEGNALETICA S.r.l. (subappaltatore) con sede legale a Gonzaga – Loc. Palidano (MN) - 46023 - in via Don Giuseppe Dossetti, - C.F./P.IVA 02408390207 (fattura n° 26 del 30/04/2021, emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice NIAL NIZZOLI S.r.l. in regime di reverse charge);

- b) € 3.854,00 (tremilaottocentocinquantaquattro/00) oltre € 721,18 per ritenuta d'acconto per un importo complessivo di € 4.575,18 (€ 3.750,15 per competenze servizio di Direzione Lavori riferite al SALDO comprensivi contributo previdenziale integrativo al 4%, pari a € 144,24, oltre IVA al 22%, pari a € 825,03), all'operatore economico "Studio Zamboni Associati Architettura" con sede a Reggio Emilia, via Padre A. Secchi, 20 – C.F./P. IVA: 02469180356, affidatario del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità riferito ai lavori in oggetto, come da fattura n° FPR 21/21 del 10/12/2021 – CIG: Z7D28BE7E7;
- c) € 1.946,76 (millenovecentoquarantasei/76) oltre € 364,29 per ritenuta d'acconto per un importo complessivo di € 2.311,05 (€ 1.894,30 per competenze servizio di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo riferite al SALDO, comprensivi del contributo previdenziale integrativo al 4%, pari a € 72,86, oltre IVA al 22%, pari a € 416,75), all'operatore economico Studio di Ingegneria Guidetti-Serri, con sede a Reggio Emilia in via P. C. Cadoppi, 14 – C.F./P.IVA: 01934740356, come da fattura n° 192/2021 del 30/11/2021 - CIG: Z1328BE7C4;
- d) € 1.325,24 (milletrecentoventicinque/24) oltre euro 247,99 per ritenuta d'acconto per un importo complessivo di € 1.573,23 (€ 1.289,53 per competenze servizio di coordinamento per la sicurezza riferite al SALDO, comprensivi di contributo previdenziale integrativo al 4%, pari a € 49,60, oltre IVA al 22%, pari a € 283,70), all'operatore economico "Studio Associato di Finelli e Teneggi", con sede a Reggio Emilia in Vicolo Trivelli, P.IVA 02313940351, nella persona dell'Ing. Roberto Teneggi, come da fattura n° 26/2021 del 13/12/2021 - CIG: ZF52118FCC;
- di dare atto che l'onere finanziario delle suddette fatture trova la copertura finanziaria tramite: il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia del contributo per complessivi € 26.572,16 (pari al 41,18%) di cui € 23.845,01 per imponibile (€ 20.989,60 per lavori ed € 2.855,41 per prestazioni di servizi oltre € 2.727,15 per I.V.A. di legge (2.098,96 per I.V.A. al 10% ed € 628,19 per I.V.A. al 22%)) a valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Bando Periferie assegnato al Comune di Reggio Emilia, giusta convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2018 e con fondi propri della Società STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte;

Riscontrato che, in relazione all'intervento di "Riqualficazione delle aree e strade di proprietà pubblica di viale Ramazzini (ovest), via Gioia, via Veneri (sud), - via Talami, quale componente del sub-comparto ovest denominato "PRU-IP-1b – Ambito Santa Croce – via Gioia, via Talami, via Veneri sud e viale Ramazzini ovest" del programma di Riqualficazione Urbana "PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia." - Opere stradali – LOTTO 1 - CUP J89J18000160008 (intervento 6 del Bando Periferie):

- con la succitata trasmissione del 13/12/2021 in atti al PG n. 2021/0270795 del 14/12/2021:
 - si da anche atto della veridicità di quanto contenuto nei documenti trasmessi, in atti al Protocollo della STU Reggiane S.p.A., nonché dell'effettivo e corretto avvio dei lavori, ai quali i medesimi documenti si riferiscono richiedendo il pagamento:
 - della quota parte delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A., come meglio sopra dettagliato, e della rata di saldo dei lavori e delle relative spese tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza

in fase di esecuzione e di collaudo statico e colludo tecnico amministrativo finanziate con risorse del Bando Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del Terzo Addendum, per un importo pari ad € 26.814,12 pari ad € 24.043,34 di imponibile oltre € 2.770,78 di I.V.A. (€ 20.989,60 per lavori e € 3.053,74 per prestazioni di servizi oltre € 2.098,96 per I.V.A. al 10% e € 671,82 per I.V.A. al 22%) corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 41,18% del totale di € 65.114,44 (€ 50.970,37 per lavori e € 7.415,60 per prestazioni di servizi oltre € 5.097,04 per I.V.A. al 10% e € 1.631,43 per I.V.A. al 22%), come meglio dettagliato nella tabella allegata al presente atto (Allegato 1);

- si trasmette al Comune di Reggio Emilia la necessaria documentazione fiscale;

Verificato che è stata acquisita la regolarità contributiva come risulta dal DURC Protocollo INAIL_29815437 con scadenza validità il 23/02/2022 intestato all'operatore economico STU Reggiane S.p.A. - C.F.: 02662420351;

Preso atto delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 e della conformità del presente atto a quanto ivi previsto;

Visto quanto argomentato nelle premesse del presente atto e dato atto inoltre che le erogazioni della somme disposte col presente atto avvengono nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e del D.lgs 33/2013 in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicità come da dichiarazione del Dirigente responsabile;

Ritenuto che STU Reggiane S.p.A. debba ricevere il relativo contributo corrispondente alle spese tecniche già liquidate e debba corrispondere all'impresa appaltatrice, ai professionisti affidatari dei relativi servizi di ingegneria ed architettura e alle imprese che hanno svolto servizi il loro credito e che, pertanto, nulla osti al pagamento.

Visti:

- l'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il T.U. Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto che con comunicazione a mezzo PEC del 16/12/2021 in atti del Comune di Reggio Emilia con P.G. 2021/0276385 del 17/12/2021, STU Reggiane S.p.A. ha richiesto al Comune di Reggio Emilia il pagamento:
 - della quota parte delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A., come meglio sopra dettagliato, e della rata di saldo dei lavori e delle relative spese tecniche riferite ai servizi di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo statico e colludo tecnico amministrativo finanziate con risorse del Bando Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del Terzo Addendum, per un importo pari ad € 26.814,12 pari ad € 24.043,34 di imponibile oltre € 2.770,78 di I.V.A. (€ 20.989,60 per lavori e €

3.053,74 per prestazioni di servizi oltre € 2.098,96 per I.V.A. al 10% e € 671,82 per I.V.A. al 22%) corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari al 41,18% del totale di € 65.114,44 (€ 50.970,37 per lavori e € 7.415,60 per prestazioni di servizi oltre € 5.097,04 per I.V.A. al 10% e € 1.631,43 per I.V.A. al 22%), come meglio dettagliato nella tabella allegata al presente atto (Allegato 1);

3. di aver verificato, la sussistenza di tutte le condizioni, prodromiche alla erogazione del contributo in conto impianti, previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 3 dicembre 2018, recante: "Approvazione Quinto Atto di Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l'attuazione del PRU "Bando Periferie". Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)", in particolare agli art. 4, 9 e 14 del Terzo Addendum;
4. che sussistono pertanto tutti i presupposti per porre a disposizione di STU Reggiane S.p.A. i finanziamenti destinati dalla Convenzione 2017 e dalla Convenzione Adeguata alla realizzazione dell'Intervento in oggetto per la copertura economica della quota parte delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A. e della rata di saldo dei lavori e delle relative spese tecniche, come meglio dettagliato in premessa, finanziate con risorse del Bando Periferie, secondo le procedure di legge e dei regolamenti vigenti, erogandoli, in conformità a quanto previsto dal Terzo Addendum, a titolo di contributi in conto investimenti provenienti da Amministrazione Pubblica, e ciò, ravvisandosene i presupposti sulla base di quanto previsto dal Terzo Addendum, in via anticipata rispetto alla effettiva erogazione in favore del Comune dei finanziamenti medesimi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione 2017;
5. di disporre la liquidazione a STU Reggiane S.p.A. della fattura n° 35 del 16/12/2021 di complessivi € 26.814,12, di cui:
 - o € 24.043,34 di imponibile (€ 20.989,60 per lavori corrispondenti al SAL finale oltre € 3.053,74 per spese tecniche già liquidate da STU Reggiane S.p.A. e per spese tecniche corrispondenti al SAL finale);
 - o € 2.770,78 per I.V.A. di legge (€ 2.098,96 per I.V.A. al 10% oltre € 671,82 per I.V.A. al 22%);

entro il termine di cui all'articolo 113 bis comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - calcolato a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comune dei documenti tutti trasmessi con la comunicazione di cui al precedente punto 2), a titolo di contributo in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte delle spese già liquidate da STU Reggiane S.p.A. e della rata di saldo dei lavori e delle relative spese tecniche, come meglio dettagliato in premessa, dell'appalto di lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 35 comma, 18 del D.lgs. 50/2016, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, imputando tale spesa al cap. 40242/01, Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2021-2023 - codice prodotto 2020_PG_A54005 CUP J89J18000160008, centro di costo 0119, all'impegno 2021/119 per l'importo di € 26.814,12;

6. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione parziale del pagamento di cui al seguente provvedimento di liquidazione, per un importo totale pari ad euro 26.814,12;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario affinché disponga contestualmente che la complessiva somma di 26.814,12 pari ad € 24.043,34 di imponibile oltre € 2.770,78 di I.V.A. (€ 20.989,60 per lavori e € 3.053,74 per prestazioni di servizi oltre € 2.098,96 per I.V.A. al 10% e € 671,82 per I.V.A. al 22%), in relazione alla fattura di cui al precedente punto 5, venga trasferita mediante emissione di mandato, a favore della società STU REGGIANE S.p.a. sul Conto Corrente n. Conto Corrente n. 25468 acceso c/o BANCO BPM -Sede di Reggio Emilia - codice IBAN : IT34C053412280000000025468 per il quale STU REGGIANE S.p.A. ha inviato l'allegato modulo di tracciabilità per l'emissione del mandato di pagamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani
