

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/39

del 11/01/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 68

del 18/01/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SUL PERCORSO ESCURSIONISTICO "SPALLANZANI" PER LA PARTE INSISTENTE SUL TRATTO D'ARGINE DEL CANALE DI SECCHIA TRA IL TORRENTE RODANO E VIA DEL BOSCO LOCALITA' SABBIONE – NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI ENTRO L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI – LOTTO 5 ZONA EST E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP: J84H1700156000

CIG DERIVATO: Z6F325FD4A

CIG accordo quadro: 7692692243

Codice obiettivo T_08701

APPROVAZIONE DELLA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SUL PERCORSO ESCURSIONISTICO "SPALLANZANI" PER LA PARTE INSISTENTE SUL TRATTO D'ARGINE DEL CANALE DI SECCHIA TRA IL TORRENTE RODANO E VIA DEL BOSCO LOCALITA' SABBIONE – NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI ENTRO L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI – LOTTO 5 ZONA EST E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano della performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- nelle more dell'approvazione del Bilancio vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con atto del Sindaco PG n. 2020/174337 è stato attribuito incarico dirigenziale *ad interim* all'Arch. Paolo Gandolfi della responsabilità di direzione del Servizio Cura della città;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale RUD n. 1765 del 08/11/2018 veniva approvato il

progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali e, contestualmente, si provvedeva ad indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi;

- con Determinazione dirigenziale RUD n. 1561 del 18/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dei quartieri da affidare mediante accordi quadro, articolati per lotti territoriali - CUP J84H17001560004;

- con Determinazione dirigenziale RUAD n. 217 del 11/02/2019 si provvedeva alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante accordo quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; per il Lotto 5 zona est CIG 7692692243 risultava aggiudicataria l'ATI così composta: Società emiliana infrastrutture srl, con sede a Reggio Emilia Via Premuda, 30 - P.IVA 02554110359 - mandataria, Turchi Cesare srl con sede a Rubiera (RE) Via Emilia Est, 10 - P.IVA 01214260356 – mandante;

- con Determinazione dirigenziale RUAD n. 754 del 17/06/2020 il Comune di Reggio Emilia - a seguito del fallimento della Turchi Cesare srl dichiarata con sentenza del 19/11/2019 nel proc. R.G. 73/2019 del Tribunale di Reggio Emilia - prendeva atto della modifica del RTI affidatario della zona est, adesso composto da: SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede in Reggio Emilia, P.IVA 02554110359 – mandataria e FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in Montese (MO), P.IVA 00279260368 – mandante;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 743 del 15/07/2021 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di realizzazione di protezioni sul percorso escursionistico "Spallanzani" per la parte insistente sul tratto d'argine del canale di secchia tra il torrente Rodano e via del Bosco localita' Sabbione – nell'ambito della riqualificazione quartieri entro l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali – lotto 5 zona est per un importo complessivo di € 16.900,00 IVA 22% inclusa, con affidamento dei lavori all'ATI aggiudicataria per la zona est, approvando il relativo schema di contratto applicativo - CIG Z6F325FD4A;

Visti documenti relativi alla liquidazione finale dei lavori rassegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Andrea Borgatti, consistenti in:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Dichiarazione di ripartizione delle somme spettanti delle imprese facenti parte dell'ATI
- DURC delle imprese facenti parte dell'ATI, regolari ed in corso di validità
- Fattura della ditta Frantoio Fondovalle srl n. 111/PS del 31/12/2021, per € 13.640,79 oltre IVA al 22%, e quindi per complessivi € 16.641,76, già registrata in contabilità;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale si evince che:

“CONTRATTO:

è stato stipulato con la citata A.T.I. il contratto applicativo n. 12 in data 27/08/2021, in conseguenza alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO - Lotto n. 5 del 30/07/2019, Rep. n. 55926, per un importo complessivo pari ad € 16.019,84= di cui € 13.131,02= per lavori, al netto del ribasso di gara pari al 16,35%, per la parte non relativa agli oneri per la sicurezza, ed € 2.888,82= per I.V.A. al 22%;

CONSEGNA DEI LAVORI:

i lavori in oggetto sono stati consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo, come da disposizione contenuta all'art. 5 del contratto medesimo, e pertanto in data 27/08/2021;

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

i lavori non sono stati sospesi;

PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

non è stata concessa alcuna proroga del termine per l'ultimazione dei lavori;

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

come da obblighi contrattuali i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del contratto medesimo, pertanto entro il giorno 25/10/2021;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/10/2021, pertanto entro il tempo utile contrattuale;

VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO:

durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di compilare perizie di variante e/o suppletive, tuttavia il Conto Finale riporta una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale pari ad € 509,77= derivante dalle seguenti variazioni:

- per € 412,90=, cifra calcolata al netto del ribasso contrattuale, dovuta all'incremento di n. 16 unità delle ore in economia, da n. 32 a n. 48, per sopravvenute difficoltà nel fissaggio dei pali di recinzione nel tratto di argine murato in laterizio, che si è dimostrato alla prova ancora più incoerente di quanto non fosse già stato previsto in progetto,
- per € 73,61=, anch'essa calcolata al netto del ribasso contrattuale, dovuta alla necessità di raddoppiare la fornitura e posa dei pali di sostegno dei due cartelli previsti, da n. 2 a n. 4 in modo da garantire una maggiore stabilità degli stessi.

- per € 23,26= cifra dovuta per il corrispondente incremento degli oneri per la sicurezza, sulla quale non si applica il ribasso contrattuale.

Alla somma netta contabilizzata occorre aggiungere la spettante IVA al 22% per un importo suppletivo complessivo pari ad € 621,92=, risultante nei limiti della spesa complessivamente autorizzata ed ampiamente inferiore alla soglia di cui all'art. 106, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, testo vigente;

ANTICIPAZIONE:

la ditta non ha provveduto alla richiesta di erogazione di somme in anticipazione;

RATE D'ACCONTO:

durante il corso dei lavori non sono state erogate rate d'acconto;

ANDAMENTO DEI LAVORI:

i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

DANNI DERIVANTI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE:

nel corso dei lavori non si sono verificati danni derivanti da cause di forza maggiore;

STATO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO:

lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 02/11/2021 per un importo complessivo pari ad € 16.641,76= di cui € 13.640,79= per lavori, al netto del ribasso di gara pari al 16,35%, per la parte non relativa agli oneri per la sicurezza, ed € 3.000,97= per I.V.A. al 22%. Non essendo stati emessi, come detto, certificati di pagamento per rate d'acconto e per anticipazione il credito netto dell'impresa ammonta pertanto ad € 13.640,79.=

RISERVE DELL'IMPRESA:

l'impresa ha firmato il registro di contabilità e tutti i restanti documenti dello stato finale senza alcuna riserva;

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

la somma autorizzata per i lavori in oggetto è pari ad € 16.900,00= di cui € 13.131,02= per lavori, al netto del ribasso di gara pari al 16,35%, per la parte non relativa agli oneri per la sicurezza; € 2.888,82= per I.V.A. al 22%; € 233,71= per incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/16 ed € 646,45= per imprevisti.

La somma spesa, come risulta dal conto finale, è di € 16.641,76= di cui € 13.640,79= per lavori ed € 3.000,97= per I.V.A. al 22%.

Resta pertanto a disposizione dell'Amministrazione l'importo di € 233,71= per il citato incentivo e la somma residua non utilizzata di € 24,53= per imprevisti.

La spesa effettuata in corso d'opera non prevista in progetto è per gran parte relativa all'incremento del numero delle ore in economia per sopravvenute difficoltà nel fissaggio dei pali di recinzione nel tratto di argine murato in laterizio, e per una piccola parte dovuta alla necessità di raddoppiare la fornitura e posa dei pali di sostegno dei due cartelli previsti, in modo da garantire una maggiore stabilità degli stessi.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

E' stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

INFORTUNI SUL LAVORO:

durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun tipo di infortunio;

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto luogo unicamente su area di proprietà demaniale;

CESSIONE DI CREDITO:

agli atti d'ufficio non risulta che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti vantati dall'impresa.

Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

[...]

CONSIDERATO CHE:

- 1. con la scorta del progetto esecutivo e dei relativi documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha effettuato in data odierna la visita di collaudo, in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa, Geom. Mattia Maccaferri, durante la quale sono stati esaminati i lavori eseguiti ed eseguiti i riscontri, le misurazioni ed ogni altro accertamento e verifica utile per l'emissione del presente certificato;*
- 2. in virtù della citata visita di collaudo risulta che le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori e da quest'ultima ordinate, e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- 3. lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;*
- 4. i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell'Accordo Quadro;*
- 5. l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma stanziata dall'Amministrazione Comunale per l'opera in oggetto;*
- 6. i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;*
- 7. l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- 8. l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;*
- 9. durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non è avvenuto alcun tipo di infortunio;*
- 10. agli atti d'ufficio non risulta che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti vantati dalla stessa;*
- 11. non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori hanno avuto luogo unicamente su area di proprietà demaniale; [...]"*

Richiamati:

- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 3 e 14;*
- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;*

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

12. di approvare lo stato finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di **dei lavori di realizzazione di protezioni sul percorso escursionistico Spallanzani per la parte insistente sul tratto d'argine del canale di Secchia tra il torrente Rodano e via del bosco**, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria biennio 2019-2020 e successiva estensione delle infrastrutture comunali;
13. di liquidare lo stato finale dei lavori per un importo complessivo di **€ 16.641,76 IVA 22% inclusa**, al Frantoio Fondovalle srl P.IVA 00279260368, attingendo ai seguenti impegni:
 - impegno 2021/1961/1 del capitolo 40178/1 del bilancio 2021 per € 16.019,84;
 - impegno 2021/1961/3 del capitolo 40178/1 del bilancio 2021 per € 621,92.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento a favore delle imprese facenti parte dell'ATI Appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.