

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/171

del 01/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 178

del 03/02/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP J83H20000460002
Codice Progetto V_27201
CIG 8791845C00

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 dell'08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021- 2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano delle performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del d. lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 246 in data 23/12/2021 si è approvato "ADOZIONE DELLO SCHEMA PIANO TRIENNALE DEI LL.PP. 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI RIFERITI ALL'ANNO 2022.";
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- nelle more dell'approvazione del Bilancio vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con atto sindacale Protocollo PG/2020/0174337 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Arch. Paolo Gandolfi l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio Cura della Città;

Richiamati:

- l'ordinanza Dipartimento della Protezione Civile – OCDPC – N. 622 del 17/12/2019 emanata a seguito di "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e

Veneto”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 2 luglio 2020 di “Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio” con il quale è stato approvato il piano in epigrafe;
- il Comune di Reggio Emilia, sulla base del piano citato, risulta soggetto attuatore dei “Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo causa forte erosione a protezione infrastrutture pubbliche. Località Via De Sanctis” - Codice intervento 16535 – per un importo di € 290.000,00;
- sulla base dello Studio di fattibilità tecnico–economica redatto dagli uffici comunali l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 con i seguenti codici:
CUP J83H20000460002 Codice Progetto V_27201 per il corrispondente importo di € 290.000,00, Responsabile del Procedimento Arch. Andrea Borgatti funzionario tecnico del Servizio Cura della Città;
- la determinazione dirigenziale R.U.D. 869 del 08/10/2020 con cui si è provveduto ad affidare incarico per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria (Progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori delle opere) allo Studio Tecnico Binini Partners s.r.l., con sede in Reggio Emilia, Via Gazzata n. 4, P. IVA 02409150352, di comprovata esperienza rispetto al analoghi interventi, impegnando la relativa spesa di € 27.152,32 sul capitolo 40187/1 del bilancio 2020;
- che nello stesso atto veniva accertato il contributo regionale di €. 290.000,00 di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02.07.2020 al titolo 4^a entrate in conto capitale codice 4.02.01.02.001, cap. PEG per il bilancio 2020/2022 annualità 2020 E 9889/3 "FINANZ. REGIONALE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE CROSTOLO.
- l'atto D.D. RUD n.1379 del 24/12/2020 nel quale si è provveduto ad effettuare le seguenti operazioni contabili relative all'intervento sui seguenti capitoli:

ENTRATA:

€. 262.847,68

cap. E 9889/3 "FINANZ. REGIONALE (Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE CROSTOLO codice 4.02.01.02.001, del bilancio 2020/2022 annualità 2020, titolo 4^a entrate in conto capitale;

USCITA.

€. 262.847,68

cap. U. 40187/1 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO (finanz.Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020) missione programma 09.01, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.014 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, titolo 2^ spese in conto capitale – prenotazione di impegno di spesa 2021/1781;

- l'atto dirigenziale RUD n. 533 del 20/05/2021 Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo causa forte erosione a protezione infrastrutture pubbliche. località via De Sanctis. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.
- l'atto dirigenziale n.773 del 22/07/2021 per aggiudicazione dell'appalto dei lavori all'Impresa F.A.R. SRL, 42032 - VENTASSO (RE) – C.F./P.IVA: 01000500353, Offerta al registro di sistema SATER PI228144-21 del 01/07/2021 15:39:52), che ha conseguito il punteggio complessivo pari a **42,89/100,00** a seguito di un ribasso percentuale offerto di 8,77% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 184.734,47**, oltre IVA di legge, di cui € 7.171,27oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (**225.376,05** comprensivo di IVA 22%) Costi della manodopera dichiarati € 21.272,00.
- l'atto dirigenziale n. RUAD 2051 DEL 09/12/2021di “Approvazione della perizia di variante tecnica”;

Accertato che:

- in data 04/08/2021 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori in oggetto;
- in data 09/09/2021 veniva firmato il contratto n. 119 di Rep.;
- A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 9.236,73 (diconsi euro novemiladuecentotrentasei/73), mediante polizza fideiussoria n. 10030310000671, rilasciata in data 06.08.2021 da Bene Assicurazioni Spa, Agenzia di Castelnovo né Monti (RE), corredata di dichiarazione circa i poteri di firma del fideiussore stesso;
- in data 18/01/2022 con atto RUD n. 69 è stato liquidato lo stato di avanzamento lavori n. 1 per €. 224.249,18 comprensivo di IVA al 22%.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14, comma 1 lett. e), del D.M. 49/2018 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Binini Tiziano al RUP Arch. Andrea Borgatti in data 20/01/2022 consistente in:

- Registro di contabilità
- DURC della Impresa appaltatrice regolare e in corso di validità;
- Fattura della ditta appaltatrice n. 19/PA del 28/01/2022 già registrata in contabilità di € 1126,87 compresa IVA al 22%;
- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, dalla quale si rileva che:

“PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dei lavori “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE LOCALITA' VIA DE SANCTIS” è stato redatto dallo Società Binini Partners Srl, con sede in Via Gazzata, 4 a Reggio Emilia ed è stato validato ed approvato dal Comune di Reggio Emilia (RUAD n.764 del 11/05/2021) per l'importo complessivo di € 201.803,74, di cui € 7.171,27 per lavori (€ 194.632,47 come lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.171,27 come oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) ed € 88.196,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'intervento risulta inserito nell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile OCDPC n°622 del 17 Dicembre 2019, recepita con “Atto del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n°135 del 02/07/2020 “ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) – APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – SECONDO STRALCIO”

Il quadro economico di progetto esecutivo è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI A MISURA

LAVORI	€	194.632,47
ONERI PER LA SICUREZZA	€	7.171,27
TOTALE LAVORI	€	201.803,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e varie	€	6.909,32
Spese Tecniche (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€	33.496,32
Prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 DL 50/2016	€	3.168,80
(80% dell'incentivo del 2% modulato)		
Contributo ANAC	€	225,00
IVA 22% sui lavori	€	44.396,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	88.196,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	290.000,00

L'affidamento dei lavori all'impresa F.A.R. S.r.l., avvenuto con Determina Dirigenziale n.773 del 22/07/2021, prevede un importo di aggiudicazione di € 184.734,47, al netto del ribasso unico offerto del 8,77%, di cui € 7.171,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Atto di aggiudicazione:	Determina Dirigenziale n°773 del 22/07/2021
Contratto:	Reg. 119 del 09/09/2021
Importo lavori a base d'asta (IVA esclusa):	€ 201.803,74 (Euro duecentounomila-ottocentotrenta/quattro/74)
Importo aggiudicazione (IVA esclusa):	€ 184.734,47 (Euro centoottanta-quattromilasettecentotrentaquattro/47)

DATI ASSUNTORE DEI LAVORI

Impresa appaltatrice:

F.A.R. S.r.l.

con sede in:

Via G. Notari, 63
42032 – Ventasso (RE)

QUADRO ECONOMICO DOPO L'APPALTO

A seguito dell'aggiudicazione della gara alla Ditta F.A.R. s.r.l. il quadro economico di progetto esecutivo è stato modificato nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE

A) LAVORI A MISURA

LAVORI	€	177.563,20
ONERI PER LA SICUREZZA	€	7.544,31
TOTALE LAVORI	€	184.734,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e varie	€	27.733,83
Spese Tecniche (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€	33.496,32
Prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 DL 50/2016	€	3.168,80
(80% dell'incentivo del 2% modulato)		
Contributo ANAC	€	225,00
IVA 22% sui lavori	€	40.641,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	105.265,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	290.000,00

PERIZIE SUPPLETIVE O DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire delle modifiche alle lavorazioni previste nell'appalto iniziale con la conseguente modifica del contratto originale. Si è proceduto pertanto a redigere una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le modifiche introdotte con la Perizia di Variante suddetta sono sinteticamente riportate di seguito:

- perfezionamento della sezione tipologica di intervento e del tracciato planimetrico della difesa spondale;
- perfezionamento delle finiture della difesa spondale;
- modifica della tipologia di staccionata di protezione e della segnaletica verticale;
- modifica della geometria di ripristino dell'alveo fluviale del torrente.

La Perizia di Variante non ha comportato aumenti dell'importo contrattuale.

La Perizia di Variante n°1 è stata approvata con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2051 del 09/12/2021.

A seguito dell'approvazione della Perizia di Variante n°1, il quadro economico dell'appalto è stato modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N. 1

A) LAVORI A MISURA

LAVORI	€	177.563,20
ONERI PER LA SICUREZZA	€	7.171,27
TOTALE LAVORI	€	184.734,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti e varie	€	21.389,83
Spese Tecniche (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€	39.840,32
Prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 DL 50/2016	€	3.168,80
(80% dell'incentivo del 2% modulato)		
Contributo ANAC	€	225,00
IVA 22% sui lavori	€	40.641,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	105.265,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	290.000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dalla Società Binini Partners Srl, a cui è stato affidato anche l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'ufficio di Direzione Lavori che ha seguito la realizzazione dell'opera risulta così composto:

Ing. Tiziano Binini: Direttore dei Lavori e Coord. sicurezza in fase di esecuzione;

Ing. Cristian Torelli – Direttore Operativo;

Ing. Simone Pioli – Direttore Operativo.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale redatto in data 04/08/2021.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto 50 gg. naturali e consecutivi dalla data della consegna degli stessi, con conseguente ultimazione prevista per il 22/09/2021.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori non ci sono state sospensioni.

PROROGHE CONCESSE

Nel corso dei lavori è stata concessa all'Impresa una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi. La proroga è stata richiesta dall'Impresa in data 14/09/2021 e, previo parere della Direzione Lavori, è stata autorizzata dal RUP in data 22/09/2021.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

A causa della proroga di cui sopra, il tempo utile è stato protratto di 35 gg. naturali e consecutivi, con scadenza ultimativa fissata al 27/10/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27/10/2021, come accertato con Certificato di Ultimazione Lavori redatto in pari data, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Contestualmente è stato prescritto un termine perentorio pari a 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità e di finitura, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, come riscontrato e disposto dalla Direzione Lavori in sede di visita. Il tempo complessivo di cui sopra teneva conto della necessità di effettuare alcune lavorazioni di finitura aggiuntive previste all'interno della Perizia di Variante, ancora in fase di approvazione al momento della redazione del Certificato di Ultimazione Lavori, e dei relativi tempi di fornitura dei materiali. Si dà qui atto che l'Impresa ha ottemperato, nel rispetto delle tempistiche indicate, alle prescrizioni riportate nel suddetto Certificato di Ultimazione Lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI, ED ALTRE NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI

I lavori hanno riguardato il ripristino della sponda destra del Torrente Crostolo in corrispondenza della zona di accesso all'omonimo Parco presso Via De Sanctis, in comune di Reggio Emilia.

La sponda è stata interessata da interventi erosivi da parte degli eventi di piena e di morbida del torrente Crostolo, con la conseguente necessità di ripristinare la sponda e difenderla dai futuri fenomeni erosivi.

I principali lavori realizzati sono stati i seguenti:

- *Operazioni preliminari di pulizia della sponda da vegetazione spontanea e deviazione dei sentieri presenti;*
- *Ripristino del profilo di sponda mediante riprofilatura della sponda;*

- Posa di geotessile non tessuto con funzione di strato di separazione;
- Posa di geotessuto come strato di separazione tra le sabbie ed i massi;
- Realizzazione di berma in massi ciclopici di pezzatura 50-3000 kg;
- Intasamento con calcestruzzo magro della fondazione della scogliera e dei primi due metri in altezza;
- Posa di terreno da coltivo in sommità alla berma;
- Ripristino del collettore di scarico presente lungo la difesa sponale esistente;
- Riprofilatura dell'alveo del torrente Crostolo nel tratto sotteso dalla berma al fine di migliorare le condizioni di deflusso e ritardare i fenomeni erosivi in sponda;
- Posa di staccionate di protezione in corrispondenza della sponda del fiume e in corrispondenza delle piste ciclopedonali al fine di evitare l'introduzione di persone lungo la zona oggetto dei lavori;
- Posa di segnaletica verticale di avvertimento e pericolo.

Le variazioni introdotte in corso d'opera sono state tutte finalizzate al miglioramento qualitativo dell'opera e della sua funzionalità e non hanno comportato modifiche sostanziali alla natura ed agli obiettivi del progetto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Non sono stati eseguiti lavori in economia.

SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

In corso di esecuzione non sono state effettuate dall'Impresa appaltatrice delle anticipazioni in denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state recepite con la Perizia di Variante n°1 sopra richiamata. Le modifiche apportate alla soluzione progettuale non hanno determinato aumenti dell'importo contrattuale dei lavori ed hanno comportato un miglioramento qualitativo dell'opera e della sua funzionalità.

ORDINI E DISPOSIZIONI

L'Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

CERTIFICATI DI ACCONTO

All'avvio dei lavori non sono stati corrisposti acconti.

CONTO FINALE

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 22/12/2021 ed è stato sottoscritto senza riserva dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

€ 184.734,47

A DETRARRE I CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI

- certificato di pagamento n. 1	€	183.810,80
---------------------------------	---	------------

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	923,67
--	----------	---------------

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

Per tutta la durata dei lavori gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni presso l'INAIL di Reggio Emilia con posizione n. 3753727/25 e presso l'INPS di Reggio Emilia con posizione n. 6802005010.

CESSIONE DEI CREDITI DELL'IMPRESA O IMPEDIMENTI AL PAGAMENTO DEGLI STESSI

Il Direttore dei Lavori dichiara che non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori".

Evidenziato che:

- Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto che per la tipologia di lavorazione si debba richiedere la garanzia fidejussoria nel valore del 10% dell'intero importo della rata;
- con lettera P.G. n. 2022/20446 del 25/01/2022, l'impresa appaltatrice ha trasmesso la polizza a garanzia sulla rata di saldo n. 10030310000754 di € 18.704,52, rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. di Milano, Agenzia di Castelnovo Ne' Monti (RE), in data 21/01/2022, con scadenza il 20/01/2024;
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

che i lavori **URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS** sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e gli atti di contabilità in esso contenuti dei lavori in oggetto;
- di liquidare l'importo di **€ 1.126,87 IVA compresa**, a saldo di ogni suo credito a favore dell'Impresa: **F.A.R. SRL - 42032 - VENTASSO (RE) – C.F./P.IVA: 01000500353**, appaltatrice dei lavori in oggetto attingendo al seguente impegno:

Impegno 2021/1781/4

Capitolo 40187/1 del Bilancio 2022

Il presente atto costituisce altresì, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice al momento della firma del contratto nella forma e nel termine di legge, mediante cauzione con somma garantita di Euro 9.236,73 (diconsi euro novemiladuecentotrentasei/73), con polizza fideiussoria n. 10030310000671, rilasciata in data 06.08.2021 da Bene Assicurazioni Spa, Agenzia di Castelnovo né Monti (RE).

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore: Giuliano Giordano