

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/362

del 01/03/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 373

del 03/03/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE 2021 ZONA OVEST LOTTO 3 PISTA CICLOPEDONALE IN VIA EMILIA ALL'ANGELO E VIA F.LLI CERVI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CODICE CUP: J87H21005000004
CODICE PRODOTTO: Z_26602

ZONA OVEST: CIG accordo quadro 76926775E1, CIG derivato 88364060EA

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE 2021 ZONA OVEST LOTTO 3 PISTA CICLOPEDONALE IN VIA EMILIA ALL'ANGELO E VIA F.LLI CERVI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021- 2023, la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano delle performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 in data 23/12/2021 è stato approvato LO "SCHEMA PIANO TRIENNALE DEI LL.PP. 2022-2024 ed ELENCO ANNUALE DEI LAVORI RIFERITI ALL'ANNO 2022";
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- nelle more dell'approvazione del Bilancio vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale RUAD n. 217 del 11/02/2019 con la quale si è provveduto all'approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55915 del 14/05/2019), ai sensi dell'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto 3 ZONA OVEST che ha visto impresa aggiudicataria la RTI così composta: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI srl con sede a Reggio Emilia P.IVA 01770300356, capogruppo mandataria, e PROGETTO SEGNALETICA srl, con sede in Campogalliano (MO) P.IVA 02905080368, mandante;

- Con Determinazione dirigenziale RUD n. 757 del 16/07/2021 si provvedeva all'approvazione dell'intervento di manutenzione straordinaria sui marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole 2021 c.d. piano marciapiedi - zona ovest - pista ciclopeditone in via Emilia all'Angelo e via F.lli Cervi, con contestuale affidamento nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali articolato per lotti territoriali, si impegnava la spesa e si approvava il relativo schema di contratto applicativo, affidando i lavori alla impresa aggiudicataria dell'accordo quadro;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 13/09/2021;
- nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti;

Visto il conto finale e la relazione di regolare esecuzione, rassegnati dal Direttore dei Lavori Geom. Gloria Luppi al RUP Arch. Paolo Gandolfi in data 01/02/2022, contenente:

- Verbale di fine lavori
- DURC delle imprese appaltatrici, regolari e in corso di validità
- dichiarazione congiunta RTI per ripartizione somme da pagare nel presente stato finale;
- Libretto delle Misure e Registro di contabilità
- Fattura di F.lli Aiello srl n. 6 del 04/02/2022 di € 7.737,06 IVA 22% inclusa, già registrata in contabilità
- Fattura di Progetto Segnaletica srl n. 000039/PA del 15/02/2022 di € 76.256,28 IVA 22% inclusa, già registrata in contabilità
- Fattura di Progetto Segnaletica srl n. 000040/PA del 15/02/2022 di € 7.737,06 IVA 22% inclusa, già registrata in contabilità

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che:

CONTRATTO: è stato stipulato con la medesima impresa il contratto applicativo n° 129 in data 07/10/2021 per un importo di € 68.847,00 al netto di IVA 22% e del ribasso di gara del 22,50%.

CAUZIONE: la ditta ha prodotto l'estensione della Polizza fidejussoria per la cauzione definitiva, mediante Polizza Fidejussoria n.2019/50/2505502 del 15/02/2019 da REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Ag.480 di Reggio Emilia, con somma garantita pari a € 130.093,75.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in via d'urgenza in data 13/09/2021 senza riserva da parte dell'impresa.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano compiersi in 60 (sessanta) giorni naturali e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 13/09/2021, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il giorno 11/11/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 11/11/2021, come accertato con verbale di pari data.

VERBALE NUOVI PREZZI: in corso d'opera, si è reso necessario redigere un "verbale di concordamento nuovi prezzi".

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono state emesse rate d'acconto.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: la contabilità finale dei lavori è stata prodotta dall'impresa aggiudicataria in data 20/01/2022, lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2022 per un importo complessivo di € 68.847,00 oltre IVA 22% al netto del ribasso d'asta del -22,50%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 68.847,00 oltre IVA 22% al netto del ribasso d'asta del -22,50%.

La somma autorizzata per imprevisti e arrotondamento è di netti € 4.629,12 compreso IVA 22%. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 83.993,34 compreso IVA 22% al netto del ribasso d'asta del -22,50%.

La somma spesa complessivamente è di € 88.623,06 dovuta a lievi integrazioni/modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e comunque della stessa specifica tipologia delle opere principali.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni

sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CONSIDERATO CHE:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e comunque della stessa specifica tipologia delle opere principali e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi del contratto dell' Accordo Quadro e nel "verbale di concordamento nuovi prezzi";
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale, i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 83.993,34 compreso IVA 22% al netto del ribasso d'asta del - 22,50%;
- il conto totale ammonta a € 88.623,06 compreso IVA 22% al netto del ribasso d'asta del - 22,50%.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli artt. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi nell'ambito del programma di sicurezza urbana per l'utenza debole 2021 zona ovest lotto 3 pista ciclopeditone in via Emilia all'Angelo e via F.lli Cervi sono stati regolarmente eseguiti;

DISPONE

1. di approvare gli atti di contabilità finale riguardanti i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SICUREZZA URBANA PER L'UTENZA DEBOLE 2021 ZONA OVEST LOTTO 3 PISTA CICLOPEDONALE IN VIA EMILIA ALL'ANGELO E VIA F.LLI CERVI nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;
2. il pagamento all'ATI appaltatrice a saldo di quanto dovuto, come da dichiarazione congiunta allegata, così disposto:
 - per l'impresa F.lli AIELLO COSTRUZIONI srl P.IVA 01770300356 l'importo di € 7.737,06 IVA 22 % compresa con imputazione al Capitolo 40000/22 giusto impegno 2022/2444,
 - per l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl P.IVA 02905080368 l'importo di € 80.886,00 compresa IVA 22 % così imputato:
 - Capitolo 40000/22 impegno n. 2022/2444 per € 76.256,28
 - Capitolo 40000/22 impegno n. 2022/2445 per € 4.369.72;
3. che lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Imprese dell'RTI appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ursula Montanari)



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore Renata Mainini