

Proponente: 57.A
Proposta: 2022/855
del 19/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 969
del 25/05/2022

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA". APPROVAZIONE DEL QUINTO STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA, FINANZIATA PER QUOTA PARTE CON MUTUO C.D.P. (POS. N. 6050313)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 65 del 19/04/2022 - immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. 1543 del 17/12/2018 - è stato aggiornato il capitolato speciale d'appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali e indetta, nel contempo, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento dell'intervento di "Opere di completamento e ampliamento Parcheggi Stazione Mediopadana". per un importo complessivo, a base di gara di euro 2.915.439,49 (di cui euro 811.698,22 per costo della manodopera ed euro 68.970,81 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- con il Provvedimento Dirigenziale - R.U.A.D. n. 1568 del 09/10/2019 - legalmente esecutivo, veniva approvato il processo verbale di proposta di aggiudicazione e disposta l'esclusione del primo classificato, PA.E.CO. S.r.l. Contrada Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT) IVA/C.F: 01107550772, a seguito della verifica dei suddetti giustificativi prodotti inerenti l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e contestualmente aggiudicato in via provvisori i lavori, alla seconda ditta classificata in graduatoria di gara, .F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356 le consorziate esecutrici: Ediltecnica srl P.IVA/CF: 00571410455; 3emme srl P.IVA/CF: 0 984170357; Romei srl P.IVA/CF: 01494360355; Idroter snc P.IVA/CF: 01952630356; C far srl P.IVA/CF: 02040750354; Gallerini Piergiorgio CF: GLLPGR94L31C219I – P.G. 2 19/32346 del 9/02/2019;
- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1274 del 27/11/2019 - sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di cui all'oggetto (CIG 77692392D8 – CUP J84E17000510004) all'operatore economico Consorzio C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione e ottenuto un punteggio complessivo di 62,520/100,000 [offerta tecnica 52,260/75,000, anticipo tempo 30 giorni sui 270 giorni previsti (5 punti) ed offerta economica in ribasso del 9,216% sull'importo posto a base di gara, punti offerta economica: 5,260/20,000], corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad

euro 2.653.108,94 (di cui euro 68.970,81 per oneri di sicurezza), oltre IVA, costo della manodopera indicato in offerta di euro 810.000,00 con un'economia di spesa di euro **262.330,55** oltre IVA;

Premesso, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 101 del 06/02/2020 – è stata disposto di liquidare a titolo di anticipazione del 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., la somma di 530.621,79 oltre IVA al 10% (euro 583.683,96 IVA compresa);
- con verbale del 09/12/2019 - conservato al PG n. 222037 - si è provveduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza dei lavori, debitamente motivata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con verbale del 02/03/2020 - conservato al PG n. 48817, vi è stata la consegna definitiva dei lavori, dal cui termine hanno iniziato a decorre i270 giorni naturali e consecutivi del contratto;
- in data 03/07/2020 - in atti al Rep. n. 55951 - è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di euro 2.653.108,94 di cui euro 69.970,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1072 del 16/08/2020 - è stato approvato il primo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 600.941,89 di cui euro 15.217,86 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1247 del 22/09/2020 – è stato autorizzato l'appaltatore Consorzio C.F.C. soc. Coop. - con sede in via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE) (P.IVA/C.F: 00447840356) - ad affidare in subappalto all'operatore economico SUBELTEK ENERGY. S.r.l. - con sede legale a Ventasso 42039 (RE), via Lombarduccio n. 1/ A (P.IVA n. 02499460356) - *“la realizzazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10)”*, per un importo di euro 117.225,30 di cui euro 2.200,00 per oneri della sicurezza ed euro 10.550,28, per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1510 del 06/11/2020 - è stato approvato il secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 1.178.069,39 di cui euro 27.961,42 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 604 del 16/04/2021 - è stato approvato il terzo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 1.771.733,55 di cui euro 75.988,76 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1170 del 16/07/2021 - è stato approvato il quarto Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 2.910.663,88 di cui euro 90.243,90 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 5, redatto in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14 del DM 49/2018 e rassegnato dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Morosini, in data 12/05/2022, di cui al PG 2022/117508, consistente in:

1. Registro di contabilità;
2. Stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 26/04/2022;
3. Libretto delle misure n. 5;
4. Certificato di pagamento n. 5 per euro 2.910.663,88, oltre IVA al 10% di cui:
 - euro 13.253,67, quale ritenuta per infortuni allo 0,5%
 - euro 530.146,79, quale recupero dell'anticipazione del 20%, riconosciuta con determinazione dirigenziale, R.U.D. n. 101 del 06/02/2020, sopra richiamata;

- euro 1.824.376,44 per certificati precedenti;

Dato atto che:

- è stato redatto il Certificato di pagamento n. 5, dal quale si evince che sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 2.910.663,88 oltre IVA 10% (euro 2.560.490,07 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 90.243,90 per oneri della sicurezza) da tale importo, occorre decurtare quanto segue:

- euro 259.929,91 per ribasso contrattuale pari al -9,216%;
- euro 13.253,67 quale ritenuta del 0,5 per infortuni;
- euro 530.146,79 per recupero quota parte dell'anticipazione del 20%;
- euro 1.824.376,44 per certificati precedenti;

- alla luce di quanto indicato sopra, l'importo netto da riconoscere appaltatore - C.F.C. soc. Coop. - P.IVA/C.F: 00447840356 - è di euro 282.957,06 oltre IVA, al 10% (euro 311.252,77 IVA compresa), da liquidare come segue:

- quanto ad euro 208.124,42 al netto di IVA 10%, all'appaltatore, Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F: 00447840356);
- quanto ad euro 74.832,64 al netto di IVA 10%, al subappaltatore SUBELTEK S.R.L (P.IVA n. 02499460356);
- quanto ad euro 28.295,71 per aliquota IVA del 10%, da versare all'erario inerenti gli imponibili sopra indicati;

- rispetto all'importo autorizzato in subappalto – con determinazione dirigenziale AD n. 1247/2020 - all'operatore economico SUBELTEK (P.IVA n. 02499460356), per euro 117.225,30 (oltre IVA), risulta una maggiore spesa di euro 8.023,55 (oltre IVA), che è stata autorizzata dal DL, in quanto è in corso una variante in corso d'opera e la relativa autorizzazione di integrazione al subappalto. L'eventuale sospensione dei lavori avrebbe generato un danno per la Pubblica Amministrazione;

Rilevato che:

- l'appaltatore, Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F n.: 00447840356) ha emesso fattura elettronica n. 6/40 del 13 Maggio 2022, per l'importo di euro 282.957,06 oltre IVA al 10%;
- il subappaltatore SUBELTEK S.r.l. (P.IVA/C.F: 02499460356), ha emesso fattura n 99 del 06/05/2022 per l'importo di euro 74.832,65 IVA al 10% esclusa, nei confronti del Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F n.: 00447840356);
- il Consorzio, le relative Consorziati e il subappaltatore risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi:
 - Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F: 00447840356) DURC Prot. INPS_ 29783122 del 10/02/2022;
 - Consorziata COFAR S.r.l. (P.IVA/C.F: 02040750354) DURC Prot. INAIL_31380766 del 09/02/2022;
 - Consorziata MUCCI S.r.l. (P.IVA/C.F: 01318240361) DURC Prot. INAIL_31841052 del 04/03/2022;
 - Subappaltatore SUBELTEK S.r.l. (P.IVA/C.F: 02499460356) DURC Prot. INAIL_31960703 del 09/03/2022;
 - Consorziata TRE EMME S.r.l. (P.IVA n. 00984170357) DURC Prot. INAIL: 31602088 del 22/02/2022;

Visti:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Il D. Lgs. 118/2011;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 5^a Stato di Avanzamento Lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

1. **di approvare il 5^a Stato di avanzamento lavori** dell'appalto “OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA” (CONTRATTO REP. N° 55951/2020)” per l'importo complessivo euro 2.910.663,88 di cui euro 90.243,90 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
2. **di prendere atto che:**
 - come si evince dal punto 1), sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 2.910.663,88 oltre IVA 10% (euro 2.560.490,07 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 90.243,90 per oneri della sicurezza) da tale importo, occorre decurtare quanto segue:
 - euro 259.929,91 per ribasso contrattuale pari al -9,216%;
 - euro 13.253,67 quale ritenuta del 0,5 per infortuni;
 - euro 530.146,79 per recupero quota parte dell'anticipazione del 20%;
 - euro 1.824.376,44 per certificati precedenti;
 - il subappaltatore SUBELTEK S.r.l. (P.IVA/C.F: 02499460356), ha emesso fattura n 99 del 06/05/2022 nei confronti del Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F n.: 00447840356), per l'importo 74.832,64 IVA 10% esclusa;
3. **di liquidare il 5^a Stato di avanzamento lavori** di euro 282.957,06 oltre IVA, al 10% (euro 311.252,77 IVA compresa), da liquidare come segue:
 - quanto ad euro 208.124,42 al netto di IVA 10%, all'appaltatore, Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F: 00447840356);

- quanto ad euro 74.832,65 al netto di IVA 10%, al subappaltatore SUBELTEK S.R.L (P.IVA n.02499460356);
 - quanto ad euro 28.295,71 per aliquota IVA del 10%, da versare all'erario inerenti gli imponibili sopra indicati;
4. **di attingere** la somma euro 311.252,77 (IVA compresa) dal Capitolo n. 40011/6 denominato: OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - pos. n. 6050313 - (VEGG.CAP. E 9702) ", alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato n. 2.02.01.09.012, del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022, con imputazione Centro di costo 0310, Codice Progetto: O_ 83804 (impegno n. 2022/2023);
5. **di trasmettere**, al Servizio Finanziario, il presente atto, per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTI COMPLESSI, RETI E
INFRASTRUTTURE
Ing. David Zilioli