

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/300

del 14/06/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1082

del 15/06/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014/2020 – PROGETTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO (LOTTO I). CUP: J82C16000190001 CIG: 84965441EB. LIQUIDAZIONE LAVORI IN APPALTO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N° 1.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano delle Performance 2022/2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) per l'Intervento di Restauro e Valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo (Lotto 1) è individuato nella persona dell'Arch. Simona Bianchini, funzionario tecnico interno dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia.

Rilevato che:

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Ripartito tra diversi interventi, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;
- tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo" , rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni

e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;

- con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato “Ducato Estense” ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Massimo Magnani, Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale;

- con atto PG n. 2016/1458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato “Ducato Estense”.

- il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, un contributo pari ad € 14.500.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui € 13.800.000,00 destinati alla categoria Realizzazione di lavori pubblici per restauro e valorizzazione, ed € 700.000,00, destinati alle spese ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare. A tali importi si aggiungono euro 290.000,00 destinati alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio per attuazione.

Dato atto che alla data odierna **l'Intervento DUCATO ESTENSE** può essere rappresentato mediante il sottoindicato schema rappresentativo:

PROGETTO	CUP	OBIETTIVO	IMPORTO (euro)
MAURIZIANO	J82C16000200001	S_02001	700.000,00
PIAZZA GIOBERTI	J82C17000120001	S_03301	700.000,00
PIAZZA ROVERSI	J82C17000130001	S_89401	950.000,00
VIALE UMBERTO SUD (Tratto Via Codro/Via Magati)	J82C17000160001	S_03701	1.300.000,00

PARCO DEL CROSTOLO	J82C17000170001	S_04901	150.000,00
VIALE UMBERTO NORD (Porta Castello/Via Cassoli)	J82C17000150001	S_03601	400.000,00
VIA ARIOSTO	J82C17000140001	S_01801	800.000,00
REGGIA PARCO E GIARDINO SEGRETO	J82C17000320001	T_07101	6.800.00,00
REGGIA DUCALE PALAZZO	J82C16000190001	S_01501	2.000.000,00
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO	J87B18000060001	PG_A537	290.000,00
AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B,C,D	J86G17000870005	PG_A537	700.000,00
TOTALE			14.7900.000

Dato atto che:

- con **Deliberazione di Giunta Comunale ID 145 del 06/10/2020** è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *"Lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo"*, nel complessivo importo di € 2.000.000,00, confermando l'importo interamente finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense";

Dato atto che con la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 539** del 21/05/2021 recante ad oggetto *"PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014 – 2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" – CUP J82C16000190001 - CIG 84965441EB - CUI L00145920351201900028. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA."* si è proceduto ad aggiudicare la procedura aperta per l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014 – 2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico A.T.I. Costituenda BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo,

30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.361.892,17 oltre IVA 10% (€ 1.498.081,39 IVA compresa) corrispondenti ad un ribasso del 5,25% sull'importo netto a base di gara;

Preso atto che:

- con **Nota PG 122027 del 26/05/2021** il Responsabile unico del Procedimento arch. Massimo Magnani ha comunicato al Servizio Appalti e contratti la necessità di procedere alla consegna in urgenza dei lavori in oggetto al fine di rispettare le tempistiche definite nei cronoprogrammi condivisi con l'ente finanziatore dell'intervento (Mibact) e di conseguenza di dovere procedere con la consegna del servizio in oggetto in pendenza della stipula del contratto;

- con **Nota PG 148094 del 29/06/2021**, il Responsabile unico del Procedimento arch. Massimo Magnani ha autorizzato il Direttore dei lavori arch. Fausto Bisi alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1074 del 30/06/2021** l'architetto Simona Bianchini è stata nominata Responsabile Unico dell'intervento in oggetto;

- Con **Verbale di consegna definitiva dei lavori nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza PG 155133 del 07/07/2021** sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria A.T.I. BASCHIERI S.R.L. (Mandatara) , con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.361.892,17 oltre IVA 10% (€ 1.498.081,39 IVA compresa).

Dato atto che:

- con **Nota PG 156264 del 08/07/2021** la ditta appaltatrice ha presentato richiesta di concessione dell'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ssmi e del capitolato speciale di appalto, pari al 30% dell'importo contrattuale, come previsto dalla Legge 77/2020;

- **con** Comunicazione in atti al PG 164948 del 20/07/2021, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Simona Bianchini in risposta alla Istanza di anticipazione da parte dell'operatore economico A.T.I. Costituenda BASCHIERI S.R.L. (Mandatara) – Studio Gavioli di cui al PG 2021/156264 del 08/07/2021 prevedeva testualmente: “(.....) si definisce di corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul prezzo contrattuale”

Vista la **Determina Dirigenziale RUAD 1310 del 10/08/2021** con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 36 comma 18 del D.Lgs 50/2016 per l'importo di euro 449.424,42 (di cui 408.567,65 per imponibile ed euro 40.856,77 per IVA 10%) a favore dell'operatore economico A.T.I. BASCHIERI S.R.L. (Mandatara) – Studio Gavioli SRL

Richiamata la **Determina Dirigenziale RUD 434 del 09/05/2022** con la quale si è proceduto alla Rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento *“Lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo”*, come di seguito rappresentabile:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.000.000,00€	
CUP J82C16000190001 CIG 84965441EB	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	D. Costo attività POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 644.342,75
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 617.052,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.497,42
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 1.361.892,17
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 2.500,00
Totale spese indagini e analisi	€ 2.500,00
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 55.437,25
f) direzione lavori + contabilità	€ 51.599,59
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 10.552,89
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18.502,76
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ 11.989,78
p1) collaudo superfici decorate (con iva 22%)	€ 4.507,53
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 152.589,80
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.000,00
Totale spese allacciamenti	€ 4.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 34.342,49
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 28.635,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 1.815,04
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 45.000,75
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 112.293,98
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 64.434,28
IVA su manodopera	€ 61.705,20
IVA su oneri sicurezza	€ 10.049,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 39.804,51
IVA su spese tecniche 22%	€ 991,66
IVA su forniture e servizi	€ 4.500,07
IVA su indagini	€ 550,00
Totale IVA/oneri	€ 182.035,46
Totale parziale quadro B	€ 453.419,23
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 1.815.311,40
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ 60.630,83
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 47.175,93
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 76.881,84
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ 184.688,60
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	€ 2.000.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.	

Rilevato che alla data odierna le scritture contabili relative all'affidamento all'operatore economico ATI Baschieri SRL – Studio Gavioli di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. 539 del 21/05/2021 per i lavori in oggetto possono essere rappresentabili come segue:

ACCERTAMENTO IN ENTRATA			
ACCERTAMENTO	CAPITOLO	IMPORTO TOTALE ACCERTAMENTO	QUOTA PARTE ACCERTAMENTO VINCOLATA X ATI BASCHIERI
2021/53	9226/1	451.089,70	449.424,42
2022/29	9226/1	370.512,17	238.110,81
2022/158	9226/1	475.190,74	338.057,19
2022/159	9226/1	551.619,86	472.488,97
TOTALE ENTRATA			1.498.081,39

IMPEGNI DI SPESA					
IMPEGNO	CAP.	AFFIDATARIO	IMPEGNO IMPORTO	PAGATO	RESIDUO AL 06/06/2022
2021/336/12	40124/1	ATI BASCHIERI	449.424,42	449.424,42	0
2022/140/6			238.110,81	0	238.110,81
2022/610			338.057,19	0	338.057,19
2022/620			472.488,97	0	472.488,97
TOTALE USCITE			1.498.081,39	449.424,42	1.048.656,97

Acquisita la documentazione redatta dal Direttore Lavori Arch. Fausto Bisi in relazione allo Stato di avanzamento Lavori n° 1 alla data del 22/04/2022 agli atti al PG 105633 del 02/05/2022 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 107204 del 03/05/2022 per un importo complessivo di euro 320.141,45.

Vista la comunicazione in atti al PG 133554 del 31/05/2022 con la quale il RUP Arch. Simona Bianchini ha trasmesso per il seguito di competenza i documenti relativi allo Stato di avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 22/04/2022 agli atti al PG 105633 del 02/05/2022 e relativo Certificato di pagamento PG 107204 del 03/05/2022 come di seguito specificati:

- Certificato di Pagamento n° 1
- Registro di Contabilità n° 1
- Libretto delle Misure n° 1
- Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 22/04/2022

Visto il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in atti al PG 107204 del 03/05/2022 successivamente rappresentato e dal quale risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 22/04/2022 ammonta ad euro 418.759,25 oltre IVA, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni e al lordo dell'anticipazione contrattuale;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 2.093,80 oltre IVA;
- il recupero dell'anticipo corrisposto alla ditta appaltatrice è pari ad euro 125.627,78 oltre IVA per anticipazione contrattuale;
- il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 291.037,68 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 320.141,45 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni ed al netto dell'anticipazione contrattuale.

Visto il punto f) dell'atto redatto dal notaio Antonio Nicolini di costituzione dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) tra Baschieri SRL e Studio Gavioli SRL, rep. Notarile n. 30.722 – raccolta n. 14.368 – registrato presso Agenzia delle Entrate di Moden in data 25/06/2021 num. 19130, il quale prevede testualmente “f) **FATTURAZIONE:** A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto di Contratto la **BASCHIERI SRL**, in qualità di Capogruppo emetterà nei confronti della Committente le fatture di importo totale pari a quello indicato nel relativo stato di avanzamento o consegna di materiali o fornitura o servizi prestati; l'impresa mandante “**STUDIO GAVIOLI**” fatturerà all'impresa Mandataria per la propria quota percentuale di competenza”

Viste la fatture elettroniche emesse dalla ditta **BASCHIERI S.R.L.** (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.IVA: 02641530361 di seguito riassumibili:

OPERATORE	FATTURA	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE
BASCHIERI SRL	n. 52/2022 del 03/05/2022	243.775,00	24.377,50	268.152,50
BASCHIERI SRL	n. 53/2022 del 03/05/2022	47.262,68	4.726,27	51.988,95
TOTALE		291.037,68	29.103,77	320.141,45

Verificato che la ditta **BASCHIERI S.R.L.** (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INPS_30176430 del 03/03/2022 scadenza validità 01/07/2022).

Verificato che l'operatore economico **STUDIO GAVIOLI** (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G – P.IVA 03944260367 non è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile come risultante dalla Verifica della Regolarità Contributiva numero protocollo INPS_31055365 del 27/04/2022 dal quale emerge la sottoindicata situazione:

- INPS: irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di euro 13.269,66

- CNCE: irregolarità con Casse Edili ed Affini della provincia di Modena per l'importo di euro 8.096,34.

Richiamato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”», che nella parte I, "*Disposizioni comuni*", ai fini della disciplina in tema di Durc, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

Vista la Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate - n° 54 del 13/04/2022 recante ad oggetto “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.” con la quale lo stesso Ente ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dal sopracitato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Preso atto che in ossequio a quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la non regolarità contributiva da parte dell'operatore economico Studio Gavioli SRL (precedentemente esposta) comporterebbe l'intervento sostitutivo da parte della presente Stazione Appaltante da attivarsi secondo le modalità previste dalla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate - n° 54 del 13/04/2022.

Vista la comunicazione dell'operatore economico BASCHIERI SRL in atti al PG 2022/143024 del 09/06/2022 nel quale si dichiara testualmente “ (omissis) *In allegato inviamo certificato n.1 della somma che Studio Gavioli dovrebbe fatturarci ma ad oggi non abbiamo ricevuto nulla, nonostante i solleciti. Non possiamo attendere oltre l'incasso della nostra fattura per non compromettere l'andamento dei lavori, trattandosi di un ingente importo, soprattutto a causa di una negligenza a noi indipendente.*

Vista la mail interna del 9 Giugno 2022 da parte del Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia Dott. Gandellini il quale consultato sulla procedura da seguire per dirimere la controversi sin qui descritta dichiara testualmente quanto segue: “*In accordo con Arch. Magnani, la ditta Baschieri invierà pec con indicazione*

distinta delle somme derivanti dal SAL rispetto a quanto dovuto a Gavioli, controfirmata dal Direttore Lavori responsabile della contabilità. Il Comune liquiderà la sola parte di competenza di Baschieri trattenendo la quota di Gavioli fino alla risoluzione della problematica relativa al durc”

Vista la comunicazione dell'operatore economico BASCHIERI SRL in atti al PG 148569 del 14/06/2022 composta da:

- 1- Documento SAL n° 1 con specifica ripartizione degli importi spettanti ad entrambi i soggetti costituenti l'ATI.
- 2- Fattura n. FPR 22/22 del 11/06/2022 di euro 35.265,81.
- 3- Distinta di pagamento effettuato da Baschieri SRL in data 17/05/2022 per l'importo di euro 10.976,19 a favore della Cassa Edile e Affini della Provincia di Modena avente quale beneficiario Studio Gavioli SRL.
- 4- Quietanza di versamento F24 effettuato da Baschieri SRL in data 20/05/2022 per l'importo di euro 9.370,70 al posto di Studio Gavioli.

Visto che dalla documentazione in atti al PG 148569 del 14/06/2022 trasmessa dalla ditta BASCHIERI SRL e controfirmata dal Direttore dei Lavori (quale soggetto responsabile della contabilità) viene attestato quanto segue:

- Somme derivanti dal SAL 1 spettanti alla ditta BASCHIERI SRL pari ad euro 255.771,87
- Somme derivanti dal SAL 1 spettanti alla ditta Studio Gavioli SRL pari ad euro 35.265,81.

Preso atto che in virtù di quanto previsto dal Certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP in atti al PG 107204 del 03/05/2022 e dalla documentazione trasmessa dalla ditta BASCHIERI SRL e controfirmata dal Direttore dei Lavori in atti al PG 148569 è possibile stabilire quanto segue:

- 1) Importo spettante alla ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL quale SAL n° 1 a tutto il 22/04/2022 pari ad euro 291.037,68 oltre IVA 10% per un totale di euro 320.141,45 di cui:
 - euro 255.771,87 spettanti a BASCHIERI SRL
 - euro 35.265,81 spettanti a Studio Gavioli SRL
 - euro 29.103,77 a favore dell'ERARIO.

Dato atto che in virtù delle modalità procedurali espresse dal Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia Dott. Gandellini nella sua comunicazione del 9 Giugno 2022 è possibile procedere secondo le sottoindicate modalità:

1) approvare il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 1 in atti al PG 2022/107204 del 03/05/2022 a favore dell'operatore economico ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL per l'importo di euro 291.037,68 oltre IVA 10% (per un totale di euro 320.141,45 IVA compresa).

2) liquidare l'importo di euro 255.771,87 oltre IVA 10% per un totale di euro 281.349,06 (come risultante dalla comunicazione in atti al PG 148569) a favore della ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL con emissione di mandato di pagamento direttamente a favore della ditta BASCHIERI SRL (in osservanza a quanto disposto dal punto f) dell'atto notarile di costituzione dell'ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL precedentemente riportato).

3) trattenere l'importo di euro 35.265,81 (come risultante dalla comunicazione in atti al PG 148569 e comprovante dalla fattura 22/22 del 13/06/2022 emessa da Studio Gavioli a Baschieri SRL) in luogo della posizione di "irregolarità contributiva" di cui al documento di verifica contributiva INPS _31055365 del 27/04/2022 da parte dello stesso Studio Gavioli SRL.

4) trattenere l'importo di euro 3.526,58 a favore dell'ERARIO correlato a quanto disposto nel precedente punto 3), ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

5) attivare l'intervento sostitutivo presso INPS e CNCE ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con le modalità previste dalla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate - n° 54 del 13/04/2022, prevedendo liquidazione in merito da effettuarsi mediante mediante specifica determina dirigenziale successiva.

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni. - il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

1) Di Richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di Approvare i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 1 alla data del 22/04/2022 quali parti integranti al presente atto, consistenti in:

- Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal RUP (PG 2022/107204)
- Stato Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 22/04/2022 (PG 2022/105633);
- Libretto delle Misure n. 1 (PG 2022/105633);
- Registro di Contabilità n. 1 (PG 2022/105633);

3) Di Approvare la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 1 alla data del 22/04/2022 per l'importo in quota parte di euro 320.141,45 (di cui euro 291.037,68 di imponibile ed euro 29.103,77 per IVA 10%) del contratto di appalto di "Lavori di Restauro e Valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo" a favore della ditta aggiudicataria A.T.I. BASCHIERI S.R.L. (Mandatara), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365, da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4).

4) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all'erogazione dell'importo di **euro 281.349,06** (di cui 255.771,87 per imponibile ed euro 25.577,19 per IVA 10%) a favore direttamente della ditta BASCHIERI S.R.L. (Mandatara), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361 imputando tale spesa al capitolo 40124/1 Missione 05 , Programma 01, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2022/2024 Esercizio 2021 – codice prodotto 2022_PG_A_537, **giusto impegno di spesa n° 2022/610, CUP J82C16000190001, CIG 84965441EB**, da pagarsi sulle sottoindicate fatture:

	DATA FATTURA	IMPONIBILE DA PAGARE	IVA 10% DA PAGARE	TOTALE DA PAGARE
FATTURA 52/2022	03/05/2022	€ 243.775,00	€ 24.377,50	€ 268.152,50
FATTURA 53/2022	03/05/2022	€ 11.996,87	€ 1.199,69	€ 13.196,56
TOTALE		€ 255.771,87	€ 25.577,19	€ 281.349,06

5) Di Trattenere l'importo di **euro 35.265,81** (come risultante dalla comunicazione in atti al PG 2022/148569 e comprovante dalla fattura 22/22 del 13/06/2022 emessa da Studio Gavioli a Baschieri SRL) in luogo della posizione di "irregolarità contributiva" di cui al documento di verifica contributiva INPS _31055365 del 27/04/2022 da parte dello stesso Studio Gavioli SRL.

6) Di Trattenere l'importo di **euro 3.526,58** a favore dell'ERARIO correlato a quanto disposto nel precedente punto 5), ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del DPR 633/1972).

7) Di Attivare la procedura per l'intervento sostitutivo presso INPS e CNCE ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con le modalità previste dalla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate - n° 54 del 13/04/2022, prevedendo compimento degli atti amministrativi successivi di erogazione degli importi di cui ai precedenti punti 5) e 6) mediante specifica determina dirigenziale successiva.

8) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di euro 281.349,06 per le finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

9) Di Dare Atto che la spesa di euro 320.141,45 (di cui al precedente punto 3) trova il suo completo finanziamento per euro 320.141,45 nell'Entrata derivante dal contributo concesso dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Progetto "Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo" CUP J82C16000190001, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458, giusto **ACCERTAMENTO 2022/158** capitolo di entrata 9226/1.

10) Di Dare Atto che la spesa di cui ai precedenti punti da 2 a 8:

- rientra nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza e finanziata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Progetto "Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo" CUP J82C16000190001, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

- è riferita a **CUP J82C16000190001**, Codice identificativo gara **CIG 84965441EB** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiBACT, per cui sarà oggetto di documentazione contabile e amministrativa separata in adempimento al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 016/91458

11) Di Disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

12) Di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE

Area programmazione Territoriale e
Progetti Speciali

Arch. Massimo Magnani