

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/325

del 22/06/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1133

del 22/06/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) LOTTO 2 CUP: J89H18000430004 - RICOGNIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI NEL QUADRO ECONOMICO PER LE COMPENSAZIONI DA RICONOSCERE ALL'IMPRESA RELATIVAMENTE AGLI STATI DI AVANZAMENTO CONTABILIZZATI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL DECRETO 5 APRILE 2022 'MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE' (GU N. 100 DEL 30/04/2022)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;

Viste:

- Determinazione Dirigenziale R.U.D. 523 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d'ufficio al fascicolo PG 2020/88997 del 26/05/2020
- Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1413 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Processo verbale della Commissione giudicatrice e affidata la procedura aperta per l'appalto dei lavori riguardanti gli Interventi di Riorganizzazione funzionale della viabilità di Viale Umberto I (tratto Via Codro-Via Magati) – Lotto 2 all'operatore economico A.T.I. tra Nial Nizzoli s.r.l., (c.f. 01684790353), capogruppo mandataria, e Consorzio Nazionale Cooperativa di Produzione Lavoro “Ciro Menotti” Soc. Coop. per Azioni (c.f. 00966060378), mandante, per un importo pari ad € 338.352,49, oltre all'IVA, determinato dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, pari alla percentuale del 4,04%, sull'importo posto a base di gara, pari ad € 404.160,56; il predetto aggiudicatario in via definitiva del Lotto 2), altresì, aveva indicato, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, quali esecutrice dei lavori di che trattasi, la consorziata esecutrice: TREGI SOC. COOP. CONSORTILE , con sede in Ravenna (RA) in Via S.Ferruzzi, 10 – C.F. 02589720396.
- Contratto di appalto repertorio numero 56000 Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 9269 del 03/06/2021 stipulato in data 03/06/2021 tra Arch. Massimo Magnani, dirigente dell' “Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali” del Comune di Reggio Emilia e il Sig. Auro Nizzoli, Amministratore Unico della capogruppo mandataria Nial Nizzoli s.r.l.
- nota del Responsabile Unico del Procedimento PG 147578 del 28/06/2021, con la quale è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto ai sensi del dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Verbale di consegna definitiva dei lavori nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza del 05/07/21 con il quale il Direttore dei lavori arch. Roberto Denti ha consegnato i lavori all'operatore economico A.T.I. tra Nial Nizzoli s.r.l., (c.f. 01684790353), capogruppo mandataria, e Consorzio Nazionale Cooperativa di Produzione Lavoro “Ciro Menotti” Soc. Coop. per Azioni (c.f. 00966060378), previa convocazione della ditta a mezzo PEC del 28/06/2021.

Dato atto che:

- il Decreto Legge n. 73 del 2021 'Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106' (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) stabilisce ai commi 1 e 2 dell'art. 1 -septies che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si farà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1 -septies ;

- il Decreto Legge 5 Aprile 2022 'Modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione' (GU n. 100 del 30/04/2022)' stabilisce le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di avanzamento contabilizzati nel secondo semestre 2021;

Considerato che:

- in merito all'intervento in oggetto le quantità contabilizzate nel secondo semestre del 2021 sono quelle relative allo Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 08/11/2021 agli atti al PG 258354 del 30/11/21 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 262960 del 06/12/21 per un importo complessivo di € 244.760,57;

- è pervenuta a mezzo pec in data 27/05/2022 (agli atti PG 132581 del 30/05/2022) richiesta da parte dell' Impresa Nial Nizzoli S.r.l., in qualità di Capogruppo del R.T.I. relativa a formale istanza di compensazione per i lavori contabilizzati al secondo semestre del 2021;

- con nota trasmessa a mezzo pec PG 133169 del 30/05/22 il Responsabile Unico del procedimento architetto Massimo Magnani ha richiesto al Direttore lavori architetto Roberto Denti di accertare le relative quantità utilizzate e contabilizzate nel Sal n. 1 cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata con le modalità previste dal Decreto 5 Aprile 2022 'Modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione' (GU n. 100 del 30/04/2022);

- con nota trasmessa a mezzo pec PG 155151 del 21/06/2022 il Direttore lavori architetto Roberto Denti ha accertato, ai sensi del punto 2.3 delle Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, la maturazione del diritto alla compensazione da determinarsi applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel registro di contabilità del SAL N. 1 del 08/11/2021 e presentato il calcolo delle quantità a compensazione e relative schede tecniche di alcuni materiali, spettante per il II° semestre 2021 all'impresa esecutrice. Il calcolo delle compensazioni ammonta a 6.878,68€ al netto di Iva (7.566,55€ Iva inclusa)

Considerato inoltre che sulla base di quanto disposto dal comma 6 del sopra richiamato art. 1 -*septies* , si può far fronte alle domande di compensazioni:

a) nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

b) utilizzando le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante;

c) utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

d) utilizzando le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;

Tutto ciò' premesso da una analisi del quadro economico vigente rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. 268 del 04/04/2022 emerge che:

a) alla voce 'Imprevisti' le risorse disponibili sono pari a 183,68€

b) gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:

I) 225,00€ alla voce 'Contributo a favore dell'Autorità'

II) 2.481,54€ alla voce 'Incentivo Art. 113 d.lgs 50/2016

Queste risorse non possono essere destinate a coprire gli extra costi per le ragioni sotto riportate:

- I) il Contributo in favore dell'Autorità non è ancora stato quantificato dal servizio appalti;

- II) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall' art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell'effettiva contabilizzazione relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;

c) non è presente in quadro economico alcun ribasso d'asta a disposizione della Stazione appaltante

Precisato che per quanto di competenza non sono presenti interventi ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;

Rilevato pertanto che le uniche risorse disponibili per fare fronte alla domanda di compensazione ammontano a 91,84€ corrispondenti al 50% delle risorse disponibili sul QE vigente alla voce 'Imprevisti'

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di provvedere ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 5 Aprile 2022 alla trasmissione della richiesta di accesso al Fondo secondo le seguenti informazioni, fornite ed attestati sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) dati principali del contratto d'appalto

denominazione della stazione appaltante	Comune di Reggio Emilia
denominazione	capogruppo mandataria: Nial Nizzoli s.r.l.,
o ragione sociale dell'impresa appaltatrice	(c.f. 01684790353)
Codice CIG	C.I.G. 8423671935
data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza	Contratto rep. 56000 del 03/06/2021

b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021	Il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021
--	--

c) data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore;	27/05/2022
--	------------

d) categoria di appartenenza dell'impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1;	Categoria 'media impresa'
--	---------------------------

e) importo della compensazione richiesta dall'impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 -septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 -septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;	7.566,55€ (iva inclusa)
---	-------------------------

f) entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 -septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore;	91,84€
---	--------

g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f) ;	91,84€
---	--------

h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;	7.474,71€
---	-----------

2. di dare atto che, per quanto di competenza non sono presenti interventi ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;

3. di dare atto che in sede di liquidazione del sal finale di prossima emissione verranno riconosciuti all'impresa affidataria 91,84€ corrispondenti all'importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f) del decreto-legge n. 73 del 2021

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario



MASSIMO
MAGNANI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
22.06.2022
10:29:14
UTC