

Proponente: 42.A
Proposta: 2022/1118
del 29/06/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1184
del 01/07/2022

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CELLETTE PER URNE CINERARIE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SAN PROSPERO IN VIA MARSILIO DA PADOVA – FORNITURA E POSA IN OPERA"

CIG DERIVATO: 900367647B

CUP J87H21009170004

OBIETTIVO: Z_34501

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CELLETTE PER URNE CINERARIE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SAN PROSPERO IN VIA MARSILIO DA PADOVA – FORNITURA E POSA IN OPERA"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- in data 28/05/2020 con atto n. 90567 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 1376 del 06/12/2021** si approvava l'intervento di realizzazione di cellette per urne cinerarie all'interno del cimitero di San Prospero in via Marsilio da Padova, con conseguenti assunzione dei relativi impegni di spesa al cap. 40161/3 - CUP **J87H21009170004**, e affidamento dei "lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di n. 352 ossari di punta prefabbricati a modulo componibile" mediante contratto in affidamento diretto in ragione degli interventi, da stipulare per scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.50/2016, a ditta qualificata specializzata per l'intervento in oggetto previa anche consultazione del bollettino delle rotazioni ultimo aggiornato dicembre 2019, individuata nella Tecnofar di

Benini Gualtiero, Via Villa Fontana, 28 -037036 Isola della Scala (VR) – P.IVA 03399570237 - C.F. : BNNGTR66E21I003O, per un importo pari a **€ 51.744,00 oltre IVA al 10% – CIG 900367647B**

- in data 22/02/2022 è stato sottoscritto dalle parti il contratto n. 11 nel quale il committente affida all'appaltatore che accetta, la fornitura e posa di cellette cimiteriali all'interno del cimitero di San Prospero a Reggio Emilia in Via Marsilio da Padova – CIG 900367647B..

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Cristina Carpi in data 28/06/2022 ha rassegnato al R.U.P. Ing. Ermes Torreggiani i seguenti documenti:

- Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16/05/2022 (per mero errore materiale è riportato il CIG errato 9003676477B, mentre il CIG corretto è 900367647B).
- Certificato di fine lavori nel quale si attesta che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 10/06/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto nr. 11. Per mero errore materiale è riportato il CIG errato 9003676477B, mentre il CIG corretto è 900367647B).
- Fatture della ditta già registrate in contabilità:
 - n 9 del 16.06.22 per € 43.168,40
 - n 10 del 17.06.22 per € 13.750,00
- DURC della ditta regolare e in corso di validità.
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione (per mero errore materiale è riportato il CIG errato 9003676477B, mentre il CIG corretto è 900367647B) dal quale si evince che:

CONTRATTO:

Il Contratto per Lavori di "REALIZZAZIONE DI CELLETTE PER URNE CINERARIE NEL CIMITERO DI SAN PROSPERO" è stato stipulato in data 22/02/2022 contratto n. 11 di Registro Contratti per un importo di € 51.744,00 OLTRE IVA 10%.

CONSEGNA DEI LAVORI: *i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 16/05/2022 come da verbale di consegna di pari data.*

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: *a norma dell'Art. 5 del Contratto , il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 21/06/2022*

SOSPENSIONI E PROROGHE: *durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di sospensioni o proroghe degli stessi.*

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 10/06/2022 come da Certificato di pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori NON è stata avanzata la richiesta di subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non è stato emesso alcuno Stato d'Avanzamento Lavori, in quanto il contratto prevedeva un unico pagamento a saldo.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/06/2022 per un importo complessivo di € 51.744,00 oltre I.V.A.10%

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 51.744,00 oltre I.V.A. La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 51.744,00 oltre I.V.A.10%, pertanto non si è avuto incremento di spesa.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree e fabbricati di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

GARANZIA SULLA RATA DI SALDO: per la tipologia delle lavorazioni e le certificazioni a garanzia acquisite, non si ritiene di richiedere polizza fidejussoria sulla rata di saldo.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a

- regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- b) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;*
 - c) i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto n.11 sottoscritto in data 22/02/2022;*
 - d) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;*
 - e) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*
 - f) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
 - g) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
 - h) il conto finale ammonta a € 51.744,00 oltre I.V.A.10%*
 - i) il credito dell'impresa rimane di € 51.744,00 oltre I.V.A. al 10 %.*

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il credito;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1. di **approvare** il certificato di Regolare esecuzione e lo stato finale per i lavori per "realizzazione di cellette per urne cinerarie all'interno del cimitero di San Prospero in via Marsilio da Padova – fornitura e posa in opera" allacciamento elettrico e sistemazione della copertura" relativamente alla realizzazione di cellette per urne cinerarie all'interno del cimitero di San Prospero in via Marsilio da Padova – zona nord – anno 2021
2. di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 51.744,00 oltre IVA 10% per **complessivi € 56.918,40** alla ditta Tecnofar di Benini Gualtiero – P.IVA 03399570237 -

C.F.: BNNGTR66E21I003O attingendo all'impegno 2022/2573, capitolo 40161/3, Missione/Programma 12.09, Titolo 2°, Piano Finanziario 2.02.01.09.999.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, a favore della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Lisa Lusetti

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.