

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1151
del 05/07/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1225
del 07/07/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE VIE DEL CENTRO STORICO

CUP J87H21011480004

CODICE OBIETTIVO 2021_PD_547501

CIG 9022671FA3

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE VIE DEL CENTRO STORICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al DUP;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;

- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1554 del 21/12/2021 si procedeva all'approvazione del progetto per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso per varie vie del centro storico - codice obiettivo 2021_PD_547501 CUP J87H21011480004 con contestuale affidamento dei lavori alla SEI Società emiliana infrastrutture srl P.IVA 02554110359 – CIG 9022671FA3;

Visto il referto relativo alla liquidazione finale dei lavori rassegnato dal direttore dei lavori PI William Leuratti consistente in:

- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 06/06/2022

- registro di contabilità

- libretto delle misure

- fattura n. 000018-2022-e1 del 27/06/2022 della SEI srl di € 128.113,98 oltre IVA 22 % e quindi di complessivi € 156.299,06

- DURC dell'impresa, regolare e in corso di validità;

- relazione sul conto finale e regolare esecuzione dal quale si evince che:

CONTRATTO: è stato stipulato con la medesima impresa in data 09/05/2022 il contratto n. 47 di Reg. per un importo di €. 128.115,17 oltre I.V.A. al 22%.

CAUZIONE: la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 600.071.0000904761 della Vittoria Assicurazioni spa Agenzia di Reggio Emilia - chiave univoca d'accesso: 50E4C23-CED3-4CC\$-8FE7-89D1DFF1A7A9.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata in data 05/05/2022 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma del contratto i lavori dovevano compiersi in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna lavori, dunque entro il 02/08/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 06/06/2022, quindi in tempo utile come accertato con verbale di pari data.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati contratti di subappalto.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori.

REVISIONE PREZZI: durante il corso dei lavori si è provveduto alla revisione dei prezzi in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 commi 1 e 2 del D.L. 50/2022.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ma, per ottemperare a quanto stabilito nel punto precedente, non è stato possibile completare il programma contrattuale come si può desumere dagli atti contabili.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/06/2022 per un importo complessivo di € 128.113,98 oltre I.V.A. al 22%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di € 128.115,17 oltre I.V.A. al 22%. Come risulta dal conto finale il credito dell'impresa ammonta ad € 128.113,98 oltre I.V.A. al 22%, quindi con una minore spesa € 1,19 oltre I.V.A. al 22%.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS - INAIL - Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse sono state eseguite a regola d'arte ma, per ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, non è stato possibile completare il programma contrattuale come si può desumere dagli atti contabili;
- b) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- d) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- e) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- f) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- g) il conto finale e di conseguenza il credito dell'impresa ammonta a € 128.113,98 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 156.299,06”;

Richiamati:

- Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000,

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale di avanzamento lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso per varie vie del centro storico sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

- di approvare il certificato di regolare esecuzione e tutti gli atti di contabilità riguardanti lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso per varie vie del centro storico codice obiettivo 2021_PD_547501 CUP J87H21011480004 - CIG 9022671FA3;
- di liquidare lo stato finale dei lavori pari ad un importo complessivo di **€ 156.299,06** IVA 22 % compresa, alla **SEI - Società emiliana infrastrutture srl P.IVA 02554110359**, attingendo all'**impegno 2022/2650** del capitolo 40195 Missione/Programma 08.01, Piano finanziario 2.02.01.09.999.
- di mandare in economia la residua somma non spesa di € 1,05 rimasta sull'impegno;
- di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante Polizza Fidejussoria n. 600.071.0000904761 della Vittoria Assicurazioni spa, Agenzia di Reggio Emilia – chiave univoca d'accesso: 50E4C23-CED3-4CC4-8FE7-89D1DFF1A7A9, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.