

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/404
del 29/07/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 781
del 02/08/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO CODICE C.U.P. J81B22002840004: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO

OGGETTO: INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO CODICE C.U.P. J81B22002840004: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/359 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A1) Irrigazione	
Lavori	€ 59.701,48
Costi della sicurezza Irrigazione non soggetti a ribasso	€ 1.218,52
TOTALE A1)	€ 60.920,00
A2) Pozzo	
Lavori	€ 7.622,06
Costi della sicurezza Pozzo non soggetti a ribasso	€ 277,94
TOTALE A2)	€ 7.900,00
TOTALE LAVORI A1 e A2	€ 68.820,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione e Direzione Lavori	€ 4.000,00
Totale B.1	€ 4.000,00
B.2 Imprevisti/Allacciamenti/Forniture	
Imprevisti, Allacciamenti, Forniture - IVA inclusa	€ 18.812,40
Art. 113, d.lgs. 50/2016	€ 478,00
Anac	€ 30,00
Totale B.2	€ 19.320,40
B.3 IVA	
IVA 10% su A1 A2	€ 6.882,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +2% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 2%)	€ 977,60
Totale B.3	€ 7.859,60
TOTALE B)	€ 31.180,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 100.000,00

Rilevato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/359 sono stati anche affidati i lavori di realizzazione del nuovo pozzo artesiano ad uso irriguo all'operatore economico S.E.A. Perforazioni S.n.c. di Savasta A. e Torelli S. – via Castellaro, 9 - 42012 Campagnola Emilia (RE) – Piva 01451070351, per l'importo di € 7.900,00 (IVA esclusa).

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra indicati, redatto dal direttore dei lavori dott Giuseppe Baldi, acquisito in atti al PG n. 2022/177615, da cui si evince che:

- con verbale PG n. 2022/111775 del 05/05/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di realizzazione del nuovo pozzo artesiano ad uso irriguo all'operatore economico S.E.A. Perforazioni S.n.c. di Savasta A. e Torelli S.;
- i lavori sono stati conclusi entro il giorno 22/06/2022, come stabilito nelle condizioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalla vigenti disposizioni come desumibile dal DURC in corso di validità;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata rilevata una profondità di falda maggiore rispetto a quanto progettato e ciò ha portato la profondità di perforazione dalla quota inizialmente prevista di 50 m alla quota 92 m;
- l'offerta agli atti con PG 15678/2022 del 18/01/2022 fissava il costo a misura di perforazione e rivestimento con tubo pvc in 60,00 €/m; pertanto gli ulteriori 42 metri di perforazione incrementano l'importo contrattuale di € 2.520,00;
- su indicazione della DL è stata aggiunta la fornitura di "cavo elettrico quadripolare 4x2.5 interrato" per un costo a corpo di € 280,00;
- su indicazione della DL è stata eliminata la fornitura di "BOX in resina tipo conchiglia per contenere inverter e quadro" per un costo a corpo di € 380,00.
- a causa della maggiore profondità di perforazione e delle modifiche indicate dalla DL, i costi di realizzazione sono aumentati di € 2.420,00 oltre IVA;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e se ne autorizza la liquidazione.

Richiamato l'art 106 commi 1 e 7 del Dlgs 50/2016.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo pozzo artesiano ad uso irriguo eseguiti dall'operatore economico S.E.A. Perforazioni S.n.c. di Savasta A. e Torelli S. – via Castellaro, 9 - 42012 Campagnola Emilia (RE) – Piva 01451070351, acquisito in atti al PG n. 2022/177615;
- di impegnare la spesa di € 2.420,00 oltre IVA 10% dovuta alla maggiore profondità di perforazione e delle modifiche indicate dalla DL.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo pozzo artesiano ad uso irriguo eseguiti dall'operatore economico S.E.A. Perforazioni S.n.c. di Savasta A. e Torelli S. – via Castellaro, 9 - 42012 Campagnola Emilia (RE) – Piva 01451070351, acquisito in atti al PG n. 2022/177615, nell'ambito dell'intervento denominato INTERVENTI IN VIALE UMBERTO I° - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COLLEGATO AL NUOVO POZZO ARTESIANO AD USO IRRIGUO CODICE C.U.P. J81B22002840004;
2. di dare atto che in corso di esecuzione, a causa della maggiore profondità di perforazione e delle modifiche indicate dalla DL, i costi dei lavori in oggetto sono aumentati di € 2.420,00 oltre IVA 10%;
3. di impegnare la spesa di € 2.662,00 (IVA compresa), derivante dalle maggiori spese di cui al punto 2, alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 codice del piano finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2022-2024 annualità 2022, al capitolo 40191 del PEG 2022 denominato "Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano", codice obiettivo A_40701 , centro di costo 0231, codice C.U.P. J81B22002840004, codice CIG ZD6370E0B4, codice di gestione Conto Annuale 002 nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2022/3483;
4. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE