

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1338

del 08/08/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1407

del 08/08/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA RAMPA DI VIA INGHILTERRA FINANZIATI MEDIANTE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NUM. 17 DEL 18/02/2021

CIG accordo quadro 7692668E71

CIG DERIVATO: Z0A32E0590

CUP: J87H0000220004

OBIETTIVO: Z_29201

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA RAMPA DI VIA INGHILTERRA FINANZIATI MEDIANTE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NUM. 17 DEL 18/02/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 15/02/2022

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 217** DEL 11/02/2019 è stato approvato il verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali proponendo all'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione definitiva del LOTTO 2 – SUD CIG. 7692668E71 all'operatore economico A.T.I.: SALI-VER S.R.L. - COFAR S.R.L. di Reggio Emilia (contratto di accordo quadro rep. 55927 del 30/07/2019);

- Ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare all'operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo di durata dell'accordo, volti all'esecuzione di interventi di manutenzione di analoga specie; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 67** del 28/01/2021 si è provveduto all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascuno lotto dell'accordo quadro affidato con la Determinazione Dirigenziale R.U.A.D n. 217 del 11/02/2019 per la manutenzione delle infrastrutture comunali, e all'estensione temporale della validità degli stessi fino al 04/09/2021;
- con decreto del Presidente della regione Emilia Romagna n. 17 del 18/02/2021 si approvava il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio - Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 732 del 31 dicembre 2020;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 226** del 10/03/2021 l'Arch. Paolo Gandolfi approvava l'intervento di somma urgenza realizzato sulla rampa di via Inghilterra nei pressi di via F.lli Rosselli dall'ATI Cofar s.r.l. e Sali-Ver srl (come da Determinazione Dirigenziale R.U.A.D n. 217 del 11/02/2018 precedentemente richiamata), come da verbale di somma urgenza in data 15/12/2020;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. 489** del 11/05/2021 l'Arch. Paolo Gandolfi, in merito all'intervento di somma urgenza realizzato sulla rampa di via Inghilterra, approvava il quadro economico complessivo per € 100.000,00 e perizia giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 163 del d.lgs 50/2016;
- con determinazione Dirigenziale **R.U.D. 952** del 07/09/2021 venivano affidati i lavori di completamento del ripristino della rampa di Via Inghilterra finanziati mediante il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna num. 17 del 18/02/2021 recante: eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 (ocdpc 732 del 31 dicembre 2020);
- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 944** del 10/06/2021 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento riguardante i lavori di somma urgenza (rettificata per mero errore

materiale dalla **R.U.A.D. 976** del 15/06/2021) per complessivi € 76.522,02 alle ditte Sali-Ver srl e Cofar srl;

- l'estensione del contratto e il contratto applicativo sono stati stipulati con Reg. 122 e 123 del 23/06/2022.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13 comma 2° lett. a) del DM N. 49/2018 rassegnato dal Direttori dei Lavori, geom. Luca Mastrangelo, in data 05/07/2022 consistente in:

- certificato di regolare esecuzione;
- certificato di ultimazione lavori;
- divisione competenze;
- DURC dell'Impresa appaltatrice regolare ed in corso di validità;
- fattura n. 113 del 21/07/2022 emessa dalla ditta "Sali-Ver." per € 23.471,32 già registrata in contabilità;
- anticipazione di cassa.
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

RELAZIONE IN SOMMA URGENZA: la relazione in somma urgenza è stata redatta in data 15/12/2020 per disporre l'immediata esecuzione delle forniture e lavorazioni che consentissero la messa in sicurezza e sistemazione di un tratto stradale del cavalcavia in oggetto, che aveva subito un pericoloso dissesto nella struttura.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: con la medesima relazione in somma urgenza, veniva affidato l'intervento all'impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione strade zona sud (lotto 2) per gli anni 2019-2020 tramite Accordo Quadro, ovvero l'A.T.I. tra SALI-VER srl e COFAR srl.

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro venne stato stipulato in data 30/07/2019 con n. 55927 di Repertorio, estensione del contratto Reg. 122 del 23/06/2022, mentre il contratto applicativo è stato stipulato in data 23/06/2022 Reg. 123.

CONSEGNA DEI LAVORI e TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati immediatamente consegnati all'impresa in data 15/12/2020, all'atto di stesura della Relazione di Somma Urgenza.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA: avvenuta il giorno 11/01/2021 come risulta dalla contabilità del 1° SAL dei lavori eseguiti.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO: avvenuta il giorno 05/07/2022 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori, quindi entro il termine del 31/07/2022 previsto dal contratto applicativo.

CONTO FINALE DELLE OPERE ESEGUITE NEL PRIMO STRALCIO: la contabilità delle opere complessivamente eseguite è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/07/2022 per un importo complessivo di € 81.961,76 oltre I.V.A.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: il conto finale delle opere eseguite è di € 81.961,76 oltre I.V.A. come risulta dalla contabilità finale dei lavori, mentre la somma autorizzata per l'esecuzione degli stessi a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 81.967,21 oltre I.V.A. Di conseguenza si è avuta una minore spesa di € 5,45 + IVA 22%.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- e varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nella contabilità dei lavori;
- i prezzi applicati nel 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 11/01/2021 sono quelli contenuti nel contratto di Accordo Quadro, a parte quelli non compresi nel relativo Elenco Prezzi. In tal caso i prezzi sono stati ricavati dai prezzi di riferimento della Regione Emilia Romagna e dell'ex Genio Civile (DEI);
- i prezzi applicati nel SAL Finale per lavori eseguiti a tutto il 05/07/2022 (ed effettivamente eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2022) sono desunti sulla base delle disposizioni governative, ovvero sommando ai prezzi contrattuali di Accordo Quadro il 90% della differenza tra i prezzi di contratto Accordo Quadro e gli ultimi disponibili della Regione Emilia Romagna (aprile 2022);
- l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale dell'intervento in oggetto ammonta a € 81.961,76 oltre I.V.A.;
- essendo stato emesso uno Stato d'Avanzamento Lavori di € 62.722,79 oltre I.V.A. a favore dell'impresa aggiudicataria, il credito dell'impresa rimane di € 19.238,79 oltre I.V.A. al 22 %

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al SAL finale sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di **approvare** il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale dei lavori e tutti gli atti di contabilità, riguardanti i lavori DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA RAMPA DI VIA INGHILTERRA affidati nell'ambito dell'accordo quadro del lotto 2, zona sud - relativo all'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019- 2020 e finanziati mediante il Decreto del Presidente della regione Emilia Romagna num. 17 del 18/02/2021 recante: eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 (ocdpc 732 del 31 dicembre 2020). approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile (in rif.integrazione spesa ex imp .2021/3691 trasf. a cap.40000/37 dopo var. bil. finanz. contr. pres.rer eventi meteorol. cap. e/9889/5;
2. di **liquidare** lo stato finale dei lavori pari ad un importo complessivo di € 19.238,79 oltre IVA per un totale di **€ 23.471,32 IVA compresa**, attingendo dall'impegno 2022/1952 , capitolo 40000/37, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 a favore dell'ATI:
 - Sali-ver srl con sede in Reggio Emilia, PI 02421950359 per l'importo di € 19.238,79 oltre IVA per un totale di € 23.471,32;
 - Cofar srl con sede a Castelnovo Né Monti, PI 02040750354 per l'importo di € 0,00

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà alla scadenza del Contratto di Accordo Quadro.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti