

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2022/456**

**del 23/08/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1453**

**del 23/08/2022**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI  
SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014/2020 –  
PROGETTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI  
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE –  
PALAZZO (LOTTO I). CUP: J82C16000190001 CIG: 84965441EB.  
LIQUIDAZIONE LAVORI IN APPALTO STATO AVANZAMENTO  
LAVORI (SAL) N° 2

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014/2020 – PROGETTO N° 30 "DUCATO ESTENSE" - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO (LOTTO I). CUP: J82C16000190001 CIG: 84965441EB. LIQUIDAZIONE LAVORI IN APPALTO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N° 2.

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza al 01/02/2020, all' Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente dell' "Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) per l'Intervento di Restauro e Valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo (Lotto 1) è individuato nella persona dell'Arch. Simona Bianchini, funzionario tecnico interno dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune di Reggio Emilia.

### **Rilevato che:**

- con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", (FSC 2014- 2020) di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione relative al periodo 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. 1, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Ripartito tra diversi interventi,

secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2 della delibera, che indica anche i macroaggregati cui afferiscono gli interventi e le relative assegnazioni;

- tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra citato Piano Stralcio "Cultura e turismo", rientra l'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense" finalizzato al restauro e alla riqualificazione dei beni estensi, di competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dei comuni della provincia di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, per un importo complessivo di euro 70.000.000,00;

- con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia, per l'attuazione degli interventi compresi all'interno del progetto n. 30 denominato "Ducato Estense" ed è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento l'Architetto Massimo Magnani, Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale;

- con atto PG n. 2016/1458 del 07/12/2016 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione dell'intervento n.30 denominato "Ducato Estense".

- il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha concesso al Comune di Reggio Emilia, un contributo pari ad € 14.500.000,00 come previsto dall'art. 2 del disciplinare, di cui € 13.800.000,00 destinati alla categoria Realizzazione di lavori pubblici per restauro e valorizzazione, ed € 700.000,00, destinati alle spese ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare. A tali importi si aggiungono euro 290.000,00 destinati alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio per attuazione.

**Dato atto** che alla data odierna **l'Intervento DUCATO ESTENSE** può essere rappresentato mediante il sottoindicato schema rappresentativo:

PROGETTO	CUP	OBIETTIVO	IMPORTO (euro)
<b>MAURIZIANO</b>	J82C16000200001	S_02001	700.000,00

<b>PIAZZA GIOBERTI</b>	J82C17000120001	S_03301	700.000,00
<b>PIAZZA ROVERSI</b>	J82C17000130001	S_89401	950.000,00
<b>VIALE UMBERTO SUD (Tratto Via Codro/Via Magati)</b>	J82C17000160001	S_03701	1.300.000,00
<b>PARCO DEL CROSTOLO</b>	J82C17000170001	S_04901	150.000,00
<b>VIALE UMBERTO NORD (Porta Castello/Via Cassoli)</b>	J82C17000150001	S_03601	400.000,00
<b>VIA ARIOSTO</b>	J82C17000140001	S_01801	800.000,00
<b>REGGIA PARCO E GIARDINO SEGRETO</b>	J82C17000320001	T_07101	6.800.00,00
<b>REGGIA DUCALE PALAZZO</b>	J82C16000190001	S_01501	2.000.000,00
<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO</b>	J87B18000060001	PG_A537	290.000,00
<b>AZIONI DI CUI AI PUNTI 2 LETTERE B,C,D</b>	J86G17000870005	PG_A537	700.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>14.7900.000</b>

**Dato atto che:**

- con **Deliberazione di Giunta Comunale ID 145 del 06/10/2020** è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *"Lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo"*, nel complessivo importo di € 2.000.000,00, confermando l'importo interamente finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense";

**Dato atto** che con la **Determinazione Dirigenziale R.U.D. 539** del 21/05/2021 recante ad oggetto *"PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014 – 2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" – CUP J82C16000190001 - CIG 84965441EB - CUI L00145920351201900028. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA."* si è

proceduto ad aggiudicare la procedura aperta per l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO, NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 2014 – 2020 – PROGETTO "DUCATO ESTENSE" all'operatore economico A.T.I. Costituenda BASCHIERI S.R.L. (Mandatara), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.361.892,17 oltre IVA 10% (€ 1.498.081,39 IVA compresa) corrispondenti ad un ribasso del 5,25% sull'importo netto a base di gara;

**Preso atto che:**

- con **Nota PG 122027 del 26/05/2021** il Responsabile unico del Procedimento arch. Massimo Magnani ha comunicato al Servizio Appalti e contratti la necessità di procedere alla consegna in urgenza dei lavori in oggetto al fine di rispettare le tempistiche definite nei cronoprogrammi condivisi con l'ente finanziatore dell'intervento (Mibact) e di conseguenza di dovere procedere con la consegna del servizio in oggetto in pendenza della stipula del contratto;

- con **Nota PG 148094 del 29/06/2021**, il Responsabile unico del Procedimento arch. Massimo Magnani ha autorizzato il Direttore dei lavori arch. Fausto Bisi alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto ai sensi del dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- con **Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1074 del 30/06/2021** l'architetto Simona Bianchini è stata nominata Responsabile Unico dell'intervento in oggetto;

- Con **Verbale di consegna definitiva dei lavori nell'ambito dell'esecuzione in via d'urgenza PG 155133 del 07/07/2021** sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicatara A.T.I. BASCHIERI S.R.L. (Mandatara), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.361.892,17 oltre IVA 10% (€ 1.498.081,39 IVA compresa).

**Dato atto che:**

- **con Nota PG 156264 del 08/07/2021** la ditta appaltatrice ha presentato richiesta di concessione dell'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ssmi e del capitolato speciale di appalto, pari al 30% dell'importo contrattuale, come previsto dalla Legge 77/2020;

- **con** Comunicazione in atti al PG 164948 del 20/07/2021, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Simona Bianchini in risposta alla Istanza di anticipazione da parte dell'operatore economico A.T.I. Costituenda BASCHIERI S.R.L. (Mandatara) – Studio Gavioli di cui al PG 2021/156264 del 08/07/2021 prevedeva testualmente: “(.....) si definisce di corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul prezzo contrattuale”;

**Vista** la **Determina Dirigenziale RUAD 1310 del 10/08/2021** con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 36 comma 18 del D.Lgs 50/2016 per l'importo di euro 449.424,42 (di cui 408.567,65 per imponibile ed euro 40.856,77 per IVA 10%) a favore dell'operatore economico A.T.I. BASCHIERI S.R.L. (Mandatara) – Studio Gavioli SRL;

**Richiamata** la **Determina Dirigenziale RUD 434 del 09/05/2022** con la quale si è proceduto alla Rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento *“Lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo”*;

**Richiamata** la **Determina Dirigenziale RUD 578 del 09/06/2022** con la quale si è proceduto alla Rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento *“Lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo”* come di seguito rappresentabile:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.000.000,00€	
CUP J82C16000190001	CIG 84965441EB
<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>	
<b>A) SOMME RIBASSATE</b>	E. Costo a tività POST GARA AFFIDVARIANTE
<b>A.1) IMPORTO RIBASSATO</b>	
1) Importo dei lavori	€ 644.342,75
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 617.052,00
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.497,42
4) servizi e forniture	€ -
<b>Totale parziale quadro A</b>	€ 1.361.892,17
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 2.500,00
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	€ 2.500,00
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 55.437,25
f) direzione lavori + contabilità	€ 71.600,56
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 10.552,89
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18.502,76
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ 11.989,78
p1) collaudo superfici decorate (con iva 22%)	€ 4.507,53
q) collaudo amministrativo	
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	€ 172.590,77
<b>B.2 Allacciamenti</b>	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro .....	€ 2.000,00
<b>Totale spese allacciamenti</b>	€ 4.000,00
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 34.342,49
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 28.635,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 1.815,04
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 21.930,54
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	€ 89.223,77
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su lavori	€ 64.434,28
IVA su manodopera	€ 61.705,20
IVA su oneri sicurezza	€ 10.049,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 45.180,78
IVA su spese tecniche 22%	€ 991,66
IVA su forniture e servizi	€ 2.193,05
IVA su indagini	€ 550,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	€ 185.104,71
<b>Totale parziale quadro B</b>	€ 453.419,24
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	€ 1.815.311,41
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>	
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ 60.630,83
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ 47.175,93
economie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 76.881,84
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	€ 184.688,60
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	€ 2.000.000,00

**Richiamata la Determina Dirigenziale RUD 602 del 15/06/2022** con la quale si è proceduto alla Rideterminazione del Quadro Economico dell'intervento "*Lavori di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo*" come di seguito rappresentabile

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 2.000.000,00€	
CUP J82C16000190001 CIG 84965441EB	
<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>	
<b>A) SOMME RIBASSATE</b>	F. Costo attività POST GARA VARIANTE
<b>A.1) IMPORTO RIBASSATO</b>	
1) Importo dei lavori	€ 529.461,72
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 929.939,49
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.497,42
4) servizi e forniture	
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 1.559.898,63</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 2.500,00
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 55.437,25
f) direzione lavori + contabilità	€ 71.600,56
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 10.552,89
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 18.502,76
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico/impianti	€ 11.989,78
p1) collaudo superfici decorate (con iva 22%)	€ 4.507,53
q) collaudo amministrativo	
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 172.590,77</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>	
r) alla rete di energia elettrica	€ 2.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro .....	€ 2.000,00
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 28.635,70
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 1.815,04
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 21.930,54
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 54.881,28</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su lavori	€ 52.946,17
IVA su manodopera	€ 92.993,95
IVA su oneri sicurezza	€ 10.049,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 45.180,78
IVA su spese tecniche 22%	€ 991,66
IVA su forniture e servizi	€ 2.193,05
IVA su indagini	€ 550,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 204.905,35</b>
<b>Totale parziale quadro B</b>	<b>€ 438.877,40</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 1.998.776,03</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>	
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Progettazione esecutiv + csp	€ -
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Direzione Lavori	€ -
conomie derivanti da ribasso d'asta (1) – gara Lavori	€ 1.223,98
<b>Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)</b>	<b>€ 1.223,98</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (2)</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>

**Acquisita** la documentazione redatta dal Direttore Lavori Arch. Fausto Bisi in relazione allo Stato di avanzamento Lavori n° 2 alla data del 26/07/2022 agli atti al PG 183296 del 28/07/2022 per il quale è stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 183229 del 28/07/2022 per un importo complessivo di euro 239.205,18 oltre IVA.

**Vista** la comunicazione in atti al 183296 del 28/07/2022 con la quale il RUP Arch. Simona Bianchini ha trasmesso per il seguito di competenza i documenti relativi allo Stato di avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 26/07/2022 come di seguito specificati:

- Certificato di Pagamento n° 2
- Registro di Contabilità n° 2
- Libretto delle Misure n° 2
- Stato Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 26/07/2022

**Visto** il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in atti al PG 183229 del 28/07/2022 successivamente rappresentato e dal quale risulta che:

- l'importo dei lavori contabilizzati alla data del 26/07/2022 ammonta ad euro 762.939,36 oltre IVA, al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni e al lordo dell'anticipazione contrattuale;
- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 3.814,70 oltre IVA;
- il recupero dell'anticipo corrisposto alla ditta appaltatrice è pari ad euro 228.881,81 oltre IVA per anticipazione contrattuale;
- l'importo già liquidato in relazione allo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 ammonta a euro 291.037,68 oltre IVA
- il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 239.205,18 oltre IVA 10% per l'importo totale di euro 263.125,69 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, al netto dell'anticipazione contrattuale ed al netto dello Stato di avanzamento dei lavori n. 1.

**Visto** il punto f) dell'atto redatto dal notaio Antonio Nicolini di costituzione dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) tra Baschieri SRL e Studio Gavioli SRL, rep. Notarile n. 30.722 – raccolta n. 14.368 – registrato presso Agenzia delle Entrate di Moden in data 25/06/2021 num. 19130, il quale prevede testualmente “f)

*FATTURAZIONE: A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto di Contratto la BASCHIERI SRL, in qualità di Capogruppo emetterà nei confronti della Committente le fatture di importo totale pari a quello indicato nel relativo stato di avanzamento o consegna di materiali o fornitura o servizi prestati; l'impresa mandante "STUDIO GAVIOLI" fatturerà all'impresa Mandataria per la propria quota percentuale di competenza"*

**Vista** la fattura elettronica n. 76/2022 emessa dalla ditta BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.IVA: 02641530361 di € 239.205,18 oltre IVA 10%, per un totale di € 263.125,70.

**Verificato che** la ditta BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INPS\_31962373 con scadenza validità 01/11/2022).

**Verificato che** l'operatore economico STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G – P.IVA 03944260367 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INAIL\_33669423 con scadenza validità 25/10/2022).

**Ritenuto di:**

1) approvare il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 2 in atti al PG 183229 del 28/07/2022 a favore dell'operatore economico ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL per l'importo di euro 239.205,18 oltre IVA 10% per un totale di euro 263.125,69 .

2) liquidare l'importo di euro 239.205,18 oltre IVA 10% per un importo totale di euro 263.125,69 a favore della ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL con emissione di mandato di pagamento direttamente a favore della ditta BASCHIERI SRL (in osservanza a quanto disposto dal punto f) dell'atto notarile di costituzione dell'ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL precedentemente riportato).

**Ritenuto** di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Visti:**

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni. - il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

**DETERMINA**

**1) Di Richiamare** le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) Di Approvare** i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 2 alla data del 26/07/2022 quali parti integranti al presente atto, consistenti in:

- Certificato di Pagamento n° 2 emesso dal RUP (PG 2022/183229)
- Stato Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 26/07/2022 (PG 2022/183296);
- Libretto delle Misure n. 2 (PG 2022/183296);
- Registro di Contabilità n. 2 (PG 2022/183296);

**3) Di Approvare** la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 alla data del 26/07/2022 per l'importo in quota parte di euro 239.205,18 oltre IVA 10% per un totale di euro 263.125,69, del contratto di appalto di "Lavori di Restauro e Valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo" a favore della ditta aggiudicataria A.T.I. BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365, da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4).

**4) Di Autorizzare** il Servizio Finanziario all'erogazione dell'importo di **euro 263.125,70** (di cui 239.205,18 per imponibile ed euro 23.920,52 per IVA 10%) a

favore direttamente della ditta BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361 (fattura n. 76/2022 del 29/07/2022) imputando tale spesa al capitolo 40124/1 Missione 05 , Programma 01, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2022/2024 Esercizio 2022 – codice prodotto S\_01501, **CUP J82C16000190001, CIG 84965441EB**

**- giusto impegno di spesa n° 2022/610 per € 17.915,74**

**- giusto impegno di spesa n° 2022/620 per € 245.209,96;**

**5) Di Autorizzare** il Servizio Finanziario all'anticipazione di euro 263.125,70 per le finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

**6) Di Dare Atto** che la spesa di euro 263.125,70 (di cui al precedente punto 3) trova il suo completo finanziamento nell'Entrata derivante dal contributo concesso dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Progetto "Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo" CUP J82C16000190001, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

**7) Di Dare Atto** che la spesa di cui ai precedenti punti da 2 a 8:

- rientra nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014/2020, di competenza e finanziata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 "DUCATO ESTENSE" Progetto "Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo" CUP J82C16000190001, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia,

sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

- è riferita a **CUP J82C16000190001**, Codice identificativo gara **CIG 84965441EB** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiBACT, per cui sarà oggetto di documentazione contabile e amministrativa separata in adempimento al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 016/91458

**8) Di Disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

**9) Di Adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

## **II DIRIGENTE**

Area programmazione Territoriale e  
Progetti Speciali

Arch. Massimo Magnani