

Proponente: 57.A
Proposta: 2022/1524

del 13/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 950

del 16/09/2022

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA". COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI RIFERITI AGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3, 4 E 5 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL 73/2021 (CONVERTITO CON LEGGE 106/2021) E DEL DL 50/2022 (CONVERTITO CON LEGGE 91/2022)

Codice progetto: O_ 83804

CIG n. 77692392D8

CUP n. J84E17000510004

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- il decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 – con il quale è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- la deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 65 del 19/04/2022 - immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- il decreto del Sindaco – PG n. 94140/2022 – che individua come sostituto del Dirigente del “Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture” - Ing. David Zilioli – l’Arch. Elena Melloni del “Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità”;
- il decreto del Sindaco – PG n. 94140/2022 – che individua come sostituto del Dirigente del “Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture” - Ing. David Zilioli – l’Arch. Elena Melloni del “Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000”;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. 1543 del 17/12/2018 - è stato aggiornato il capitolato speciale d'appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali e indetta, nel contempo - ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - la procedura aperta per l'affidamento dell'intervento di “Opere di completamento e ampliamento Parcheggio Stazione Mediapadana”, per un importo complessivo, a base di gara di euro 2.915.439,49 (di cui euro 811.698,22 per costo della manodopera ed euro 68.970,81 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA, secondo il seguente quadro economico, per complessivi euro 4.100.000,00 IVA compresa:

LAVORI	
Opere Civili	€ 1.426.464,21
Opere a Verde	€ 263.368,82
Opere Idraulica	€ 843.625,84
Impianti elettrici	€ 313.009,81
TOTALE OPERE	€ 2.846.468,68
Oneri della Sicurezza	€ 68.970,81
TOTALE LAVORI	€ 2.915.439,49
SOMME A DISPOSIZIONE	

Iva al 10% sui lavori	€ 291.543,95
Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.016,56
Spese tecniche	€ 152.000,00
Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 53.000,00
Forniture e trasporto Platanus Vallis Clausa	€ 36.000,00
Forniture e trasporto gelso	€ 68.000,00
Fornitura videocamere sistema sorveglianza cittadina	€ 92.000,00
Fornitura videocamere sistema sorveglianza parcheggio	€ 20.000,00
Fornitura corpi illuminanti e pali	€ 200.000,00
Segnaletica speciale di indirizzamento	€ 20.000,00
Fornitura e posa di elementi di arredo urbano	€ 120.000,00
Allacciamenti, cablaggi e risoluzione interferenze	€ 120.000,00
Contributo per Autorità Vigilanza e spese pubblicazione	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.184.560,51
TOTALE INTERVENTO	€ 4.100.000,00

- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1274 del 27/11/2019 - sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di cui all'oggetto (CIG 77692392D8 – CUP J84E17000510004) all'operatore economico Consorzio C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione e ottenuto un punteggio complessivo di 62,520/100,000 [offerta tecnica 52,260/75,000, anticipo tempo 30 giorni sui 270 giorni previsti (5 punti) ed offerta economica in ribasso del 9,216% sull'importo posto a base di gara, punti offerta economica: 5,260/20,000], corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **euro 2.653.108,94** (di cui euro 68.970,81 per oneri di sicurezza), oltre IVA, costo della manodopera indicato in offerta di euro 810.000,00, con un'economia di spesa di euro **262.330,55** oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 101 del 06/02/2020 – è stata disposto di liquidare a titolo di anticipazione del 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., la somma di 530.621,79 oltre IVA al 10% (euro 583.683,96 IVA compresa);
- con verbale del 09/12/2019 - conservato al PG n. 222037 - si è provveduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza dei lavori, debitamente motivata ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con verbale del 02/03/2020 - conservato al PG n. 48817, vi è stata la consegna definitiva dei lavori, dal cui termine hanno iniziato a decorre i termini contrattuali;
- in data 03/07/2020 - in atti al Rep. n. 55951 - è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di **euro 2.653.108,94 di cui euro 69.970,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%**;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1072 del 16/08/2020 - è stato approvato il primo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 600.941,89 di cui euro 15.217,86 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1510 del 06/11/2020 - è stato approvato il secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 1.178.069,39 di cui euro 27.961,42 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 604 del 16/04/2021 - è stato approvato il terzo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 1.771.733,55 di cui euro 75.988,76 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1170 del 16/07/2021 - è stato approvato il quarto Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 2.518.845,96 di cui euro 87.934,16 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 969 del 19/05/2022 - è stato approvato il quinto Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 2.910.663,88 di cui euro 90.243,97 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 681 del 08/07/2022 – è stata approvata la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo aggiuntivo di **euro 636.564,64, oltre IVA al 10% (di cui euro euro 119.661.75 oneri della sicurezza aggiuntivi oltre IVA)** e rideterminato il quadro economico, nel rispetto dell'importo complessivo di **euro 4.100.000,00, di cui euro 188.632,56 per oneri della sicurezza (IVA compresa)**, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

LAVORI	Variante
Totale lavori al lordo del ribasso di gara	€ 3.712.153,04
Ribasso pari al 9,216%	- € 342.112,02
Totale lavori ribassati (-9.216 %)	€ 3.370.041,02
Oneri della sicurezza	€ 188.632,56
Importo migliorie non realizzate	- € 269.000,00
TOTALE LAVORI	€ 3.289.673,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva al 10% sui lavori	€ 328.967,36
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.044,36
Spese tecniche	€ 68.000,00
Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 34.000,00
Forniture e trasporto Platanus Vallis Clausa	€ 25.069,00
Forniture e trasporto gelso	€ 41.878,58
Fornitura videocamere sistema sorveglianza cittadina DD RUD 1479 del 15/12/2021	€ 40.647,68
Fornitura videocamere sistema sorveglianza parcheggio	€ 0,00
Fornitura corpi illuminanti e pali	€ 10.000,00
Segnaletica speciale di indirizzamento	€ 30.000,00
Fornitura e posa di elementi di arredo urbano	€ 50.000,00
Allacciamenti, cablaggi e risoluzione interferenze	€ 70.000,00
Contributo per Autorità Vigilanza e spese pubblicazione	€ 600,00
Accantonamento ribasso	€ 0,00
Aggiornamento Prezzi	
Accantonamento aggiornamento prezzi - Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€ 88.000,00
Compensazione L 23/07/2021, n.106 e Decreto 11/11/2021 – SAL 3	€ 5.119,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 810.326,42
TOTALE INTERVENTO	€ 4.100.000,00

- l'importo contrattuale aggiornato, a seguito della variante suppletiva in argomento, è pari ad euro 3.289.673,58 oltre IVA (contratto euro 2.653.108,94 + euro 636.564,64 lavorazioni di variante di cui euro 119.661.75 oneri della sicurezza aggiuntivi);

- il tempo utile contrattuale di esecuzione viene proporzionalmente prorogato di 80 (ottanta) giorni naturali consecutivi, per cui il nuovo termine contrattuale, tenuto conto della precedente proroga e delle sospensioni di cui sopra diviene il 04 ottobre 2022;

Visti:

1) l'art. 1 septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici", del DL 73 del 25/05/2021 coordinato con la legge di conversione n. 106 del 23/07/2021, avente ad oggetto: "misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che recita quanto segue:

"Omissis.

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibile rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziante annualmente. Possono, altresì,

essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;

2) l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, coordinato con la legge di conversione n. 91 del 15/07/2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina." (Decreto Aiuti), che, in particolare, dispone quanto segue:

"Omissis.

...per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal

comma 3;

... i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4;

... limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto; i prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022;

... nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021; - la legge 15 luglio 2022, n. 91 - Testo coordinato - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

Considerato che:

a) Riferito ai SAL n. 3 e n. 4, l'appaltatore ha provveduto a presentare formale istanza di compensazione, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1 septies, comma 4, del DL 73 del 25/05/2021, convertito con legge n. 106 (di cui al punto 1, sopra richiamato) - conservata PG 278014 del 20/12/2021 - a cui ha fatto seguito il riscontro da parte del RUP (PG 14355 in data 17/01/2022) e la successiva istanza aggiornata da parte dell'appaltatore (PG 130364 del 26/05/2022);

Il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relativa Relazione tecnica (**Allegato A**) - conservata al PG n. 198906 del 23/08/2022, dalla quale si evince quanto segue:

"Omissis.

- le disposizioni di cui sopra in materia di revisione prezzi prevedono che si proceda a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a);
- il decreto 11 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, contiene la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
- per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- tale contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- in data 14/04/2021/2021 è stato rassegnato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 agli atti al PG 86203 del 14/04/2021, liquidato con Determina Dirigenziale RUD 604/2021 del 16/04/2021, per un importo totale pari a euro. 475.184,20 di cui euro 431.985,64 per lavori ed euro 43.198,56 per IVA al 10%;
- in data 01/07/2021 è stato rassegnato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 agli atti al PG 150443 del 01/07/2021, liquidato con Determina Dirigenziale RUD 1170/2021 del 16/07/2021 per un importo totale pari a euro 594.099,91 di cui euro 540.090,83 per lavori ed euro 54.009,08, per IVA al 10%;
- per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, la scrivente impresa ha utilizzato i materiali di cui al decreto 11 novembre 2021, e precisamente:
 - 1.1. Ferro - acciaio tondo per cemento armato Kg
 - 1.2. Rete elettrosaldata Kg
 - 1.3. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
 - 1.4. Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali
 - 1.5. Tubazione in polietilene ad alta densità
 - 1.6. Tubazione in PVC rigido

1.7. Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici

1.8. Fili di rame conduttori

1.9. Bitume

1.10. Legname abete sottomisura

- si è provveduto alla determinazione della compensazione applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021.

... si propone di:

- approvare la documentazione allegata finalizzata alla determinazione della compensazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a), composta da:
 - Compensazione ai sensi dell'art. 1-septies legge 23/07/2021, n. 106 e del decreto 11/11/2021 - SAL 3;
 - Compensazione ai sensi dell'art. 1-septies legge 23/07/2021, n. 106 e del decreto 11/11/2021 - SAL 4;
- provvedere alla liquidazione di un importo totale pari a €. 5.119,44 di cui €. 4.654,04 per compensazione prezzi e €. 465,40 per Iva al 10% ...”;

b) Riferito al SAL n. 5, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito con legge n. 91 del 15/07/2022, il Direttore dei Lavori, non essendo necessaria una formale richiesta da parte dell'appaltatore, ha provveduto a determinare i maggiori costi, come si evince dalla relativa Relazione tecnica (**Allegato B**) - conservata al PG n. 198911 del 23/08/2022, dalla quale emerge quanto segue:

“Omissis.

... la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 21/04/2022, pubblicata sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022, ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2022;

successivamente la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 27/07/2022, pubblicata sul BURERT n. 235 del 30/07/2022, ha approvato l'Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna;

con PG 117508 in data 12/05/2022 è stato rassegnata la documentazione del 5 Stato di Avanzamento Lavori per un importo complessivo pari a €. 282.957,06 al netto del ribasso d'asta pari a – 9,216 % e dell'IVA al 22%

...i prezzi aggiornati sono stati applicati alle quantità registrate nel 5 SAL procedendo come di seguito:

- applicando il prezzo aggiornato desunto dall'“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2022” ovvero dall'“aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna di cui sopra”;
- applicando un incremento cautelativo pari al 10% per i prezzi non ricompresi nei prezzari su richiamati;
- mantenendo, in accordo con la ditta Appaltatrice, i nuovi prezzi di variante derivanti da analisi prezzi ovvero preventivi di ditte specializzate.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui sopra, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, dovranno essere riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento come da comma 1 dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (si vedano gli allegati);

... si propone di:

- approvare la documentazione allegata finalizzata alla determinazione dei maggiori costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo quanto previsto al comma 3 del succitato art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 e composta da:
 - Libretto Misure SAL 05 Straordinario – Lavorazioni;
 - Libretto Misure SAL 05 Straordinario – Oneri;
- provvedere all'emissione ed alla successiva liquidazione dietro presentazione della relativa fattura da parte dell'appaltatore, di uno Certificato di Pagamento Straordinario per un importo totale pari a €. 30.232,24 di cui €. 27.483,85 di importo netto rata e €. 2.748,39 per Iva al 10%...”;

Dato atto che:

- il quadro economico rideterminato a seguito della perizia di variante sopra richiamata - R.U.D. n. 681 del 08/07/2022 - non necessita di alcun aggiornamento in quanto è in linea con le proposte formulate dal Direttore dei Lavori sopra esposte;

- alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per riconoscere all'appaltatore l'importo di euro 32.137,89, oltre IVA al 10% (euro 35.351,68 IVA compresa), come di seguito suddiviso:

- euro 4.654,04 oltre IVA (riferiti al SAL 3 e 4), per complessivi euro 5.119,44 IVA compresa (euro 4.654,04 per "compensazione prezzi" ed euro 465,40 per IVA al 10%), a valere sul capitolo 40011/7, imp. n. 2022/4914;
- euro 27.483,85 oltre IVA (riferiti al SAL 3 e 4), per complessivi euro 30.232,24 IVA compresa (euro 27.483,85 per "maggiori costi" ed euro 2.748,39 per IVA al 10%), a valere sul capitolo 40011/7, imp. n. 2022/4915;

Ritenuto:

- **di prendere atto e approvare:**
 - la relazione tecnica redatte dal Direttore dei Lavori e conservata al PG n. 198906/2022 (**Allegato A**), redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1 septies del DL 73 del 25/05/2021 - coordinato con la legge di conversione n. 106 del 23/07/2021 – relativa alle lavorazioni eseguite e liquidate nell'annualità 2021 e corredata dai seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante della relazione, conservati al medesimo PG:
 - Compensazione ai sensi dell'art. 1-septies legge 23/07/2021, n.106 e del decreto 11/11/2021 - SAL 3;
 - Compensazione ai sensi dell'art. 1-septies legge 23/07/2021, n.106 e del decreto 11/11/2021 - SAL 4;
 - la relazione tecnica redatte dal Direttore dei Lavori e conservata al PG n. 198911/2022 (**Allegato B**), redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito con legge n. 91 del 15/07/2022 - relativa alle lavorazioni eseguite e liquidate nell'annualità 2022 e corredata dai seguenti elaborati da considerarsi parte integrante della relazione, conservati al medesimo PG:
 - Libretto Misure SAL 05 Straordinario – Lavorazioni;
 - Libretto Misure SAL 05 Straordinario – Oneri;
- **di riconoscere** all'appaltatore Consorzio C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE) - P.IVA/C.F: 00447840356 – l'importo di euro 32.137,89, oltre IVA al 10% (euro 35.351,68 IVA compresa), nel rispetto della normativa in vigore e sopra richiamata;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti in vigore;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **DI PRENDERE ATTO:**

- dell'art. 1 *septies* "Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici", del DL 73 del 25/05/2021 coordinato con la legge di conversione n. 106 del 23/07/2021, avente ad oggetto: "misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

- dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, coordinato con la legge di conversione n. 91 del 15/07/2022 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*" (Decreto Aiuti);

- **DI PRENDERE, altresì, ATTO E APPROVARE:**

- la relazione tecnica redatte dal Direttore dei Lavori e conservata al PG n. 198906/2022 (**Allegato A**), redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1 *septies* del DL 73 del 25/05/2021 - coordinato con la legge di conversione n. 106 del 23/07/2021 – relativa alle lavorazioni eseguite e liquidate nell'annualità 2021 e corredata dai seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante della relazione, conservati al medesimo PG:

- Compensazione ai sensi dell'art. 1-septies legge 23/07/2021, n.106 e del decreto 11/11/2021 - SAL 3;
- Compensazione ai sensi dell'art. 1-septies legge 23/07/2021, n.106 e del decreto 11/11/2021 - SAL 4;

- la relazione tecnica redatte dal Direttore dei Lavori e conservata al PG n. 198911/2022 (**Allegato B**), redatta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito con legge n. 91 del 15/07/2022 - relativa alle lavorazioni eseguite e liquidate nell'annualità 2022 e corredata dai seguenti elaborati da considerarsi parte integrante della relazione, conservati al medesimo PG:

- Libretto Misure SAL 05 Straordinario – Lavorazioni;
- Libretto Misure SAL 05 Straordinario – Oneri;

- **DI RICONOSCERE** all'appaltatore Consorzio C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE) - P.IVA/C.F: 00447840356 – l'importo di euro 32.137,89, oltre IVA al 10% (euro 35.351,68 IVA compresa), per le motivazioni indicate nelle relazioni sopra richiamate, come di seguito suddiviso:

- euro 4.654,04 oltre IVA (riferiti al SAL 3 e 4), per complessivi euro 5.119,44 IVA compresa (euro 4.654,04 per "compensazione prezzi" ed euro 465,40 per IVA al 10%), a valere sul capitolo 40011/7, impegno n. 2022/4915;

- euro 27.483,85 oltre IVA (riferiti al SAL 3 e 4), per complessivi euro 30.232,24 IVA compresa (euro 27.483,85 per "maggiori costi" ed euro 2.748,39 per IVA al 10%), a valere sul capitolo 40011/7, impegno n. 2022/4914;

- **DI DARE ATTO** che:

- successivamente all'approvazione del presente atto verranno emessi i certificati di pagamento per le quote di cui al punto precedente, a cui seguiranno le relative fatture e si provvederà, conseguentemente alla liquidazione;

- la spesa complessiva di euro 35.351,68 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo 40011/7 "Opere di completamento e ampliamento parcheggio stazione AV Mediapadana finanziate con mezzi propri", alla Missione **10** – Programma **5** – Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2022-2024 – Esercizio 2022 - con imputazione al Centro di costo 0310, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto O_83804, impegni n. 2022/4914 e n. 2022/4915;

- **DI DISPORRE** l'invio del presente atto al Servizio Appalti e Contratti e al Servizio Finanziario per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI
E INFRASTRUTTURE**

(Ing. David Zilioli)

Ach. Elena Melloni