

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1596

del 23/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1703

del 04/10/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M2C4-I2.2 CUP J89J21006970001 CODICE OBIETTIVO Z_34402 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX ENEL SOLE, ACQUISIZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – OPERE ELETTRICHE: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP J89J21006970001

CIG 8040030AA3

Codice obiettivo Z_34402

**OGGETTO: PNRR M2C4-I2.2 CUP J89J21006970001 CODICE OBIETTIVO Z_34402
INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX ENEL SOLE,
ACQUISIZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – OPERE ELETTRICHE:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano delle performance 2022-2024, il PEG 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 30/06/2022 si è proceduto all'approvazione del Piano integrato delle attività ed organizzazione (PIAO), dell'integrazione del Piano delle performance 2022-2024, del Piano esecutivo di gestione 2022 e altri allegati, tra cui il documento di linee guida interne relative alla gestione dei progetti finanziati con risorse del PNRR;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale RUD n. 956 del 24/09/2019 si aderiva alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4, aggiudicataria del Lotto 5 City Green Light srl - P.IVA 03785880240, con sede in via G. Zampieri n. 15 Vicenza, con attivazione del servizio dal 01/12/2019 per la durata di anni 9 - ordine diretto di acquisto n° 5124555/2019 – CIG 8040030AA3;
- con Determinazione dirigenziale RUD n. 682 del 28/06/2021 si approvava il progetto degli "Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole, acquisizione ed efficientamento energetico" con contestuale affidamento delle opere elettriche dell'intervento in questione al soggetto aggiudicatario della predetta Convenzione Consip City Green Light srl – codice obiettivo Z_34402 - CUP J89J21006970001;
- il D.L. 34/2019 cd "Decreto Crescita", convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, all'art. 30 commi da 1 a 14 ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni

italiani per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l'articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- con il Decreto dell'11/11/2020 il Ministero dell'Interno ha attribuito nuovi contributi ai Comuni per l'anno 2021 a fronte di investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile pari ad € 420.000,00 ai Comuni con un numero di abitanti tra 100.001 e 250.000;
- il contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile;
- con Decreto MEF del 06/08/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) detti contributi a titolarità del Ministero dell'Interno sono confluiti nel finanziamento PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2;

Rilevato che:

- i lavori venivano consegnati in data 29/07/2021, come da relativo verbale di consegna;
- con atto di liquidazione n. 21 del 10/01/2022 veniva disposto il pagamento del primo acconto per i lavori in oggetto per € 69.709,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 85.044,98;
- in data 25/01/2022 veniva redatto certificato di ultimazione lavori;

Visti:

- la fattura n. 22-VPA1286 del 07.09.2022 dell'importo di € 38.902,08 oltre IVA 22% e quindi di complessivi € 47.460,54;
- durc dell'impresa, regolare ed in corso di validità;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del Direttore dei lavori P.I. Giuseppe Beltrami rassegnata con PG n. 220470 del 23/09/2022, dalla quale si evince che:

“DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE: Il progetto prevede la rimozione degli attuali corpi illuminanti con lampade a scarica e del relativo trasporto dei materiali in apposite discariche autorizzate e la sostituzione con posa in opera di nuovi apparecchi a tecnologia Led di varia potenza con le seguenti caratteristiche:

- Emissione della sorgente con temperatura di colore 3000K
- Sistema ottico “Nano Optik” lenti con polimeri stabilizzati contro i raggi UV
- Grado di Protezione IP66 – Classe d'isolamento II
- Ottica stradale tipo 210
- Riduzione notturna automatica del flusso luminoso di 6 ore del 30%

Sono comprese anche tutte le operazioni di cablaggio e allacciamenti elettrici necessari per il distacco alimentazione elettrica dall'attuale punto di consegna senza misuratore e l'allacciamento degli stessi ad impianti di proprietà comunale, utilizzando materiali idonei per garantire una esecuzione a regola d'arte.

[...]

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna in data 29/07/2021 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell' art. 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi entro il 26 Novembre 2021.

PROROGA DEI LAVORI: non sono state richieste proroghe dalla ditta appaltatrice per un periodo suppletivo all'ultimazione dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi in data 12/08/2021 e ripresi il 15/10/2021, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori risulta essere il giorno 29/01/2022 .

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 25/01/2022 e quindi in tempo utile.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si é manifestata la necessità di compilare perizia suppletiva.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori Consip ha autorizzato l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - IV Edizione (Lotto 5) - Ordine diretto di acquisto n. 5124555 del 24/09/2019 – Addendum n. 5 del 27/09/2021 al Contratto di subappalto n. 20-OA1618 (già autorizzato con prot. 49661 del 23/11/2020) e dei suoi successivi Addendum (già autorizzati con prot. 54897 del 21/12/2020 e prot. 2526 del 27/04/2021, prot. 18068 del 02/08/2021 e prot. 21557 del 03/09/2021).

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente, conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stata emessa una rata di acconto per l'importo di € 67.709,00 oltre I.V.A.;

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE: lo stato finale é stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2021 per un importo complessivo di €. 108.611,08, oltre I.V.A. 22%

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CREDITI DELL'IMPRESA: essendo stata pagata n. 1 rata di acconto per l'importo complessivo di €. 67.709,00 oltre I.V.A. 22%, il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. 38.902,08 oltre I.V.A. 22%.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto ed a disposizione dell'Amministrazione è di netti €. 108.611,08 oltre I.V.A. 22%

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di €. 108.611,08, oltre I.V.A. 22%, pertanto, avendo eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste si é avuta una spesa pari alla somma autorizzata.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali. È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva sia per l'impresa appaltatrice che per le imprese subappaltatrici.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.”

Si precisa che per mero errore materiale nel certificato di regolare esecuzione:

- l'importo del primo acconto è stato indicato nella somma di € 67.709,00 oltre IVA 22% anziché € 69.709,00 oltre IVA 22%;

- è stato dichiarato che l'impresa non ha operato cessione di crediti, mentre City Green Light srl ha stipulato accordo di cessione dei propri crediti, comunicato via pec e

registrato al ns protocollo generale al n. 2020/45580 del 25/02/2020, e che ad oggi, in seguito ad intervenute modifiche soggettive lato cessionario, intercorre con il soggetto creditizio Banca Intesa San Paolo spa;

Richiamati:

- l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per i lavori svolti nell'ambito degli "Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole, acquisizione ed efficientamento energetico" CUP J89J21006970001 - codice obiettivo Z_34402 - PNRR M2C4-I2.2, pari ad un importo complessivo di € **47.460,54** IVA 22% inclusa, all'impresa **City Green Light srl** P.IVA 03785880240, attingendo all'**impegno 2022/1957** del capitolo 40181/8 missione/programma 10.05 - piano finanziario 2.02.01.09.999 del bilancio 2022.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.