

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1648

del 03/10/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1764

del 17/10/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE UMBERTO I° - ASFALTATURA TRATTO VIA CODRO – PIAZZALE LEPANTO – BILANCIO 2022

CIG DERIVATO: 9243438657

CUP: J87H22001640001

COD. STR: 2022_A_40501

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE UMBERTO I° - ASFALTATURA TRATTO VIA CODRO – PIAZZALE LEPANTO – BILANCIO 2022

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- con comunicazione della Prefettura di Reggio Emilia P. G. 2022/17301 del 20/01/2022 sono stati assegnati contributi finanziati con decreto del Ministero dell' Interno del 14/01/2022 per gli interventi finalizzati alla Manutenzione Straordinaria di strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2022);
- sul prospetto "Altri Investimenti" allegato al bilancio per l'esercizio 2022 è previsto l'intervento Cod. Prog.: **A _40501 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE UMBERTO I° ASFALTATURA TRATTO VIA CODRO – PIAZZALE LEPANTO**, connesso ai seguenti capitoli del PEG 2022:
 - Capitolo 9087 Contributo Ministero Interno per interventi di M. S. strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2022) (vegg capp U 40000/39 - 40)
 - Capitolo 40000/40 Manutenzione straordinaria viale Umberto I - Asfaltature tratto Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio 2022) vegg. Cap. E 9087

- l'intervento sarà **interamente finanziato con Contributo Ministero Interno** per interventi di M. S. strade comunali, marciapiedi e arredo urbano (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2022) cap. 40000/40;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- Con provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. n. 491** del 20/05/2022 si è provveduto all'approvazione del PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE UMBERTO I° ASFALTATURA TRATTO VIA CODRO – PIAZZALE LEPANTO per un importo di € 100.000,00 IVA inclusa imputando tale spesa alla mis. 10 prog. 05 del Bilancio 2022 - 2024, annualità 2022, del PEG 2022, capitolo 40000/40 "Manutenzione straordinaria viale Umberto I - Asfaltature tratto Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L. 2021/234 Legge di bilancio 2022) vegg cap E 9087" cod. 2.02.01.09.012, cod. Prog. A_40501, CUP J87H22001640001, impegnando € 96.058,32 IVA inclusa;
- con medesimo provvedimento, a seguito di indagine comparativa con invito a 5 operatori economici a presentare la migliore offerta (ai sensi dell'art. 2 comma a della L. 120 del 11/9/2020 e s. m. i. provvedimenti conseguenti), i lavori in oggetto, approvando il preventivo di spesa, sono stati affidati ad **ASFALTI PIACENZA SRL** via Agazzano 163 Rottofreno (PC) CF e PI 01514160330, che ha offerto l'esecuzione degli stessi in parola per un importo di **€ 78.736,33 + IVA 22% (di cui € 1.776,48 per oneri della sicurezza); CIG 9243438657**;
- con Provvedimento Dirigenziale **R.U.A.D. 1295** del 19/07/2022 è stato autorizzato alla ditta appaltatrice, il **subappalto** all'impresa **A&J SERVICE SRL**, con sede a Castenovo Sotto (RE) in via Prato Bovino n. 66/C – P. IVA 02421210358, per l'esecuzione dei lavori di fresatura e asfaltatura (categoria prevalente OG3), per un importo di **€ 10.000,00 oltre IVA 22%** (compresi gli oneri della sicurezza per € 200,00) specificato nel sub-contratto di subappalto del 28/06/2022, e precisato altresì che l'importo dei lavori è presunto e non vincolante;
- con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori Geom. Luca Mastrangelo, l'affidamento dei lavori è stato consegnato in via d'urgenza in data 18/07/2022 nelle more della stipula del contratto, al fine di completare i lavori di manutenzione stradale in tempi brevi per garantire la sicurezza stradale e limitare il disagio ai cittadini;
- Il contratto relativo n. 141 è stato firmato il 27/07/2022

Rilevato che:

Il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo in data 30/09/2022 ha rassegnato al R.U.P., Ing. Ursula Montanari, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori consistente in:

- Verbale consegna anticipata
- Certificato ultimazione lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Stato finale dei lavori a tutto il 23/08/2022
- Durc dell'impresa in corso di validità
- Fattura della ditta Asfalti Piacenza n. 145 del 08/09/2022 dell'importo complessivo di € 96.058,32 già registrata in contabilità (per mero errore materiale il buono e di conseguenza la fattura, sono stati emessi per € 78.736,33 oltre iva (totale € 96.058,32) , senza contare la minor spesa di € 0,84 oltre iva (totale € 1,02) per € 78.735,49 oltre iva (totale € 96.057,30), pertanto è stata emessa dalla ditta NC n. 157 del 30/09/2022 dell'importo di € 1,02)
- Fattura del subappaltatore A&J Service srl n. 83/2 del 31/07/2022 di € 1.285,00
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Appalto è stato stipulato e registrato al Reg n° 141 del 27/07/2022.

CAUZIONE: la ditta non ha costituito cauzione in quanto i lavori sono stati terminati prima della stipula del contratto.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con consegna anticipata in via d'urgenza in data 18/07/2022.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come determinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, e riportato nel verbale di consegna lavori, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato in 30 gg, ovvero entro il 17/08/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 22/07/2022 come da Certificato emesso in data 28/07/2022 , quindi in tempo utile.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: da parte dell'appaltatore è stata richiesta autorizzazione ad una subappalto all'impresa A&J di Castelnovo Sotto (RE), per lavori di fresatura ed asfaltatura per un importo complessivo stimato di € 10.000,00. Tale subappalto è stato autorizzato mediante Determinazione Dirigenziale RUAD 1295 del 19/07/2022.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d'Avanzamento Lavori né Certificati di Pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/08/2022 per un importo complessivo di € 78.735,49 oltre I.V.A.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 78.736,33 oltre I.V.A.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 78.735,49 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 0,84 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- a) le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- c) gli oneri della sicurezza riconosciuti sono inferiori a quanto preventivato, in quanto i lavori si sono svolti a strada chiusa al traffico, quindi con meno necessità di movieri addetti alla sicurezza;
- d) i prezzi applicati sono quelli contenuti nel preventivo offerto richiamato nel contratto d'appalto;
- e) l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i

lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- f) durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*
- g) l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- h) non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
- i) è stata presentata fattura dell'impresa subappaltatrice A&J srl dell'importo di € 1.285,00 il cui mandato di pagamento sarà effettuato dall'Amm. Comunale, come previsto nel contratto di subappalto;*
- j) tale importo di € 1.285,00 rappresenta il conto finale delle opere subappaltate, pertanto il sottoscritto direttore dei lavori attesta che:*
 - il subappaltatore ha eseguito tutte le lavorazioni previste dal contratto,*
 - il subappaltatore verrà liquidato dall'Amm. Comunale per i lavori effettivamente eseguiti e compresi in questo SAL Finale, a saldo di tutte le lavorazioni eseguite in tale subappalto,*
 - il subappaltatore null'altro potrà esigere in merito al contratto di subappalto in questione;*
- k) il conto finale ammonta a € 78.735,49 oltre I.V.A.;*
- l) non essendo stati emessi Stato d'Avanzamento Lavori né Certificati di Pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria, il credito dell'impresa rimane di € 78.735,49 oltre I.V.A. al 22 % , di cui € 1.285,00 da liquidare direttamente al subappaltatore impresa A&J Service srl*

Richiamati:

- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1) di **approvare** la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE UMBERTO I° - ASFALTATURA TRATTO VIA CODRO – PIAZZALE LEPANTO – BILANCIO 2022 **interamente finanziato con Contributo Ministero Interno** per interventi di M. S. strade comunali, marciapiedi e arredo urbano (L. 2021/234 - Legge di bilancio per manutenzione strade pubbliche in competenza all'esercizio 2022 vegg. Cap. 9087) cap. 40000/40;

2) di **liquidare** l'importo dello stato finale dei lavori pari a € 78.735,49 oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 96.057,30**, alla società **ASFALTI PIACENZA SRL** (P. IVA 01514160330) attingendo a

saldo di quanto dovuto, imputando tale spesa al Capitolo di spesa nr. 40000/40 impegno n. **2022/4054/1**, Missione/Programma 10.05, Piano finanziario 2.02.01.09.012

- di cui **€ 1.285,00** alla ditta subappaltatrice **A&J SERVICE SRL**.(P. IVA 02421210358);

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti

