

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1842

del 03/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1889

del 07/11/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 - VIALE MAGENTA E VIA GORIZIA - FINANZIATO CON MUTUO C.D.P. POS. N. 6204705

CIG Accordo Quadro: 76926775E1

CIG Derivato: Z5A31D15EC

CUP: J87H20004160004

Codice Progetto: V_22905

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEGLI INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI DELLA ZONA OVEST LOTTO 3 - VIALE MAGENTA E VIA GORIZIA - FINANZIATO CON MUTUO C.D.P. POS. N. 6204705

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale **65 del 19/04/2022**, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- con Atto Sindacale P.G. n. 26647 del 02/02/2022 è stata incaricata l'Ing. Ursula Montanari alla direzione del Servizio Cura della Città, a decorrere dal 15/02/2022.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 1765 dell'08/11/2018** è stato approvato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, articolato per lotti territoriali e, contestualmente, si è provveduto a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento degli interventi ivi ricompresi;

- con Determinazione Dirigenziale **R.U.A.D. n. 217 dell'11/02/2019** si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della suddetta procedura aperta, relativamente a tutti i lotti territoriali (contratto n. 55911 del 14/05/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Con riferimento al Lotto n. 3, ZONA OVEST, CIG 76926775E1, l'impresa aggiudicataria è risultata essere l'ATI così composta: F.lli AIELLO COSTRUZIONI S.r.l., P. IVA 01770300356, con sede in Reggio Emilia, Via Rinaldi n. 103/F, e PROGETTO SEGNALETICA S.r.l., P. IVA 02905080368, con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n. 91;
- con Delibera **n. 204 del 15/12/2020** la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in anticipazione del Pums e Biciplan con identificazione delle azioni prioritarie per fronteggiare le nuove esigenze di mobilità post-emergenza sanitaria Covid-19, fase 2, **codice CUP: J87H20004160004**, importo progetto € 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 494 del 13/05/2021** il Servizio Finanziario ha approvato la determinazione a contrarre un prestito con Cassa Depositi e Prestiti per il citato progetto - pos. n. 6204705.

Dato atto, inoltre, che:

- con successiva Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 67 del 28/01/2021** si è provveduto all'estensione di un quinto dell'importo contrattuale di ciascuno lotto dell'accordo quadro per la manutenzione delle infrastrutture comunali e all'estensione temporale della validità degli stessi fino al 04/09/2021, e che, con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 843 dell'11/08/2021**, si è rifinanziato l'impegno di spesa, fissando il termine dei lavori di che trattasi alla data del 31/12/2021;
- con Determinazione Dirigenziale **R.U.D. n. 573 del 31/05/2021** si è provveduto all'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di cui in oggetto. Nello specifico, alla **A.T.I. tra F.lli AIELLO COSTRUZIONI S.r.l. e PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.** sono stati affidati i lavori sulla **CICLOVIA 7 - Viale Magenta/Via Gorizia**, per un importo lavori di **€ 45.436,12 compresa IVA** con applicazione dello sconto contrattuale del 22,50% sull'Elenco Prezzi vigente nell'Accordo Quadro zona Ovest - CIG derivato Z5A31D15EC;
- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata in data 12/10/2021;
- il relativo contratto applicativo con l'A.T.I. aggiudicataria dell'accordo quadro ZONA OVEST è stato stipulato in data 14/10/2021;

- i lavori in oggetto sono stati sospesi, come da allegato verbale del 22/11/2021, dando atto che gli interventi ancora da eseguire (segnaletica orizzontale e piccoli interventi di opere murarie di adeguamento di pozzetti e cordoli nelle Vie Gorizia – Magenta e Timavo) possono essere svolti *“solo durante le ore notturne, essendo la carreggiata stradale percorsa da numerosi automezzi diretti in centro città e non sufficientemente larga per garantire la circolazione a doppio senso di marcia”* e che *“di conseguenza le temperature per poter lavorare in orario notturno saranno tali solo a partire dalla prossima tarda primavera/estate”*;

- i lavori sono ripresi il 14/06/2022 fissandone l'ultimazione il 23/06/2022;

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 448 del 15/03/2022 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto per un importo totale di € 18.319,99 iva inclusa attingendo all'impegno 2022/2398, capitolo 40006/78 Esercizio 2022.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13, comma 2 lett. a), D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo, al RUP Ing. Ursula Montanari in data 05/09/2022, consistente in:

1. verbale di consegna anticipata dei lavori del 12/10/2021;
2. verbale di sospensione dei lavori del 22/11/2021;
3. verbale di ultimazione dei lavori del 23/06/2022;
4. registro di contabilità n. 2;
5. stato di avanzamento lavori n. 2;
6. libretto delle misure n. 2;
7. DURC delle Imprese facenti parte dell'ATI appaltatrice regolari ed in corso di validità;
8. fattura della ditta F.Ili Aiello Costruzioni S.r.l. n. 38 del 05/10/2022 di € 14.885,26 già registrata in contabilità;
9. fattura della ditta Progetto Segnaletica S.r.l. n.246 del 06/10/2022 di € 15.642,41 già registrata in contabilità;
10. suddivisione degli importi da fatturare fornita dall'A.T.I..
11. relazione sul conto dello stato finale dei lavori rassegnato dal direttore dei lavori in data 12/09/2022 dalla quale si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 14/05/2019 con n. 55915 di Repertorio, mentre il Contratto Applicativo è stato stipulato con il medesimo operatore in data 18/10/2021 per un importo di € 37.242,72 al netto del ribasso di gara del 22,50%.

CAUZIONE: in data 06/06/2021 la ditta ha prodotto estensione, appendice in aumento, della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 2019/50/2505502 con somma garantita pari a € 130.093,75, emessa in data 15/02/2019 da Reale Mutua Assicurazioni - Ag. 480 Reggio Emilia.

CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 12/10/2021.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come stabilito dall'art. 5 del contratto applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 12/11/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: per i motivi espressi nei relativi verbali, i lavori vennero sospesi in data 02/11/2021 e ripresi in data 14/06/2022, con uno scarto di 223 giorni per dare termine ai lavori, ovvero entro il 23/06/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 23/06/2022 come da Certificato emesso in pari data, quindi nei tempi utili previsti dal contratto.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D'ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato emesso in data 04/02/2022, per un totale di € 15.016,38 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.09.2022 per un importo di € 35.963,93 oltre I.V.A. con l'applicazione dei prezzi di contratto Accordo Quadro 2019-2020 al netto del ribasso d'asta del 22,50%.

APPLICAZIONE DEL DECRETO AIUTI D.L. 50 DEL 17/05/2022: per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, per i soli lavori eseguiti nell'anno 2022, contabilizzati nel SAL Finale, è stata eseguita la compensazione dei costi sulla base delle disposizioni del suddetto Decreto Legge. Tale compensazione, il cui calcolo si riporta nelle tabelle allegate, è così valutata:

- per lavori stradali eseguiti dall'impresa F.Ili Aiello Costruzioni srl € 1.050,75 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%, che trova copertura finanziaria direttamente nel contratto applicativo;

- per lavori di segnaletica eseguiti dall'impresa Progetto Segnaletica srl € 3.024,38 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%, che trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione nel quadro economico del progetto in parola.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità e la compensazione dei costi senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 37.242,72 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 22,50%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 35.963,93 oltre I.V.A. con l'applicazione dei prezzi di contratto Accordo Quadro 2019-2020 al netto del ribasso d'asta del 22,50%, oltre ad € 1.050,75 oltre I.V.A. da riconoscere per compensazione dei costi per opere stradali, per un totale speso di € 37.014,68 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una minore spesa pari ad € 228,04 oltre I.V.A., così riassunti:

- € 35.963,93 con l'applicazione dei prezzi di contratto Accordo Quadro
- € 1.050,75 per compensazione dei costi per opere stradali
- Totale speso € 37.014,68 oltre I.V.A.
- Totale autorizzato € 37.242,72 oltre I.V.A.
- minore spesa di € 228,04 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo firmato in data 18/10/2021, oltre alla compensazione dei costi per i soli lavori eseguiti nell'anno 2022 definita con l'applicazione del D.L. 50 del 17/05/2022 "decreto Aiuti";
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- *durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;*
- *l'impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;*
- *non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;*
- *il conto finale ammonta a € 37.014,68 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 22,50%;*
- *è stato emesso n. 1 Stato d'Avanzamento Lavori, a favore dell'impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato, per un totale di € 15.016,38 oltre I.V.A.;*
- *il credito dell'impresa rimane di € 21.998,30 oltre I.V.A. al 22 %*

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 14 e 16;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso, altresì, che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

- di approvare il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e tutti gli atti di contabilità riguardanti gli INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLABILE POST EMERGENZA SANITARIA COVID 19, FASE 2, AZIONE 1B, IN ATTUAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE IN ANTICIPAZIONE DEL PUMS E BICIPLAN, ZONA OVEST – VIALE MAGENTA E VIA GORIZIA;
- di liquidare lo stato finale dei lavori, pari ad un importo di € 21.998,30 oltre IVA al 22% e dunque per complessivi € 26.837,93 IVA compresa, come da documento di ripartizione delle competenze allegato al presente atto, Esercizio 2022:
 - alla ditta **F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L.** - P. IVA 01770300356, con sede in Reggio Emilia, Via Rinaldi n. 103/F, la somma di € 12.201,03 oltre IVA al 22%, e così complessivi **€ 14.885,26** attingendo all'impegno 2022/2398, capitolo 40006/78,

Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012, impegno che include la compensazione dei maggiori costi per lavori stradali di € 1.050,75;

- alla ditta **PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.** - P. IVA 02905080368, con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n. 91, la somma di € 9.797,27 oltre IVA al 22%, e così complessivi **€ 11.952,67**, attingendo all'impegno 2022/2398, capitolo 40006/78 e la somma di € 3.024,38 oltre IVA al 22% e così complessivi **€ 3.689,74** a compensazione dei maggiori costi per lavori di segnaletica mediante l'utilizzo delle somme a disposizione per "imprevisti" sul capitolo 40006/78, impegno 2022/2402, Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per ottenere il parere di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Ursula Montanari)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti