

Proponente: 57.A
Proposta: 2022/1952
del 21/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2099
del 05/12/2022

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA". APPROVAZIONE DEL SESTO STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA, FINANZIATA PER QUOTA PARTE CON MUTUO C.D.P. (POS. N. 6050313)

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- la deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 65 del 19/04/2022 - immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 209 del 13/10/2022 – con la quale è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale riferito all’anno 2023;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale - R.U.D. 1543 del 17/12/2018 - è stato aggiornato il capitolato speciale d'appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali e indetta, nel contempo, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura aperta per l'affidamento dell'intervento di “Opere di completamento e ampliamento Parcheggio Stazione Mediopadana”. per un importo complessivo, a base di gara di euro 2.915.439,49 (di cui euro 811.698,22 per costo della manodopera ed euro 68.970,81 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- con il Provvedimento Dirigenziale - R.U.A.D. n. 1568 del 09/10/2019 - legalmente esecutivo, veniva approvato il processo verbale di proposta di aggiudicazione e disposta l'esclusione del primo classificato, PA.E.CO. S.r.l. Contrada Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT) IVA/C.F: 01107550772, a seguito della verifica dei suddetti giustificativi prodotti inerenti l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e contestualmente aggiudicato in via provvisori i lavori, alla seconda ditta classificata in graduatoria di gara, C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356 le consorziate esecutrici: Ediltecnica srl P.IVA/CF: 00571410455; 3emme srl P.IVA/CF: 00984170357; Romei srl P.IVA/CF: 01494360355; Idroter snc P.IVA/CF: 01952630356; C far srl P.IVA/CF: 02040750354; Gallerini Piergiorgio CF: GLLPGR94L31C219I – P.G. 2 19/32346 del 9/02/2019;

- con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1274 del 27/11/2019 - sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori di cui all'oggetto (CIG 77692392D8 – CUP J84E17000510004) all'operatore economico Consorzio C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 00447840356, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione e ottenuto un punteggio complessivo di 62,520/100,000 [offerta tecnica 52,260/75,000, anticipo tempo 30 giorni sui 270 giorni previsti (5 punti) ed offerta economica in ribasso del 9,216% sull'importo posto a base di gara, punti offerta economica: 5,260/20,000], corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **euro 2.653.108,94** (di cui euro 68.970,81 per oneri di sicurezza), oltre IVA, costo della manodopera indicato in offerta di euro 810.000,00 con un'economia di spesa di euro **262.330,55** oltre IVA;

Premesso, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 101 del 06/02/2020 – è stata disposta di liquidare a titolo di anticipazione del 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., la somma di 530.621,79 oltre IVA al 10% (euro 583.683,96 IVA compresa);
- con verbale del 09/12/2019 - conservato al PG n. 222037 - si è provveduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza dei lavori, debitamente motivata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con verbale del 02/03/2020 - conservato al PG n. 48817, vi è stata la consegna definitiva dei lavori, dal cui termine hanno iniziato a decorre i 270 giorni naturali e consecutivi del contratto;
- in data 03/07/2020 - in atti al Rep. n. 55951 - è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di euro 2.653.108,94 di cui euro 68.970,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1072 del 16/08/2020 - è stato approvato il primo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 600.941,89 di cui euro 15.217,86 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1247 del 22/09/2020 – è stato autorizzato l'appaltatore Consorzio C.F.C. soc. Coop. - con sede in via A. Pansa 55/l – 42124 Reggio Emilia (RE) (P.IVA/C.F: 00447840356) - ad affidare in subappalto all'operatore economico SUBELTEK ENERGY. S.r.l. - con sede legale a Ventasso 42039 (RE), via Lombarduccio n. 1/ A (P.IVA n. 02499460356) - *“la realizzazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10)”*, per un importo di euro 117.225,30 di cui euro 2.200,00 per oneri della sicurezza ed euro 10.550,28, per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1510 del 06/11/2020 - è stato approvato il secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 1.178.069,39 di cui euro 27.961,42 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 604 del 16/04/2021 - è stato approvato il terzo Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 1.771.733,43 di cui euro 75.988,76 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 1170 del 16/07/2021 - è stato approvato il quarto Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 2.518.845,96 di cui euro 87.934,16 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 969 del 25/05/2022 - è stato approvato il quinto Stato di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di euro 2.910.663,88 di cui euro 90.243,90 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 681 del 07/07/2022 – è stata approvata la perizia di variante per l'importo aggiuntivo di euro 636.564,64, oltre IVA al 10% (di cui euro 119.661,75 oneri della sicurezza aggiuntivi oltre IVA);

- l'importo contrattuale aggiornato, a seguito della variante suppletiva in argomento, è pari ad euro €. 3.289.673,58 oltre IVA (contratto euro €. 2.653.108,94 + euro 636.564,64 lavorazioni di variante di cui euro 119.661.75 oneri della sicurezza aggiuntivi);

Visto il referto relativo alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 6, redatto in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14 del DM 49/2018 e rassegnato dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Morosini, in data 04/11/2022, di cui al PG n. 2022/257893, consistente in:

1. Registro di contabilità;
2. Stato di avanzamento lavori n. 6 a tutto il 28/10/2022;
3. Libretto delle misure n. 6;
4. Certificato di pagamento n. 6 per euro 3.615.083,94, oltre IVA al 10% di cui:
 - euro 16.490,67, quale ritenuta per infortuni allo 0,5%;
 - euro 530.621,79, quale recupero dell'anticipazione del 20%, riconosciuta con determinazione dirigenziale, R.U.D. n. 101 del 06/02/2020, sopra richiamata;
 - euro 2.107.333,50 per certificati precedenti;

Dato atto che:

- è stato redatto il Certificato di pagamento n. 6, dal quale si evince che sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 3.615.083,94, oltre IVA al 10% (euro 3.122.177,95 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 175.955,95 per oneri della sicurezza) da tale importo, occorre decurtare quanto segue:

- euro 316.950,04 per ribasso contrattuale pari al -9,216%;
- euro 16.490,67 quale ritenuta del 0,5 per infortuni;
- euro 530.621,79 per recupero quota parte dell'anticipazione del 20%;
- euro 2.107.333,50 per certificati precedenti;

- alla luce di quanto indicato sopra, l'importo netto da riconoscere appaltatore - C.F.C. soc. Coop. - P.IVA/C.F: 00447840356 - è di euro 509.077,00 oltre IVA, al 10% (euro 559.984,70 IVA compresa), da liquidare come segue:

- quanto ad euro 466.684,35 al netto di IVA 10%, all'appaltatore, Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F: 00447840356);
- quanto ad euro 42.392,65 al netto di IVA 10%, al subappaltatore SUBELTEK S.R.L (P.IVA n. 02499460356);
- quanto ad euro 50.907,70 per aliquota IVA del 10%, da versare all'erario;

Rilevato che:

- l'appaltatore, Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F n.: 00447840356) ha emesso le fatture elettroniche n. 6&93 6/94 del 2022, per l'importo di euro 509.077,00 oltre IVA, al 10%;
- il subappaltatore SUBELTEK S.r.l. (P.IVA/C.F: 02499460356), ha emesso fattura n. 283 del 31/10/2022 per l'importo di euro 42.392,65 IVA al 10% esclusa, nei confronti del Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F n.: 00447840356);
- il Consorzio, le relative Consorziato e il subappaltatore risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;

- Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/C.F: 00447840356) DURC Prot. INPS_ 33070525 del 11/10/2022;
- Consorziata COFAR S.r.l. (P.IVA/C.F: 02040750354) DURC Prot. INPS_ 33027634 del 08/10/2022;
- Consorziata MUCCI S.r.l. (P.IVA/C.F: 01318240361) DURC Prot. INAIL_ 35332617 del 02/11/2022;
- Consorziata TRE EMME S.r.l. (P.IVA n. 00984170357) DURC Prot. INPS: 33259072 del 22/10/2022;
- Subappaltatore SUBELTEK S.r.l. (P.IVA/C.F: 02499460356) DURC Prot. INAIL: 35403719 del 07/11/2022;

Visti:

- il Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Il D. Lgs. 118/2011;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 6^ Stato di Avanzamento Lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto;

DETERMINA

1. **di approvare il 6^ Stato di avanzamento lavori** dell'appalto "OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA" (CONTRATTO REP. N° 55951/2020)" per l'importo complessivo euro 3.615.083,94, di cui euro 175.955,95 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

2.di prendere atto che:

- come si evince dal punto 1), sono stati eseguiti contrattualmente, lavori per euro 3.615.083,94 oltre IVA 10% (euro 3.122,177,95 per lavori al netto del ribasso di gara + euro 175.955,95 per oneri della sicurezza) da tale importo, occorre decurtare quanto segue:
- euro 316.950,04 per ribasso contrattuale pari al -9,216%;
- euro 16.490,67 quale ritenuta del 0,5 per infortuni;
- euro 530.621,79 per recupero quota parte dell'anticipazione del 20%;
- euro 2.107.333,50 per certificati precedenti;
- che per mero errore materiale in relazione illustrativa l'importo in recupero delle migliorie con il presente SAL 6 è di euro 134.390,00, in luogo dei corretti 134.610,00;

3.di liquidare il 6^ Stato di avanzamento lavori di euro 509.077,00 oltre IVA, al 10% (euro 559.984,70 IVA compresa), come segue:

- quanto ad euro 466.684,35 al netto di IVA 10%, all'appaltatore, Consorzio C.F.C. soc. Coop. (P.IVA/ C.F: 00447840356);
- quanto ad euro 42.392,65 al netto di IVA 10%, al subappaltatore SUBELTEK S.R.L (P.IVA n. 02499460356);
- quanto ad euro 50.907,70 per aliquota IVA del 10%, da versare all'erario;

4. di attingere la somma euro **559.984,70** (IVA compresa) come segue:

- quanto ad euro 91.643,77, dal Capitolo n. 40011/6 denominato: OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - pos. n. 6050313 - (VEGG.CAP. E 9702) ", alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato n. 2.02.01.09.012, del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022, con imputazione Centro di costo 0310, Codice Progetto: O_ 83804 (impegno n. 2022/2024/1);

- quanto ad euro 468.340,93, dal Capitolo n. 40011/7 denominato: OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI", alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02, codice del piano dei conti integrato n. 2.02.01.09.012, del Bilancio 2022-2024, Annualità 2022, con imputazione Centro di costo 0310, Codice Progetto: O_ 83804 (impegno n. 2022/4916);

5. **di dare atto** conseguentemente, che l'importo sopra indicato formerà oggetto di richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti;

6. **di trasmettere**, al Servizio Finanziario, il presente atto, per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTI COMPLESSI, RETI E
INFRASTRUTTURE
Ing. David Zilioli